Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

	Код
Форма по ОКУД	322006
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Инвестиционная программа 2022
наименование, адрес

Объект: Замена ячеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1
наименование

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

с начала строительства

на Замена ячеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 7,584 тыс. руб.

Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова
должность подпись расшифровка подписи

Проверил Главный инженер А.А.Самигуллин
должность подпись расшифровка подписи

Гранд-СМЕТА

Номер		Конструктивные элементы и видыработ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ				
								Июль-сентябрь 2022 года			ИТОГО	
п.п.	поз. по смете							количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж												
1	1	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	ТЕРм11-06-002-01	100 м	143,45	0,74	106,15	0,74	106,15	106,15	0,74	106,15
Раздел 2. Работы производимые подрядчиком учтенные в договоре подряда №32211127413 от 16.03.2022 г.												
2	2	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	ТЕРм11-06-002-01	100 м	143,45	-0,74	-106,15	-0,74	-106,15	-106,15	-0,74	-106,15
Раздел 3. Материалы переданные в монтаж подрядчику на объект "Замена ячеек КСО ячеек 3, 4 в РП-1"												
3	3	Кабель ВВГ нг-2*1,5	Текущие цены	м	8,49	44	373,56	44	373,56	373,56	44	373,56
4	4	Кабель ВВГ нг-5*1,5	Текущие цены	м	20,06	30	601,8	30	601,8	601,8	30	601,8
			Итого:				6320		6320	6320		6320
			Материалы:				6320		6320	6320		6320
			Машины и механизмы:									
			ФОТ:									
			Накладные расходы:									
			Сметная прибыль:									
			Итого до начисления лимитированных затрат:				6320,00		6320,00	6320,00		6320,00
			Всего:				**7584,00**		**7584,00**	**7584,00**		**7584,00**

Начальник участка ТП АО "УЭС" _____ А.А.Зарипов