Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2022
Объект - Строительство электроснабжения от ПС-2 "Иремель" мкр."Юго-Восточный" (Замена КТПН ТП-42)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.09.2022	01.09.2022	30.09.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 2 686 838,14 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтаж														
1	**ТЕР01-02-057-03**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,048	2 445,28	2 445,28			117,37	117,37			248 11,9	0 0
2	**ТЕР01-02-061-03**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,048	1 147,08	1 147,08			55,06	55,06			121 5,81	0 0
3	**ТЕРм08-02-471-04**	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,9	183,04	98,57	54,61	2,29	164,74	88,71	49,15	2,06	8,29 7,46	0,14 0,13
4	**ТЕРм08-02-472-02**	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	0,32	323,77	197,37	77,51	3,59	103,61	63,16	24,80	1,15	16,6 5,31	0,22 0,07
5	**ТЕРм08-02-472-07**	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,1	454,14	253,26	86,19	4,08	45,41	25,33	8,62	0,41	21,3 2,13	0,25 0,03
6	**ТЕР08-01-002-02**	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	3,5	304,09	24,79	43,89	6,72	1 064,32	86,77	153,62	23,52	2,4 8,4	0,54 1,89
7	**ТЕР33-04-029-03**	Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 4-х лежней	1 подстанция	2	348,73	68,15	280,58	39,85	697,46	136,30	561,16	79,70	6,01 12,02	2,44 4,88
8	**ТЕР33-04-029-08**	Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	2	1 192,42	549,63	642,79	91,28	2 384,84	1 099,26	1 285,58	182,56	43,83 87,66	5,59 11,18
9	**ТЕРм08-01-062-01**	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	2	1 348,08	261,44	507,03	53,89	2 696,16	522,88	1 014,06	107,78	21,5 43	3,3 6,6
10	**ТЕР33-04-029-04**	Демонтаж фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней	1 подстанция	1	155,38	29,12	126,26	17,93	155,38	29,12	126,26	17,93	2,568 2,57	1,098 1,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3												
11	**ТЕР33-04-029-08**	Демонтаж оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами	1 подстанция	1	596,21	274,82	321,39	45,64	596,21	274,82	321,39	45,64	21,915 21,92	2,795 2,8
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5												
12	**ТЕРм08-01-062-01**	Демонтаж Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т	1 шт.	2	537,93	183,01	354,92	37,72	1 075,86	366,02	709,84	75,44	15,05 30,1	2,31 4,62
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
13	**ТЕРп01-02-002-01**	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА	1 шт.	2	103,26	103,26			206,52	206,52			6,3 12,6	0 0
14	**ТЕРп01-11-010-02**	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	26,22	26,22			26,22	26,22			1,62 1,62	0 0
Раздел 2. Материалы и оборудование														
15	**Текущие цены**	Блок фундаментный ФБС 12.4.6-Т	шт	2	318,09 2061,25/к				636,18				0 0	0 0
16	**Текущие цены**	Блок фундаментный ФБС 24.4.6-Т	шт	6	578,94 3751,55/к				3 473,64				0 0	0 0
17	**Текущие цены**	Диск отрезной 125*1,6*22,23	шт	5	8,38 54,32/к				41,90				0 0	0 0
18	**Текущие цены**	Зажим анкерный РА54-1500	шт	5	57,14 370,26/к				285,70				0 0	0 0
19	**Текущие цены**	Зажим ПА 2-2	шт	8	8,71 56,44/к				69,68				0 0	0 0
20	**Текущие цены**	Замок навесной	шт	6	45,21 292,94/к				271,26				0 0	0 0
21	**Текущие цены**	Круг ф20	м	18	30,86 200,00/к				555,48				0 0	0 0
22	**Текущие цены**	Полоса 40х4	м	42	18,00 116,65/к				756,00				0 0	0 0
23	**Текущие цены**	Провод СИП-2 3*50+1*54,6+1*16	м	12	40,78 264,28/к				489,36				0 0	0 0
24	**Текущие цены**	Провод СИП-2 3*70+1*54,6+1*16	м	20	47,79 309,70/к				955,80				0 0	0 0
25	**Текущие цены**	Совок	шт.	2	17,75 115,00/к				35,50				0 0	0 0
26	**Текущие цены**	Труба асбестцементная	м	2	231,48 1500,00/к				462,96				0 0	0 0
27	**Текущие цены**	Щебень	т	5	95,68 620,00/к				478,40				0 0	0 0
28	**Текущие цены**	Гайка М 18	кг	0,1	26,03 168,70/к				2,60				0 0	0 0
29	**Текущие цены**	Зажим аппаратный А 2А	шт	3	14,09 91,30/к				42,27				0 0	0 0
30	**Текущие цены**	Зажим натяжной НБ 2-6	шт	3	82,35 533,60/к				247,05				0 0	0 0
31	**Текущие цены**	Зажим плашечный ПА 2-2	шт	9	8,71 56,44/к				78,39				0 0	0 0
32	**Текущие цены**	Изолятор ПС 70Е 212W	шт	6	93,43 605,42/к				560,58				0 0	0 0
33	**Текущие цены**	Изолятор ШФ-20Г	шт	4	42,13 273,00/к				168,52				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	**Текущие цены**	Колпачок К-7	шт	4	0,86 5,59/к				3,44				0 0	0 0
35	**Текущие цены**	Оголовок ОГ-52 изготоленный	шт	1	69,05 447,44/к				69,05				0 0	0 0
36	**Текущие цены**	Провод СИП-3 1*35	м	60	8,89 57,62/к				533,40				0 0	0 0
37	**Текущие цены**	Серьга СРС 7-16	шт	3	12,54 81,29/к				37,62				0 0	0 0
38	**Текущие цены**	Скоба изготовленная	шт	1	64,26 416,42/к				64,26				0 0	0 0
39	**Текущие цены**	Траверса ТМ-3 изготовленная	шт	1	464,11 3007,43/к				464,11				0 0	0 0
40	**Текущие цены**	Ушко У 1-7-16	шт	3	34,07 220,80/к				102,21				0 0	0 0
41 О	**Текущие цены**	2КТПН-Т-В/В-250/10/0,4-УХЛ1 с трансформаторами	1 шт.	1	308 641,98 2000000,00/к				308 641,98				0 0	0 0
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									**328 916,50**	**3 097,54**	**4 254,48**	**536,19**	**252,5**	**33,3**
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									**326 879,36**	**3 097,54**	**4 254,48**	**536,19**	**252,5**	**33,3**
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									**2 147 643,01**	**49 101,59**	**28 004,26**	**8 499,57**	**252,5**	**33,3**
Накладные расходы									**56 633,21**					
Сметная прибыль									**34 755,55**					
Итоги по акту:														
Итого Строительные работы									158 435,42				150,28	21,85
Итого Монтажные работы									73 033,16				88	11,45
Итого Оборудование									2 000 000,03					
Итого Прочие затраты									7 563,17				14,22	
Итого									2 239 031,78				252,5	33,3
В том числе:														
Материалы									70 537,13					
Машины и механизмы									28 004,26					
ФОТ									57 601,16					
Оборудование									2 000 000,03					
Накладные расходы									56 633,21					
Сметная прибыль									34 755,55					
НДС 20%									447 806,36					
ВСЕГО по акту									**2 686 838,14**				**252,5**	**33,3**

Составил: Инженер сметчик_____Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер_____А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка ТП и РП АО "УЭС"_____ А.А.Зарипов
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС"_____Ф.Ф.Давлетгареев
(должность, подпись, расшифровка)