Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2022
Объект - Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф-3

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.09.2022	01.08.2022	30.09.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 1 293 148,69 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ВЛ-0,4кВ														
1	**ТЕР33-04-016-02**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	31	54,11	4,55	49,56	7,84	1 677,41	141,05	1 536,36	243,04	0,44 13,64	0,48 14,88
2	**ТЕР33-04-016-05**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	29	15,39	2,58	12,81	2,29	446,31	74,82	371,49	66,41	0,25 7,25	0,14 4,06
3	**ТЕР33-04-016-06**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора	7	17,74	3,10	14,64	2,61	124,18	21,70	102,48	18,27	0,3 2,1	0,16 1,12
4	**ТЕР33-04-003-01**	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора	25	193,87	42,56	110,16	10,94	4 846,75	1 064,00	2 754,00	273,50	3,8 95	0,78 19,5
5	**ТЕР33-04-003-02**	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 опора	3	387,67	88,48	258,04	26,08	1 163,01	265,44	774,12	78,24	7,9 23,7	1,86 5,58
6	**ТЕР33-04-017-01**	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,968	11 230,65	784,84	3 155,31	477,76	10 871,27	759,73	3 054,34	462,47	65,24 63,15	37,18 35,99
7	**ТЕР33-04-017-03**	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01	1 опора	9	355,74	19,19	93,48	14,13	3 201,66	172,71	841,32	127,17	1,53 13,77	1,11 9,99
8	**ТЕР33-04-014-02**	Установка светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	8	111,25	25,65	85,19	9,73	890,00	205,20	681,52	77,84	2,29 18,32	0,8 6,4
9	**ТЕР33-04-014-02**	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными	1 светильник	8	77,59	17,96	59,63	6,81	620,72	143,68	477,04	54,48	1,603 12,82	0,56 4,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		МДС37 п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременною хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7												
10	**ТЕР33-04-040-01**	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	1 опора (3 провода)	36	51,77	13,46	38,31	4,26	1 863,72	484,56	1 379,16	153,36	1,27 45,72	0,35 12,6
11	**ТЕР33-04-040-02**	Демонтаж: двух дополнительных проводов	1 опора (3 провода)	27	18,10	3,12	14,98	1,70	488,70	84,24	404,46	45,90	0,3 8,1	0,14 3,78
		ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
12	**ТЕР33-04-042-04**	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	1 опора	18	144,14	14,22	129,92	14,58	2 594,52	255,96	2 338,56	262,44	1,24 22,32	1,04 18,72
13	**ТЕР33-04-042-05**	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом	1 опора	7	282,27	30,28	251,99	28,94	1 975,89	211,96	1 763,93	202,58	2,64 18,48	2,16 15,12
14	**ТЕР33-04-016-01**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор	1 опора	32	12,14	2,07	10,07	1,80	388,48	66,24	322,24	57,60	0,2 6,4	0,11 3,52
15	**ТЕР33-04-016-04**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных	1 опора	32	49,67	4,24	45,43	7,19	1 589,44	135,68	1 453,76	230,08	0,41 13,12	0,44 14,08
16	**ТЕР33-04-041-02**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	34	9,45	6,82	2,63		321,30	231,88	89,42		0,66 22,44	0 0
17	**ТЕР33-04-041-03**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	2	15,03	10,64	4,39		30,06	21,28	8,78		1,03 2,06	0 0
18	**ТЕР33-04-013-02**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	34	102,80	22,60	78,64	9,00	3 495,20	768,40	2 673,76	306,00	1,97 66,98	0,74 25,16
19	**ТЕР33-04-013-03**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	2	190,17	38,08	144,27	16,66	380,34	76,16	288,54	33,32	3,32 6,64	1,37 2,74
Раздел 2. Материалы ВЛ-0,4кВ														
20	**Текущие цены**	Стойка СВ 9,5	шт	31	1 333,35				41 333,85				0	0
21	**Текущие цены**	Адаптер временного заземления РМСС	шт	9	41,59				374,31				0	0
22	**Текущие цены**	Адаптер временного заземления РМСС	шт	1	45,44				45,44				0	0
23	**Текущие цены**	Гайка М18	кг	1,2	31,17				37,40				0	0
24	**Текущие цены**	Зажим анкерный РА54-1500	шт	12	68,44				821,28				0	0
25	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС-63	шт	80	10,44				835,20				0	0
26	**Текущие цены**	Зажим ответветвительный РЗХ-95	шт	2	28,68				57,36				0	0
27	**Текущие цены**	Зажим ответветвительный ZP645	шт	114	18,03				2 055,42				0	0
28	**Текущие цены**	Зажим ответветвительный ZP645 N	шт	32	19,63				628,16				0	0
29	**Текущие цены**	Зажим плашечный ПА 1-1	шт	5	3,43				17,15				0	0
30	**Текущие цены**	Зажим плашечный ПС 1-1	шт	44	11,20				492,80				0	0
31	**Текущие цены**	Изолента ПВХ 15мм	шт	4	10,77				43,08				0	0
32	**Текущие цены**	Комплект пром.подвески ES 54-14	шт	23	54,00				1 242,00				0	0
33	**Текущие цены**	Краска аэрозольная	шт	2	43,31				86,62				0	0
34	**Текущие цены**	Кронштейн СА 1500	шт	32	26,31				841,92				0	0
35	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН 19*0,7	м	110	8,80				968,00				0	0
36	**Текущие цены**	Провод СИП-4 2*16	м	550	6,84				3 762,00				0	0
37	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	45	15,76				709,20				0	0
38	**Текущие цены**	Провод СИП-2 3*50+1*54,6+1*16	м	457	48,85				22 324,45				0	0
39	**Текущие цены**	Провод СИП-2 3*70+1*54,6+1*16	м	380	57,25				21 755,00				0	0
40	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20-Т	шт	110	2,03				223,30				0	0
41	**Текущие цены**	Узел крепления укоса У-3	шт	6	260,29				1 561,74				0	0
42	**Текущие цены**	Хомут пластиковый 300 мм	шт	200	0,46				92,00				0	0
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									**137 276,64**	**5 184,69**	**21 315,28**	**2 692,70**	**462,01**	**197,72**
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									**131 986,33**	**5 962,39**	**24 512,57**	**3 096,61**	**531,31**	**227,38**
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									**835 759,34**	**96 478,03**	**190 104,79**	**50 106,56**	**531,31**	**227,38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Накладные расходы									**153 913,82**					
Сметная прибыль									**87 950,75**					
Итоги по акту:														
Итого Строительные работы									811 812,97				531,31	227,38
Итого Монтажные работы									265 810,94					
Итого									1 077 623,91				531,31	227,38
В том числе:														
Материалы									549 176,52					
Машины и механизмы									190 104,79					
ФОТ									146 584,59					
Накладные расходы									153 913,82					
Сметная прибыль									87 950,75					
НДС 20%									215 524,78					
ВСЕГО по акту									**1 293 148,69**				**531,31**	**227,38**

Составил: Инженер сметчик_____Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер_____А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка ВЛ АО "УЭС" _____ И.А.Абдуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС" _____Ф.Ф.Давлетгареев
(должность, подпись, расшифровка)