Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	322006
Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Стройка: Инвестиционная программа 2022		
наименование, адрес		
Объект: Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф-3		
наименование		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства

на Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-42 ф-3
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1293,149 тыс. руб.

Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова
должность подпись расшифровка подписи

Проверил Главный инженер А.А.Самигуллин
должность подпись расшифровка подписи

Номер		Конструктивные элементы и видыработ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ				
								Август-сентябрь 2022 года			ИТОГО	
п.п.	поз. по смете							количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ВЛ-0,4кВ												
1	1	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	ТЕР33-04-016-02	1 опора	54,11	31	1677,41	31	1677,41	1677,41	31	1677,41
2	2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	ТЕР33-04-016-05	1 опора	15,39	29	446,31	29	446,31	446,31	29	446,31
3	3	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	ТЕР33-04-016-06	1 опора	17,74	7	124,18	7	124,18	124,18	7	124,18
4	4	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	ТЕР33-04-003-01	1 опора	193,87	25	4846,75	25	4846,75	4846,75	25	4846,75
5	5	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	ТЕР33-04-003-02	1 опора	387,67	3	1163,01	3	1163,01	1163,01	3	1163,01
6	6	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	ТЕР33-04-017-01	1000 м	11230,65	0,968	10871,27	0,968	10871,27	10871,27	0,968	10871,27
7	7	При изменении количества опор на 1000 м добавлять или исключать: к расценке 33-04-017-01	ТЕР33-04-017-03	1 опора	355,74	9	3201,66	9	3201,66	3201,66	9	3201,66
8	8	Установка светильников: с лампами люминесцентными	ТЕР33-04-014-02	1 светильник	111,25	8	890	8	890	890	8	890
9	9	Демонтаж светильников: с лампами люминесцентными *(МДС37 п.3.2.1.Демонтаж оборудования, которое подлежит дальнейшему использованию, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	ТЕР33-04-014-02	1 светильник	77,59	8	620,72	8	620,72	620,72	8	620,72
10	10	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ	ТЕР33-04-040-01	1 опора (3 провода)	51,77	36	1863,72	36	1863,72	1863,72	36	1863,72
11	11	Демонтаж: двух дополнительных проводов *(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))*	ТЕР33-04-040-02	1 опора (3 провода)	18,1	27	488,7	27	488,7	488,7	27	488,7
12	12	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	ТЕР33-04-042-04	1 опора	144,14	18	2594,52	18	2594,52	2594,52	18	2594,52
13	13	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных с подкосом	ТЕР33-04-042-05	1 опора	282,27	7	1975,89	7	1975,89	1975,89	7	1975,89
14	14	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных деревянных опор	ТЕР33-04-016-01	1 опора	12,14	32	388,48	32	388,48	388,48	32	388,48
15	15	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: приставок железобетонных	ТЕР33-04-016-04	1 опора	49,67	32	1589,44	32	1589,44	1589,44	32	1589,44
16	16	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ТЕР33-04-041-02	1 ответвление	9,45	34	321,3	34	321,3	321,3	34	321,3
17	17	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	ТЕР33-04-041-03	1 ответвление	15,03	2	30,06	2	30,06	30,06	2	30,06
18	18	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ТЕР33-04-013-02	1 ответвление	102,8	34	3495,2	34	3495,2	3495,2	34	3495,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	19	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	ТЕР33-04-013-03	1 ответвление	190,17	2	380,34	2	380,34	380,34	2	380,34
Раздел 2. Материалы ВЛ-0,4кВ												
20	20	Стойка СВ 9,5	Текущие цены	шт	1333,35	31	41333,85	31	41333,85	41333,85	31	41333,85
21	21	Адаптер временного заземления РМСС	Текущие цены	шт	41,59	9	374,31	9	374,31	374,31	9	374,31
22	22	Адаптер временного заземления РМСС	Текущие цены	шт	45,44	1	45,44	1	45,44	45,44	1	45,44
23	23	Гайка М18	Текущие цены	кг	31,17	1,2	37,4	1,2	37,4	37,4	1,2	37,4
24	24	Зажим анкерный РА54-1500	Текущие цены	шт	68,44	12	821,28	12	821,28	821,28	12	821,28
25	25	Зажим анкерный РС-63	Текущие цены	шт	10,44	80	835,2	80	835,2	835,2	80	835,2
26	26	Зажим ответветвительный РЗХ-95	Текущие цены	шт	28,68	2	57,36	2	57,36	57,36	2	57,36
27	27	Зажим ответветвительный ZP645	Текущие цены	шт	18,03	114	2055,42	114	2055,42	2055,42	114	2055,42
28	28	Зажим ответветвительный ZP645 N	Текущие цены	шт	19,63	32	628,16	32	628,16	628,16	32	628,16
29	29	Зажим плашечный ПА 1-1	Текущие цены	шт	3,43	5	17,15	5	17,15	17,15	5	17,15
30	30	Зажим плашечный ПС 1-1	Текущие цены	шт	11,2	44	492,8	44	492,8	492,8	44	492,8
31	31	Изолента ПВХ 15мм	Текущие цены	шт	10,77	4	43,08	4	43,08	43,08	4	43,08
32	32	Комплект пром.подвески ES 54-14	Текущие цены	шт	54	23	1242	23	1242	1242	23	1242
33	33	Краска аэрозольная	Текущие цены	шт	43,31	2	86,62	2	86,62	86,62	2	86,62
34	34	Кронштейн СА 1500	Текущие цены	шт	26,31	32	841,92	32	841,92	841,92	32	841,92
35	35	Монтажная лента ЛБН 19*0,7	Текущие цены	м	8,8	110	968	110	968	968	110	968
36	36	Провод СИП-4 2*16	Текущие цены	м	6,84	550	3762	550	3762	3762	550	3762
37	37	Провод СИП-4 4*16	Текущие цены	м	15,76	45	709,2	45	709,2	709,2	45	709,2
38	38	Провод СИП-2 3*50+1*54,6+1*16	Текущие цены	м	48,85	457	22324,45	457	22324,45	22324,45	457	22324,45
39	39	Провод СИП-2 3*70+1*54,6+1*16	Текущие цены	м	57,25	380	21755	380	21755	21755	380	21755
40	40	Скрепа для ленты НС-20-Т	Текущие цены	шт	2,03	110	223,3	110	223,3	223,3	110	223,3
41	41	Узел крепления укоса У-3	Текущие цены	шт	260,29	6	1561,74	6	1561,74	1561,74	6	1561,74
42	42	Хомут пластиковый 300 мм	Текущие цены	шт	0,46	200	92	200	92	92	200	92
			Итого:				835759,34		835759,34	835759,34		835759,34
			Материалы:				549176,52		549176,52	549176,52		549176,52
			Машины и механизмы:				190104,79		190104,79	190104,79		190104,79
			ФОТ:				146584,59		146584,59	146584,59		146584,59
			Накладные расходы:				153913,82		153913,82	153913,82		153913,82
			Сметная прибыль:				87950,75		87950,75	87950,75		87950,75
			Итого до начисления лимитированных затрат:				1077623,91		1077623,91	1077623,91		1077623,91
			Всего:				**1293148,69**		**1293148,69**	**1293148,69**		**1293148,69**

Начальник участка ВЛ АО "УЭС" _____ И.А.Абдуллин