Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2022
Объект - Строительство ВЛ-10кВ от РП-5

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.06.2022	01.04.2022	30.06.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 1078061,58 руб.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтаж ВЛ-10кВ														
1	**ТЕР33-04-016-02**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	23	54,11	4,55	49,56	7,84	1244,53	104,65	1139,88	180,32	0,44 10,12	0,48 11,04
2	**ТЕР33-04-016-05**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	13	15,39	2,58	12,81	2,29	200,07	33,54	166,53	29,77	0,25 3,25	0,14 1,82
3	**ТЕР33-04-016-06**	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора	4	17,74	3,1	14,64	2,61	70,96	12,4	58,56	10,44	0,3 1,2	0,16 0,64
4	**ТЕР33-04-003-01**	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора	13	193,87	42,56	110,16	10,94	2520,31	553,28	1432,08	142,22	3,8 49,4	0,78 10,14
5	**ТЕР33-04-003-02**	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 опора	2	387,67	88,48	258,04	26,08	775,34	176,96	516,08	52,16	7,9 15,8	1,86 3,72
6	**ТЕР33-04-003-03**	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	1 опора	2	591,08	135,63	414,3	42,2	1182,16	271,26	828,6	84,4	12,11 24,22	3,01 6,02
7	**ТЕР33-04-009-06**	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	0,728	3324,55	688,48	2291,03	303,7	2420,27	501,21	1667,87	221,09	57,23 41,66	22,38 16,29
8	**ТЕР33-04-009-14**	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06	1 опора	10	405,81	29,43	122,89	14,47	4058,1	294,3	1228,9	144,7	2,42 24,2	1,19 11,9
9	**ТЕР01-02-057-03**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,018	2445,28	2445,28			44,02	44,02			248 4,46	
10	**ТЕР33-04-015-01**	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	3	36,35	19,24	15,67		109,05	57,72	47,01		1,8 5,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	**ТЕР01-02-061-03**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,018	1147,08	1147,08			20,65	20,65			121 2,18	
12	**ТЕР33-03-004-01**	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	6	169,29	8,66	123,94	7,42	1015,74	51,96	743,64	44,52	0,81 4,86	0,61 3,66
13	**ТЕР33-04-030-03**	Установка разъединителей: с помощью механизмов	1 компл.	2	217,52	102,9	111,87	10,78	435,04	205,8	223,74	21,56	8,09 16,18	0,66 1,32
14	**ТЕРм08-01-057-01**	Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный	1 шт.	2	109,84	58,37	5,57	0,58	219,68	116,74	11,14	1,16	4,8 9,6	0,04 0,08
15	**ТЕР33-04-030-01**	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл.	1	162,29	48,05	110,89	11,8	162,29	48,05	110,89	11,8	4,29 4,29	0,97 0,97
16	**ТЕР15-04-030-04**	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05	1225,33	795,87	2,95	0,16	61,27	39,79	0,15	0,01	71,06 3,55	0,01
17	**ТЕРп01-11-010-01**	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	2	19,75	19,75			39,5	39,5			1,22 2,44	
18	**ТЕРп01-11-010-02**	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение	2	26,22	26,22			52,44	52,44			1,62 3,24	
19	**ТЕРп01-03-005-01**	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ	1 шт.	2	83,39	83,39			166,78	166,78			5,4 10,8	
Раздел 2. Кабельный ввод														
20	**ТЕР01-01-004-06**	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,01085	6824,79	174,52	6650,27	1138,14	74,05	1,89	72,16	12,35	17,7 0,19	81,18 0,88
21	**ТЕР01-01-033-02**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,01085	852,05		852,05	124,36	9,24		9,24	1,35		8,87 0,1
22	**ТЕР01-02-027-02**	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,031	151,62		151,62	17,96	4,7		4,7	0,56		1,1 0,03
23	**ТЕРм08-02-142-01**	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,31	407,93	64,45	342,19		126,46	19,98	106,08		5,3 1,64	
24	**ТЕРм08-02-143-01**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	0,31	437,14	63,35	372,52	28,25	135,51	19,64	115,48	8,76	5,21 1,62	1,73 0,54
25	**ТЕРм08-02-145-03**	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	0,31	191,51	90,47	52,27	3,27	59,37	28,05	16,2	1,01	7,44 2,31	0,2 0,06
26	**ТЕРм08-02-148-03**	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	0,1	332,8	225,69	66,89	3,27	33,28	22,57	6,69	0,33	18,56 1,86	0,2 0,02
27	**ТЕРм08-02-146-04**	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	0,12	1016,74	226,66	722,06	96,84	122,01	27,2	86,65	11,62	18,64 2,24	5,93 0,71
28	**ТЕРм08-02-165-07**	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	2	642,14	74,05	564,56	80,51	1284,28	148,1	1129,12	161,02	6,09 12,18	4,93 9,86
29	**ТЕРм08-02-144-06**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2	100 шт.	0,03	281,81	276,28			8,45	8,29			22,72 0,68	
30	**ТЕРм08-02-152-03**	Конструкция сварная (механическая защита кабеля)	1 т	0,01666	697,63	437,76	160,94	3,27	11,62	7,29	2,68	0,05	36 0,6	0,2
31	**ТЕРп01-12-027-07**	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	1 испытание	1	35,21	35,21			35,21	35,21			2,43 2,43	
Раздел 3. Материалы ВЛ-10кВ														
32	**Текущие цены**	Гайка М18 *МАТ=168,66/5,41*	кг	2,8	31,18 *168,66/5,41*				87,3					
33	**Текущие цены**	Гайка М20 *МАТ=178,65/5,41*	кг	1,68	33,02 *178,65/5,41*				55,47					
34	**Текущие цены**	Зажим аппаратный А2А-50-Т *МАТ=91,30/5,41*	шт	12	16,88 *91,30/5,41*				202,56					
35	**Текущие цены**	Зажим ПА 2-2 *МАТ=48,87/5,41*	шт	70	9,03 *48,87/5,41*				632,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	**Текущие цены**	Зажим ПС 1-1 *МАТ=56,54/5,41*	шт	49	10,45 *56,54/5,41*				512,05					
37	**Текущие цены**	Заок навесной *МАТ=292,94/5,41*	шт	1	54,15 *292,94/5,41*				54,15					
38	**Текущие цены**	Изолятор ШФ-10Г *МАТ=188,17/5,41*	шт	103	34,78 *188,17/5,41*				3582,34					
39	**Текущие цены**	Колпачок К-7 *МАТ=5,59/5,41*	шт	103	1,03 *5,59/5,41*				106,09					
40	**Текущие цены**	Круг ф10 *МАТ=79,90/5,41*	м	30	14,77 *79,90/5,41*				443,1					
41	**Текущие цены**	Круг ф16 *МАТ=127,36/5,41*	м	16	23,54 *127,36/5,41*				376,64					
42	**Текущие цены**	Металлоконструкция под РЛНД *МАТ=3006,99/5,41*	шт	2	555,82 *3006,99/5,41*				1111,64					
43	**Текущие цены**	Металлоконструкция под привод РЛНД *МАТ=1032,49/5,41*	шт	2	190,85 *1032,49/5,41*				381,7					
44	**Текущие цены**	Накладка ОГ-14 *МАТ=910,02/5,41*	шт	3	168,21 *910,02/5,41*				504,63					
45	**Текущие цены**	Наконечник ТА-25-8-7 *МАТ=18,33/5,41*	шт	8	3,39 *18,33/5,41*				27,12					
46	**Текущие цены**	Опора СВ 110-3,5 *МАТ=8552,58/5,41*	шт	20	1580,88 *8552,58/5,41*				31617,6					
47	**Текущие цены**	Опора СВ 95-3 *МАТ=6985,63/5,41*	шт	3	1291,24 *6985,63/5,41*				3873,72					
48	**Текущие цены**	Полоса 40*4 *МАТ=109,01/5,41*	м	16,75	20,15 *109,01/5,41*				337,51					
49	**Текущие цены**	Провод АС-70 *МАТ=66,49/5,41*	м	2300	12,29 *66,49/5,41*				28267					
50	**Текущие цены**	Проводник заземляющий П=500 S=6мм *МАТ=65,03/5,41*	шт	3	12,02 *65,03/5,41*				36,06					
51	**Текущие цены**	Разъединитель РЛНД-10 *МАТ=11575,98/5,41*	шт	2	2139,74 *11575,98/5,4*				4279,48					
52	**Текущие цены**	Серьга СРС 7-16 *МАТ=81,29/5,41*	шт	15	15,03 *81,29/5,41*				225,45					
53	**Текущие цены**	Скоба СК-7 1а *МАТ=113,10/5,41*	шт	9	20,91 *113,10/5,41*				188,19					
54	**Текущие цены**	Скоба изготовленная *МАТ=416,42/5,41*	шт	28	76,97 *416,42/5,41*				2155,16					
55	**Текущие цены**	Траверса ТМ-3 изготовленная *МАТ=2777,53/5,41*	шт	14	513,41 *2777,53/5,41*				7187,74					
56	**Текущие цены**	Траверса ТМ-6 изготовленная *МАТ=2722,64/5,41*	шт	6	503,26 *2722,64/5,41*				3019,56					
57	**Текущие цены**	Труба ф 25мм *МАТ=152,17/5,41*	м	24	28,13 *152,17/5,41*				675,12					
58	**Текущие цены**	Узел крепления укоса У-3 *МАТ=994,74/5,41*	шт	6	183,87 *994,74/5,41*				1103,22					
59	**Текущие цены**	Ушко У 1-7-16 *МАТ=220,80/5,41*	шт	9	40,81 *220,80/5,41*				367,29					
60	**Текущие цены**	Зажим натяжной НБ 2-6 *МАТ=442,40/5,41*	шт	15	81,77 *442,40/5,41*				1226,55					
61	**Текущие цены**	Замок навесной *МАТ=292,94/5,41*	шт	1	54,15 *292,94/5,41*				54,15					
62	**Текущие цены**	Изолятор ПС 70 *МАТ=584,71/5,41*	шт	30	108,08 *584,71/5,41*				3242,4					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	**Текущие цены**	Ограничитель перенапряжения ОПН-6 *МАТ=2386,80/5,41*	шт	3	441,18 *2386,80/5,41*				1323,54					
64	**Текущие цены**	Скоба СК-7 1а *МАТ=113,10/5,41*	шт	6	20,91 *113,10/5,41*				125,46					
65	**Текущие цены**	Ушко У 1-7-16 *МАТ=220,80/5,41*	шт	6	40,81 *220,80/5,41*				244,86					
Материалы на кабельный ввод														
66	**Текущие цены**	Кабель ААШв-10 3*120 *МАТ=789,92/5,41*	шт	31	146,01 *789,92/5,41*				4526,31					
67	**Текущие цены**	Кабель ААШв-10 3*120 *МАТ=550,68/5,41*	шт	22	101,79 *550,68/5,41*				2239,38					
68	**Текущие цены**	Муфта КВтп-10 70/120 *МАТ=3918,20/5,41*	шт	2	724,25 *3918,20/5,41*				1448,5					
69	**Текущие цены**	Скобы изготовленные *МАТ=416,42/5,41*	шт	1	76,97 *416,42/5,41*				76,97					
70	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20-Т (с зубьями) *МАТ=8,67/5,41*	шт	10	1,6 *8,67/5,41*				16					
71	**Текущие цены**	Уголок 90*90 *МАТ=696,51/5,41*	м	2	128,74 *696,51/5,41*				257,48					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									122893,97	3109,27	9724,07	1141,2	262,6	79,8
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									122865,9	3731,12	11668,89	1369,44	315,14	95,77
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									742413,8	71562,89	89460,45	26265,85	315,14	95,77
Накладные расходы									98263,92					
Сметная прибыль									57706,92					
Итоги по акту:														
Итого Строительные работы									821818,50				253,16	82,24
Итого Монтажные работы									62697,94				39,28	13,53
Итого Прочие затраты									13868,21				22,7	
Итого									898384,65				315,14	95,77
В том числе:														
Материалы									581390,46					
Машины и механизмы									89460,45					
ФОТ									97828,74					
Накладные расходы									98263,92					
Сметная прибыль									57706,92					
НДС 20% от 898384,65									179676,93					
ВСЕГО по акту									**1078061,58**				**315,14**	**95,77**

Составил: Инженер сметчик_____Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер_____А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка ВЛ АО "УЭС" _____ И.А.Абдуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС" _____Ф.Ф.Давлетгареев
(должность, подпись, расшифровка)