Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	322006
Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка: Инвестиционная программа 2022 (наименование, адрес)		
Объект: Строительство ВЛ-10кВ от РП-5 (наименование)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства

на Строительство ВЛ-10кВ от РП-5
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1078,062 тыс. руб.

Составил инженер-сметчик (должность) _____ (подпись) Л.А.Хусаинова (расшифровка подписи)

Проверил Главный инженер (должность) _____ (подпись) А.А.Самигуллин (расшифровка подписи)

Номер п.п.	Номер поз. по смете	Конструктивные элементы и видыработ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ				
								Апрель-июнь 2022 года			ИТОГО	
								количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж ВЛ-10кВ												
1	1	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	ТЕР33-04-016-02	1 опора	54,11	23	1244,53	23	1244,53	1244,53	23	1244,53
2	2	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	ТЕР33-04-016-05	1 опора	15,39	13	200,07	13	200,07	200,07	13	200,07
3	3	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	ТЕР33-04-016-06	1 опора	17,74	4	70,96	4	70,96	70,96	4	70,96
4	4	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	ТЕР33-04-003-01	1 опора	193,87	13	2520,31	13	2520,31	2520,31	13	2520,31
5	5	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	ТЕР33-04-003-02	1 опора	387,67	2	775,34	2	775,34	775,34	2	775,34
6	6	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	ТЕР33-04-003-03	1 опора	591,08	2	1182,16	2	1182,16	1182,16	2	1182,16
7	7	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	ТЕР33-04-009-06	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	3324,55	0,728	2420,27	0,728	2420,27	2420,27	0,728	2420,27
8	8	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06	ТЕР33-04-009-14	1 опора	405,81	10	4058,1	10	4058,1	4058,1	10	4058,1
9	9	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	ТЕР01-02-057-03	100 м3 грунта	2445,28	0,018	44,02	0,018	44,02	44,02	0,018	44,02
10	10	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	ТЕР33-04-015-01	10 м шин заземления	36,35	3	109,05	3	109,05	109,05	3	109,05
11	11	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	ТЕР01-02-061-03	100 м3 грунта	1147,08	0,018	20,65	0,018	20,65	20,65	0,018	20,65
12	12	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	ТЕР33-03-004-01	1 заземлитель	169,29	6	1015,74	6	1015,74	1015,74	6	1015,74
13	13	Установка разъединителей: с помощью механизмов	ТЕР33-04-030-03	1 компл.	217,52	2	435,04	2	435,04	435,04	2	435,04
14	14	Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный	ТЕРм08-01-057-01	1 шт.	109,84	2	219,68	2	219,68	219,68	2	219,68
15	15	Установка разрядников: с помощью механизмов	ТЕР33-04-030-01	1 компл.	162,29	1	162,29	1	162,29	162,29	1	162,29
16	16	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество	ТЕР15-04-030-04	100 м2 окрашиваемой	1225,33	0,05	61,27	0,05	61,27	61,27	0,05	61,27
17	17	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	ТЕРп01-11-010-01	1 измерение	19,75	2	39,5	2	39,5	39,5	2	39,5
18	18	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	ТЕРп01-11-010-02	1 измерение	26,22	2	52,44	2	52,44	52,44	2	52,44
19	19	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ	ТЕРп01-03-005-01	1 шт.	83,39	2	166,78	2	166,78	166,78	2	166,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 2. Кабельный ввод												
20	20	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	ТЕР01-01-004-06	1000 м3 грунта	6824,79	0,01085	74,05	0,01085	74,05	74,05	0,01085	74,05
21	21	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	ТЕР01-01-033-02	1000 м3 грунта	852,05	0,01085	9,24	0,01085	9,24	9,24	0,01085	9,24
22	22	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	ТЕР01-02-027-02	1000 м2 спланированн	151,62	0,031	4,7	0,031	4,7	4,7	0,031	4,7
23	23	Устройство постели при одном кабеле в траншее	ТЕРм08-02-142-01	100 м кабеля	407,93	0,31	126,46	0,31	126,46	126,46	0,31	126,46
24	24	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	ТЕРм08-02-143-01	100 м кабеля	437,14	0,31	135,51	0,31	135,51	135,51	0,31	135,51
25	25	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 3 кг	ТЕРм08-02-145-03	100 м кабеля	191,51	0,31	59,37	0,31	59,37	59,37	0,31	59,37
26	26	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг	ТЕРм08-02-148-03	100 м кабеля	332,8	0,1	33,28	0,1	33,28	33,28	0,1	33,28
27	27	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг	ТЕРм08-02-146-04	100 м кабеля	1016,74	0,12	122,01	0,12	122,01	122,01	0,12	122,01
28	28	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	ТЕРм08-02-165-07	1 шт.	642,14	2	1284,28	2	1284,28	1284,28	2	1284,28
29	29	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2	ТЕРм08-02-144-06	100 шт.	281,81	0,03	8,45	0,03	8,45	8,45	0,03	8,45
30	30	Конструкция сварная (механическая защита кабеля)	ТЕРм08-02-152-03	1 т	697,63	0,01666	11,62	0,01666	11,62	11,62	0,01666	11,62
31	31	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	ТЕРп01-12-027-07	1 испытание	35,21	1	35,21	1	35,21	35,21	1	35,21
Раздел 3. Материалы ВЛ-10кВ												
32	32	Гайка М18	Текущие цены	кг	31,18	2,8	87,3	2,8	87,3	87,3	2,8	87,3
33	33	Гайка М20	Текущие цены	кг	33,02	1,68	55,47	1,68	55,47	55,47	1,68	55,47
34	34	Зажим аппаратный А2А-50-Т	Текущие цены	шт	16,88	12	202,56	12	202,56	202,56	12	202,56
35	35	Зажим ПА 2-2	Текущие цены	шт	9,03	70	632,1	70	632,1	632,1	70	632,1
36	36	Зажим ПС 1-1	Текущие цены	шт	10,45	49	512,05	49	512,05	512,05	49	512,05
37	37	Заок навесной	Текущие цены	шт	54,15	1	54,15	1	54,15	54,15	1	54,15
38	38	Изолятор ШФ-10Г	Текущие цены	шт	34,78	103	3582,34	103	3582,34	3582,34	103	3582,34
39	39	Колпачок К-7	Текущие цены	шт	1,03	103	106,09	103	106,09	106,09	103	106,09
40	40	Круг ф10	Текущие цены	м	14,77	30	443,1	30	443,1	443,1	30	443,1
41	41	Круг ф16	Текущие цены	м	23,54	16	376,64	16	376,64	376,64	16	376,64
42	42	Металлоконструкция под РЛНД	Текущие цены	шт	555,82	2	1111,64	2	1111,64	1111,64	2	1111,64
43	43	Металлоконструкция под привод РЛНД	Текущие цены	шт	190,85	2	381,7	2	381,7	381,7	2	381,7
44	44	Накладка ОГ-14	Текущие цены	шт	168,21	3	504,63	3	504,63	504,63	3	504,63
45	45	Наконечник ТА-25-8-7	Текущие цены	шт	3,39	8	27,12	8	27,12	27,12	8	27,12
46	46	Опора СВ 110-3,5	Текущие цены	шт	1580,88	20	31617,6	20	31617,6	31617,6	20	31617,6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	47	Опора СВ 95-3	Текущие цены	шт	1291,24	3	3873,72	3	3873,72	3873,72	3	3873,72
48	48	Полоса 40*4	Текущие цены	м	20,15	16,75	337,51	16,75	337,51	337,51	16,75	337,51
49	49	Провод АС-70	Текущие цены	м	12,29	2300	28267	2300	28267	28267	2300	28267
50	50	Проводник заземляющий П=500 S=6мм	Текущие цены	шт	12,02	3	36,06	3	36,06	36,06	3	36,06
51	51	Разъединитель РЛНД-10	Текущие цены	шт	2139,74	2	4279,48	2	4279,48	4279,48	2	4279,48
52	52	Серьга СРС 7-16	Текущие цены	шт	15,03	15	225,45	15	225,45	225,45	15	225,45
53	53	Скоба СК-7 1а	Текущие цены	шт	20,91	9	188,19	9	188,19	188,19	9	188,19
54	54	Скоба изготовленная	Текущие цены	шт	76,97	28	2155,16	28	2155,16	2155,16	28	2155,16
55	55	Траверса ТМ-3 изготовленная	Текущие цены	шт	513,41	14	7187,74	14	7187,74	7187,74	14	7187,74
56	56	Траверса ТМ-6 изготовленная	Текущие цены	шт	503,26	6	3019,56	6	3019,56	3019,56	6	3019,56
57	57	Труба ф 25мм	Текущие цены	м	28,13	24	675,12	24	675,12	675,12	24	675,12
58	58	Узел крепления укоса У-3	Текущие цены	шт	183,87	6	1103,22	6	1103,22	1103,22	6	1103,22
59	59	Ушко У 1-7-16	Текущие цены	шт	40,81	9	367,29	9	367,29	367,29	9	367,29
60	60	Зажим натяжной НБ 2-6	Текущие цены	шт	81,77	15	1226,55	15	1226,55	1226,55	15	1226,55
61	61	Замок навесной	Текущие цены	шт	54,15	1	54,15	1	54,15	54,15	1	54,15
62	62	Изолятор ПС 70	Текущие цены	шт	108,08	30	3242,4	30	3242,4	3242,4	30	3242,4
63	63	Ограничитель перенапряжения ОПН-6	Текущие цены	шт	441,18	3	1323,54	3	1323,54	1323,54	3	1323,54
64	64	Скоба СК-7 1а	Текущие цены	шт	20,91	6	125,46	6	125,46	125,46	6	125,46
65	65	Ушко У 1-7-16	Текущие цены	шт	40,81	6	244,86	6	244,86	244,86	6	244,86
Материалы на кабельный ввод												
66	66	Кабель ААШв-10 3*120	Текущие цены	шт	146,01	31	4526,31	31	4526,31	4526,31	31	4526,31
67	67	Кабель ААШв-10 3*120	Текущие цены	шт	101,79	22	2239,38	22	2239,38	2239,38	22	2239,38
68	68	Муфта КВтп-10 70/120	Текущие цены	шт	724,25	2	1448,5	2	1448,5	1448,5	2	1448,5
69	69	Скобы изготовленные	Текущие цены	шт	76,97	1	76,97	1	76,97	76,97	1	76,97
70	70	Скрепа для ленты НС-20-Т (с зубьями)	Текущие цены	шт	1,6	10	16	10	16	16	10	16
71	71	Уголок 90*90	Текущие цены	м	128,74	2	257,48	2	257,48	257,48	2	257,48
		Итого:					742413,8		742413,8	742413,8		742413,8
		Материалы:					581390,46		581390,46	581390,46		581390,46
		Машины и механизмы:					89460,45		89460,45	89460,45		89460,45
		ФОТ:					97828,74		97828,74	97828,74		97828,74
		Накладные расходы:					98263,92		98263,92	98263,92		98263,92
		Сметная прибыль:					57706,92		57706,92	57706,92		57706,92
		Итого до начисления лимитированных затрат:					898384,65		898384,65	898384,65		898384,65
		Всего:					**1078061,58**		**1078061,58**	**1078061,58**		**1078061,58**

Начальник участка ВЛ АО "УЭС" _____ И.А.Абдуллин