Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2022
Объект - Строительство КВЛ-6кВ от РП-7 от опоры №12 ф.9 до ТП-195

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.09.2022	01.02.2022	30.09.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 990185,34 руб.

№ пп	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтаж ВЛ														
1	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	15	54,11	4,55	49,56	7,84	811,65	68,25	743,4	117,6	0,44 6,6	0,48 7,2
2	ТЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	5	15,39	2,58	12,81	2,29	76,95	12,9	64,05	11,45	0,25 1,25	0,14 0,7
3	ТЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора	4	17,74	3,1	14,64	2,61	70,96	12,4	58,56	10,44	0,3 1,2	0,16 0,64
4	ТЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора	5	193,87	42,56	110,16	10,94	969,35	212,8	550,8	54,7	3,8 19	0,78 3,9
5	ТЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 опора	2	387,67	88,48	258,04	26,08	775,34	176,96	516,08	52,16	7,9 15,8	1,86 3,72
6	ТЕР33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	1 опора	2	591,08	135,63	414,3	42,2	1182,16	271,26	828,6	84,4	12,11 24,22	3,01 6,02
7	ТЕР33-04-009-06	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	0,349	3324,55	688,48	2291,03	303,7	1160,27	240,28	799,57	105,99	57,23 19,97	22,38 7,81
8	ТЕР33-04-009-14	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06	1 опора	6	405,81	29,43	122,89	14,47	2434,86	176,58	737,34	86,82	2,42 14,52	1,19 7,14
9	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,04	2445,28	2445,28			97,81	97,81			248 9,92	
10	ТЕР33-03-004-01	Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	3	169,29	8,66	123,94	7,42	507,87	25,98	371,82	22,26	0,81 2,43	0,61 1,83
11	ТЕР33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	2,8	36,35	19,24	15,67		101,78	53,87	43,88		1,8 5,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	**ТЕР01-02-061-02**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,04	921,46	921,46			36,86	36,86			97,2 3,89	
13	**ТЕР33-04-030-03**	Установка разъединителей: с помощью механизмов	1 компл.	1	217,52	102,9	111,87	10,78	217,52	102,9	111,87	10,78	8,09 8,09	0,66 0,66
14	**ТЕРм08-01-057-01**	Приводы к разъединителям с одной тягой: рычажный	1 шт.	1	109,84	58,37	5,57	0,58	109,84	58,37	5,57	0,58	4,8 4,8	0,04 0,04
15	**ТЕР33-04-030-01**	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл.	1	162,29	48,05	110,89	11,8	162,29	48,05	110,89	11,8	4,29 4,29	0,97 0,97
16	**ТЕР15-04-030-04**	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	1225,33	795,87	2,95	0,16	24,51	15,92	0,06		71,06 1,42	0,01
17	**ТЕРм08-02-144-03**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,04	150,83	147,87			6,03	5,91			12,16 0,49	
18	**ТЕРм08-02-472-11**	Металлосвязь (прим.)	10 шт.	0,2	56,68	42,69	7,55	0,16	11,34	8,54	1,51	0,03	3,59 0,72	0,01
ПНР														
19	**ТЕРп01-11-010-01**	Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя	1 измерение	1	19,75	19,75			19,75	19,75			1,22 1,22	
20	**ТЕРп01-11-010-02**	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение	1	26,22	26,22			26,22	26,22			1,62 1,62	
21	**ТЕРп01-03-005-01**	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ	1 шт.	1	83,39	83,39			83,39	83,39			5,4 5,4	
Раздел 2. Монтаж КЛ														
Заголовок														
22	**ТЕРм08-02-142-01**	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	1,5	407,93	64,45	342,19		611,9	96,68	513,29		5,3 7,95	
23	**ТЕРм08-02-141-03**	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м кабеля	1,5	430,91	138,14	216,81	15,35	646,37	207,21	325,22	23,03	11,36 17,04	0,94 1,41
24	**ТЕРм08-02-143-01**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	1,5	437,14	63,35	372,52	28,25	655,71	95,03	558,78	42,38	5,21 7,82	1,73 2,6
25	**ТЕРм08-02-146-04**	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	0,3	1016,74	226,66	722,06	96,84	305,02	68	216,62	29,05	18,64 5,59	5,93 1,78
26	**ТЕРм08-02-165-07**	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	1	642,14	74,05	564,56	80,51	642,14	74,05	564,56	80,51	6,09 6,09	4,93 4,93
27	**ТЕРм08-02-164-09**	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	1	671,06	125,49	520,59	73,65	671,06	125,49	520,59	73,65	10,32 10,32	4,51 4,51
28	**ТЕРм08-02-144-06**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2	100 шт.	0,06	281,81	276,28			16,91	16,58			22,72 1,36	
29	**ТЕРм08-02-152-03**	Конструкция сварная (механическая защита кабеля)	1 т	0,01666	697,63	437,76	160,94	3,27	11,62	7,29	2,68	0,05	36 0,6	0,2
30	**ТЕРп01-11-028-01**	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и другихлиний напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	2	5,18	5,18			10,36	10,36			0,32 0,64	
31	**ТЕРп01-12-027-01**	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	1	70,43	70,43			70,43	70,43			4,86 4,86	
Заголовок														
32	**ТЕР01-01-004-06**	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 *(Прил.1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1000 м3 грунта	0,0036	8189,75	209,42	7980,33	1365,77	29,48	0,75	28,73	4,92	21,24 0,08	97,416 0,35
33	**ТЕР01-02-057-03**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,006	2445,28	2445,28			14,67	14,67			248 1,49	
34	**ТЕР01-02-061-03**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,006	1147,08	1147,08			6,88	6,88			121 0,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	ТЕР01-01-033-02	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0,0036	852,05		852,05	124,36	3,07		3,07	0,45		8,87 0,03
36	ТЕРм08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,12	407,93	64,45	342,19		48,95	7,73	41,06		5,3 0,64	
37	ТЕРм08-02-141-03	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м кабеля	0,12	430,91	138,14	216,81	15,35	51,71	16,58	26,02	1,84	11,36 1,36	0,94 0,11
38	ТЕРм08-02-143-01	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	0,12	437,14	63,35	372,52	28,25	52,46	7,6	44,7	3,39	5,21 0,63	1,73 0,21
39	ТЕРм08-02-146-04	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	0,13	1016,74	226,66	722,06	96,84	132,18	29,47	93,87	12,59	18,64 2,42	5,93 0,77
40	ТЕРм08-02-165-07	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *79,73 = 642,14 - 4,92 x 114,31*	1 шт.	1	79,73	74,05	2,15	0,17	79,73	74,05	2,15	0,17	6,09 6,09	
41	ТЕРм08-02-164-09	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	1	671,06	125,49	520,59	73,65	671,06	125,49	520,59	73,65	10,32 10,32	4,51 4,51
42	ТЕРм08-02-144-06	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 150 мм2	100 шт.	0,06	281,81	276,28			16,91	16,58			22,72 1,36	
43	ТЕРм08-02-152-03	Конструкция сварная (механическая защита кабеля)	1 т	0,01874	697,63	437,76	160,94	3,27	13,07	8,2	3,02	0,06	36 0,67	0,2
44	ТЕРп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и другихлиний напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	2	5,18	5,18			10,36	10,36			0,32 0,64	
45	ТЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	1	70,43	70,43			70,43	70,43			4,86 4,86	
Раздел 3. Настройка РЗА РП-7														
46	ТЕРп01-02-018-02	Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: с подмагничиванием	1 шт.	1	96,57	96,57			96,57	96,57			6,3 6,3	
47	ТЕРп01-02-017-02	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией	1 шт.	2	68,98	68,98			137,96	137,96			4,5 9	
48	ТЕРп01-03-008-05	Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ	1 шт.	1	333,55	333,55			333,55	333,55			21,6 21,6	
49	ТЕРп01-03-025-01	Схема электромагнитной блокировки коммутационных аппаратов, количество блокируемых аппаратов: до 2	1 схема	1	132,35	132,35			132,35	132,35			9 9	
50	ТЕРп01-11-027-02	Измерение токов утечки: ограничителя напряжения	1 измерение	3	32,69	32,69			98,07	98,07			2,02 6,06	
51	ТЕРп01-11-026-02	Снятие, обработка и анализ: векторных диаграмм	1 диаграмма	1	26,22	26,22			26,22	26,22			1,62 1,62	
52	ТЕРп01-12-029-01	Испытание цепи вторичной коммутации	1 испытание	4	24,67	24,67			98,68	98,68			1,62 6,48	
53	ТЕРп01-12-010-02	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного	1 испытание	2	39,62	39,62			79,24	79,24			2,43 4,86	
54	ТЕРп01-12-010-03	Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного	1 испытание	5	26,4	26,4			132	132			1,62 8,1	
Раздел 4. Материалы														
ВЛ														
55	**Текущие цены**	Стойка СВ 110-3,5 *МАТ=7659,05/5,41*	шт	9	1415,72 *7659,05/5,41*				12741,48					
56	**Текущие цены**	Опора СВ 95-3с *МАТ=6345,78/5,41*	шт	5	1172,97 *6345,78/5,41*				5864,85					
57	**Текущие цены**	Стойка СВ 95-3с *МАТ=6985,63/5,41*	шт	1	1291,24 *6985,63/5,41*				1291,24					
58	**Текущие цены**	Провод АС-70 *МАТ=66,49/5,41*	м	1101	12,29 *66,49/5,41*				13531,29					
59	**Текущие цены**	Гайка М18 *МАТ=168,66/5,41*	кг	1,7	31,18 *168,66/5,41*				53,01					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	**Текущие цены**	Гайка М18 *МАТ=168,65/5,41*	кг	0,5	31,17 *168,65/5,41*				15,59					
61	**Текущие цены**	Гайка М20 *МАТ=178,66/5,41*	кг	1,2	33,02 *178,66/5,41*				39,62					
62	**Текущие цены**	Узел крепления укоса У-3 *МАТ=994,74/5,41*	шт	5	183,87 *994,74/5,41*				919,35					
63	**Текущие цены**	Траверса ТМ-3 изготовленная *МАТ=2695,43/5,41*	шт	5	498,23 *2695,43/5,41*				2491,15					
64	**Текущие цены**	Траверса ТМ-6 изготовленная *МАТ=2722,64/5,41*	шт	4	503,26 *2722,64/5,41*				2013,04					
65	**Текущие цены**	Оголовок ОГ-14 *МАТ=910,02/5,41*	шт	4	168,21 *910,02/5,41*				672,84					
66	**Текущие цены**	Скобы изготовленные *МАТ=416,42/5,41*	шт	18	76,97 *416,42/5,41*				1385,46					
67	**Текущие цены**	Зажим ПА 2-2 *МАТ=48,87/5,41*	шт	54	9,03 *48,87/5,41*				487,62					
68	**Текущие цены**	Зажим ПС 2-1 *МАТ=82,90/5,41*	шт	10	15,32 *82,90/5,41*				153,2					
69	**Текущие цены**	Зажим ПС 2-1 *МАТ=72,88/5,41*	шт	20	13,47 *72,88/5,41*				269,4					
70	**Текущие цены**	Зажим ПС 1-1 *МАТ=31,71/5,41*	шт	4	5,86 *31,71/5,41*				23,44					
71	**Текущие цены**	Изолятор ШФ-10Г *МАТ=188,17/5,41*	шт	45	34,78 *188,17/5,41*				1565,1					
72	**Текущие цены**	Колпачок К-7 *МАТ=4,94/5,41*	шт	5	0,91 *4,94/5,41*				4,55					
73	**Текущие цены**	Колпачок К-7 *МАТ=5,59/5,41*	шт	40	1,03 *5,59/5,41*				41,2					
74	**Текущие цены**	Изолятор ПС 70Е *МАТ=532,51/5,41*	шт	16	98,43 *532,51/5,41*				1574,88					
75	**Текущие цены**	Изолятор ПС 70Е *МАТ=618,68/5,41*	шт	30	114,36 *618,68/5,41*				3430,8					
76	**Текущие цены**	Зажим натяжной НБ 2-6 *МАТ=442,40/5,41*	шт	24	81,77 *442,40/5,41*				1962,48					
77	**Текущие цены**	Ушко У 1-7-16 *МАТ=220,80/5,41*	шт	24	40,81 *220,80/5,41*				979,44					
78	**Текущие цены**	Серьга СРС 7-16 *МАТ=96,28/5,41*	шт	15	17,8 *96,28/5,41*				267					
79	**Текущие цены**	Серьга СРС 7-16 *МАТ=81,29/5,41*	шт	9	15,03 *81,29/5,41*				135,27					
80	**Текущие цены**	Скоба СК-7 1а *МАТ=113,10/5,41*	шт	24	20,91 *113,10/5,41*				501,84					
81	**Текущие цены**	Кронштейн крепления ОПН *МАТ=1148,77/5,41*	шт	1	212,34 *1148,77/5,41*				212,34					
82	**Текущие цены**	Ограничитель ОПН-п-6/7,2/10/550 УХЛ1 *МАТ=914,94/5,41*	шт	3	169,12 *914,94/5,41*				507,36					
83	**Текущие цены**	Металлоконструкция под разъединитель РЛНД *МАТ=3006,99/5,41*	шт	1	555,82 *3006,99/5,41*				555,82					
84	**Текущие цены**	Металлоконструкция под привод РЛНД *МАТ=1032,49/5,41*	шт	1	190,85 *1032,49/5,41*				190,85					
85	**Текущие цены**	Разъединитель РЛНД-1-10-1 400 УХЛ1 *МАТ=10718,50/5,41*	шт	1	1981,24 *10718,50/5,41*				1981,24					
86	**Текущие цены**	Труба ф25 *МАТ=152,17/5,41*	м	16	28,13 *152,17/5,41*				450,08					
87	**Текущие цены**	Круг стальной ф10мм *МАТ=79,90/5,41*	м	18	14,77 *79,90/5,41*				265,86					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
88	**Текущие цены**	Кругляк металлический *МАТ=7,46/5,41*	кг	19,76	1,38 *7,46/5,41*				27,27					
89	**Текущие цены**	Полоса 40*4 *МАТ=109,01/5,41*	м	10,3	20,15 *109,01/5,41*				207,55					
90	**Текущие цены**	Проводник заземляющий П=500 S=6мм *МАТ=65,03/5,41*	шт	2	12,02 *65,03/5,41*				24,04					
91	**Текущие цены**	Зажим аппаратный А2А-50 *МАТ=91,30/5,41*	шт	6	16,88 *91,30/5,41*				101,28					
92	**Текущие цены**	Наконечник ТА-16-18-5,4 *МАТ=8,06/5,41*	шт	4	1,49 *8,06/5,41*				5,96					
93	**Текущие цены**	Замок навесной *МАТ=292,94/5,41*	шт	2	54,15 *292,94/5,41*				108,3					
94	**Текущие цены**	Изолятор ПС 70Е *МАТ=584,72/5,41*	шт	2	108,08 *584,72/5,41*				216,16					
КЛ														
95	**Текущие цены**	Кабель ААШВ-10 3х120 мм2 *МАТ=789,92/5,41*	м	180	146,01 *789,92/5,41*				26281,8					
96	**Текущие цены**	Кирпич красный полнотелый 1.0 *МАТ=26,00/5,41*	шт	1110	4,81 *26,00/5,41*				5339,1					
97	**Текущие цены**	Муфта концевая КВТп-10 70-120 *МАТ=3918,20/5,41*	шт.	2	724,25 *3918,20/5,41*				1448,5					
98	**Текущие цены**	Песок речной *МАТ=960,00/5,41*	т	23	177,45 *960,00/5,41*				4081,35					
99	**Текущие цены**	Провод АС-35 б/у *МАТ=10,00/5,41*	м	2	1,85 *10,00/5,41*				3,7					
100	**Текущие цены**	Скобы изготовленные *МАТ=416,42/5,41*	шт.	1	76,97 *416,42/5,41*				76,97					
101	**Текущие цены**	Уголок 90*90 *МАТ=696,51/5,41*	м	2	128,74 *696,51/5,41*				257,48					
102	**Текущие цены**	Гайки М18 *МАТ=168,70/5,41*	кг	0,1	31,18 *168,70/5,41*				3,12					
103	**Текущие цены**	Кабель ААШВ-10 3х95 мм2 *МАТ=520,77/5,41*	м	25	96,26 *520,77/5,41*				2406,5					
104	**Текущие цены**	Кирпич рядовой полнотелый одинарный М200 *МАТ=31,00/5,41*	шт	50	5,73 *31,00/5,41*				286,5					
105	**Текущие цены**	Краска аэрозольная *МАТ=234,31/5,41*	шт	1	43,31 *234,31/5,41*				43,31					
106	**Текущие цены**	Муфта концевая КВТп-10 70-120 *МАТ=3918,20/5,41*	шт.	2	724,25 *3918,20/5,41*				1448,5					
107	**Текущие цены**	Провод АС-35 б/у *МАТ=10,00/5,41*	м	10	1,85 *10,00/5,41*				18,5					
108	**Текущие цены**	Скобы изготовленные *МАТ=416,42/5,41*	шт.	1	76,97 *416,42/5,41*				76,97					
109	**Текущие цены**	Уголок 45*45 длина 6м *МАТ=112,23/5,41*	м	1	20,74 *112,23/5,41*				20,74					
110	**Текущие цены**	Уголок 90*90 *МАТ=696,51/5,41*	м	2	128,74 *696,51/5,41*				257,48					
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									114183,64	4049,55	8408,95	914,75	318,47	61,84
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									113663,83	4223,53	8928,69	966,62	332,5	65,02
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									680374,07	81007,31	55598,94	18539,77	332,5	65,02
Накладные расходы									89578,93					
Сметная прибыль									55201,44					
Итоги по акту:														
Итого Строительные работы									671872,05				140,28	41,03
Итого Монтажные работы									96276,92				98,31	23,99
Итого Прочие затраты									57005,48				93,91	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									825154,45				332,5	65,02
В том числе:														
Материалы									543767,83					
Машины и механизмы									55598,94					
ФОТ									99547,08					
Накладные расходы									89578,93					
Сметная прибыль									55201,44					
НДС 20% от 825154,45									165030,89					
ВСЕГО по акту									**990185,34**				**332,5**	**65,02**

Составил: Инженер сметчик_____Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер_____А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка ВЛ АО "УЭС" _____ И.А.Абдуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО "УЭС" _____ Р.Ф.Музафин
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС" _____Ф.Ф.Давлетгареев
(должность, подпись, расшифровка)