Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2022
Объект - Создание системы АСКУЭ счётчики однофазные прямого включения

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.12.2022	10.01.2022	30.12.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 6 171 074,94 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ТП-17														
1	**ТЕР33-04-041-02**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	1	9,45	6,82	2,63		9,45	6,82	2,63		0,66 0,66	0 0
2	**ТЕР33-04-013-02**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	1	102,80	22,60	78,64	9,00	102,80	22,60	78,64	9,00	1,97 1,97	0,74 0,74
3	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
4	**ТЕРм08-03-600-01**	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1 шт.	1	1,70	1,05	0,65	0,05	1,70	1,05	0,65	0,05	0,084 0,08	0,003 0
5	**ТЕРм08-03-600-01**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	6,24	3,51	2,15	0,16	6,24	3,51	2,15	0,16	0,28 0,28	0,01 0,01
6	**ТЕРм08-02-144-03**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,06	150,83	147,87			9,05	8,87			12,16 0,73	0 0
7	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	2	4,29	4,21			8,58	8,42			0,3 0,6	0 0
8	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2	77,53	77,53			155,06	155,06			3,9 7,8	0 0
Раздел 2. Материалы ТП-17														
9	**Текущие цены**	Провод СИП-4 2*16	м	16	3,96 25,66/к				63,36				0 0	0 0
10	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	4	9,58 62,11/к				38,32				0 0	0 0
11	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (№43745814)	шт.	1	996,77 6459,08/к				996,77				0 0	0 0
12	**Текущие цены**	Эл. счётчик Меркурий 203.2T LBO (№45065406)	шт.	1	723,03 4685,25/к				723,03				0 0	0 0
13	**Текущие цены**	Лента бандажная	м	3	5,52 35,75/к				16,56				0 0	0 0
14	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	2	0,99 6,44/к				1,98				0 0	0 0
15	**Текущие цены**	Наконечник НШП-16	шт.	6	2,45 15,87/к				14,70				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	Текущие цены	Пломба пластиковая РОТОР-2	шт.	2	1,16 7,54/к				2,32				0 0	0 0
Раздел 3. ТП-153														
17	ТЕР33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	87	9,45	6,82	2,63		822,15	593,34	228,81		0,66 57,42	0 0
18	ТЕР33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	87	102,80	22,60	78,64	9,00	8 943,60	1 966,20	6 841,68	783,00	1,97 171,39	0,74 64,38
19	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	14,34	241,68	176,47	45,93		3 465,69	2 530,58	658,64		15,2 217,97	0 0
20	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	14,34	157,73	106,53	12,92	0,98	2 261,85	1 527,64	185,27	14,05	8,96 128,49	0,06 0,86
21	ТЕРм08-03-603-01	Ящик	1 шт.	87	21,11	14,30	2,79	0,16	1 836,57	1 244,10	242,73	13,92	1,14 99,18	0,01 0,87
22	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	87	4,29	4,21			373,23	366,27			0,3 26,1	0 0
23	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	87	77,53	77,53			6 745,11	6 745,11			3,9 339,3	0 0
Раздел 4. Материалы ТП-153														
24	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	42	1 158,02 7504,00/к				48 636,84				0 0	0 0
25	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	45	1 766,05 11444,00/к				79 472,25				0 0	0 0
26	Текущие цены	Гофра ПВХ ф25мм	м	992	2,37 15,37/к				2 351,04				0 0	0 0
27	Текущие цены	Гофра ПВХ ф25мм	м	442	2,37 15,35/к				1 047,54				0 0	0 0
28	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт.	3	7,86 51,09/к				23,64				0 0	0 0
29	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт.	17	8,03 52,04/к				136,51				0 0	0 0
30	Текущие цены	Зажим ответвительный NTD 101	шт	166	15,30 99,17/к				2 539,80				0 0	0 0
31	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	124	14,70 95,24/к				1 822,80				0 0	0 0
32	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	42	14,84 96,16/к				623,28				0 0	0 0
33	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	16	14,96 96,91/к				239,36				0 0	0 0
34	Текущие цены	Монтажная лента ЛБН	м	87	7,35 47,63/к				639,45				0 0	0 0
35	Текущие цены	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	186	4,47 28,98/к				831,42				0 0	0 0
36	Текущие цены	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	75	4,55 29,51/к				341,25				0 0	0 0
37	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	м	1898	5,71 37,03/к				10 837,58				0 0	0 0
38	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20	шт	62	1,59 10,33/к				98,58				0 0	0 0
39	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20	шт	21	1,68 10,89/к				35,28				0 0	0 0
40	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20	шт	4	1,69 10,96/к				6,76				0 0	0 0
41	Текущие цены	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	372	3,62 23,46/к				1 346,64				0 0	0 0
42	Текущие цены	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	126	3,67 23,79/к				462,42				0 0	0 0
43	Текущие цены	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	24	3,69 23,92/к				88,56				0 0	0 0
44	Текущие цены	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	158	3,70 23,98/к				584,60				0 0	0 0
45	Текущие цены	Трубка термоусадочная	м	10	6,33 41,00/к				63,30				0 0	0 0
Раздел 5. ТП-174														
46	ТЕР33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	86	9,45	6,82	2,63		812,70	586,52	226,18		0,66 56,76	0 0
47	ТЕР33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	86	102,80	22,60	78,64	9,00	8 840,80	1 943,60	6 763,04	774,00	1,97 169,42	0,74 63,64
48	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	14,14	241,68	176,47	45,93		3 417,36	2 495,29	649,45		15,2 214,93	0 0
49	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	14,14	157,73	106,53	12,92	0,98	2 230,30	1 506,33	182,69	13,86	8,96 126,69	0,06 0,85
50	ТЕРм08-03-603-01	Ящик	1 шт.	86	21,11	14,30	2,79	0,16	1 815,46	1 229,80	239,94	13,76	1,14 98,04	0,01 0,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
51	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	86	4,29	4,21			368,94	362,06			0,3 25,8	0 0
52	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	86	77,53	77,53			6 667,58	6 667,58			3,9 335,4	0 0
Раздел 6. Материалы ТП-174														
53	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	шт.	7	1 158,02 7504,00/к				8 106,14				0 0	0 0
54	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	79	1 766,05 11444,00/к				139 517,95				0 0	0 0
55	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф25мм	м	1414	2,37 15,35/к				3 351,18				0 0	0 0
56	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт.	10	8,03 52,04/к				80,30				0 0	0 0
57	**Текущие цены**	Зажим ответвительный NTD 101	шт	134	15,30 99,17/к				2 050,20				0 0	0 0
58	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	152	14,84 96,16/к				2 255,68				0 0	0 0
59	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	20	14,96 96,91/к				299,20				0 0	0 0
60	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	22	15,02 97,35/к				330,44				0 0	0 0
61	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	86	7,35 47,63/к				632,10				0 0	0 0
62	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	258	4,55 29,51/к				1 173,90				0 0	0 0
63	**Текущие цены**	Провод СИП-4 2*16	м	1852	5,71 37,03/к				10 574,92				0 0	0 0
64	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	76	1,68 10,89/к				127,68				0 0	0 0
65	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	10	1,69 10,96/к				16,90				0 0	0 0
66	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	456	3,67 23,79/к				1 673,52				0 0	0 0
67	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	60	3,69 23,92/к				221,40				0 0	0 0
68	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	м	6	6,33 41,00/к				37,98				0 0	0 0
69	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	м	1	3,35 21,71/к				3,35				0 0	0 0
Раздел 7. ТП-177														
70	**ТЕР33-04-041-02**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	38	9,45	6,82	2,63		359,10	259,16	99,94		0,66 25,08	0 0
71	**ТЕР33-04-013-02**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	38	102,80	22,60	78,64	9,00	3 906,40	858,80	2 988,32	342,00	1,97 74,86	0,74 28,12
72	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	5,92	241,68	176,47	45,93		1 430,75	1 044,70	271,91		15,2 89,98	0 0
73	**ТЕРм08-02-412-04**	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	5,92	157,73	106,53	12,92	0,98	933,76	630,66	76,49	5,80	8,96 53,04	0,06 0,36
74	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	38	21,11	14,30	2,79	0,16	802,18	543,40	106,02	6,08	1,14 43,32	0,01 0,38
75	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	38	4,29	4,21			163,02	159,98			0,3 11,4	0 0
76	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	38	77,53	77,53			2 946,14	2 946,14			3,9 148,2	0 0
Раздел 8. Материалы ТП-177														
77	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	38	1 766,05 11444,00/к				67 109,90				0 0	0 0
78	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф25мм	м	592	2,37 15,34/к				1 403,04				0 0	0 0
79	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	148	15,02 97,36/к				2 222,96				0 0	0 0
80	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	114	7,35 47,63/к				837,90				0 0	0 0
81	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	114	4,57 29,59/к				520,98				0 0	0 0
82	**Текущие цены**	Провод СИП-4 2*16	м	684	5,71 37,03/к				3 905,64				0 0	0 0
83	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	114	1,69 10,96/к				192,66				0 0	0 0
84	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	228	3,70 23,98/к				843,60				0 0	0 0
85	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	м	1	9,88 64,00/к				9,88				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 9. ТП-180														
86	ТЕР33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	27	9,45	6,82	2,63		255,15	184,14	71,01		0,66 17,82	0 0
87	ТЕР33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	27	102,80	22,60	78,64	9,00	2 775,60	610,20	2 123,28	243,00	1,97 53,19	0,74 19,98
88	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	4,32	241,68	176,47	45,93		1 044,06	762,35	198,42		15,2 65,66	0 0
89	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	4,32	157,73	106,53	12,92	0,98	681,39	460,21	55,81	4,23	8,96 38,71	0,06 0,26
90	ТЕРм08-03-603-01	Ящик	1 шт.	27	21,11	14,30	2,79	0,16	569,97	386,10	75,33	4,32	1,14 30,78	0,01 0,27
91	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	27	4,29	4,21			115,83	113,67			0,3 8,1	0 0
92	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	27	77,53	77,53			2 093,31	2 093,31			3,9 105,3	0 0
Раздел 10. Материалы ТП-180														
93	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	27	1 766,05 11444,00/к				47 683,35				0 0	0 0
94	Текущие цены	Гофра ПВХ ф25мм	м	432	2,37 15,37/к				1 023,84				0 0	0 0
95	Текущие цены	Зажим анкерный PC 63	шт.	1	8,03 52,04/к				8,03				0 0	0 0
96	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	108	15,02 97,36/к				1 622,16				0 0	0 0
97	Текущие цены	Монтажная лента ЛБН	м	81	7,35 47,63/к				595,35				0 0	0 0
98	Текущие цены	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	81	4,57 29,59/к				370,17				0 0	0 0
99	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	м	486	5,71 37,03/к				2 775,06				0 0	0 0
100	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20	шт	81	1,69 10,96/к				136,89				0 0	0 0
101	Текущие цены	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	162	3,70 23,98/к				599,40				0 0	0 0
102	Текущие цены	Трубка термоусадочная	м	0,5	9,88 64,00/к				4,94				0 0	0 0
Раздел 11. РП-4														
103	ТЕР33-04-041-02	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	21	9,45	6,82	2,63		198,45	143,22	55,23		0,66 13,86	0 0
104	ТЕР33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	21	102,80	22,60	78,64	9,00	2 158,80	474,60	1 651,44	189,00	1,97 41,37	0,74 15,54
105	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	3,36	241,68	176,47	45,93		812,04	592,94	154,32		15,2 51,07	0 0
106	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	3,36	157,73	106,53	12,92	0,98	529,97	357,94	43,41	3,29	8,96 30,11	0,06 0,2
107	ТЕРм08-03-603-01	Ящик	1 шт.	21	21,11	14,30	2,79	0,16	443,31	300,30	58,59	3,36	1,14 23,94	0,01 0,21
108	ТЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	6,24	3,51	2,15	0,16	6,24	3,51	2,15	0,16	0,28 0,28	0,01 0,01
109	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	22	4,29	4,21			94,38	92,62			0,3 6,6	0 0
110	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	22	77,53	77,53			1 705,66	1 705,66			3,9 85,8	0 0
Раздел 12. Материалы РП-4														
111	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	шт.	21	1 766,05 11444,00/к				37 087,05				0 0	0 0
112	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L2 №47254795	шт.	1	1 544,64 10009,29/к				1 544,64				0 0	0 0
113	Текущие цены	Гофра ПВХ ф25мм	м	336	2,37 15,34/к				796,32				0 0	0 0
114	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645	шт	84	15,03 97,41/к				1 262,52				0 0	0 0
115	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP 645 N	шт	4	16,39 106,18/к				65,56				0 0	0 0
116	Текущие цены	Монтажная лента ЛБН	м	22	7,35 47,63/к				161,70				0 0	0 0
117	Текущие цены	Наконечник штифтовой НШП-16	шт.	66	4,57 29,59/к				301,62				0 0	0 0
118	Текущие цены	Провод СИП-4 2*16	м	378	5,71 37,03/к				2 158,38				0 0	0 0
119	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20	шт	22	1,69 10,96/к				37,18				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
120	Текущие цены	Стяжки нейлоновые КСС	шт.	132	3,70 23,98/к				488,40				0 0	0 0
121	Текущие цены	Трубка термоусадочная	шт	2	3,35 21,72/к				6,70				0 0	0 0
Раздел 13. РП-7														
122	ТЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	2	6,24	3,51	2,15	0,16	12,48	7,02	4,30	0,32	0,28 0,56	0,01 0,02
123	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	2	4,29	4,21			8,58	8,42			0,3 0,6	0 0
124	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2	77,53	77,53			155,06	155,06			3,9 7,8	0 0
Раздел 14. Материалы РП-7														
125	Текущие цены	Эл.счетчик Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L2	шт.	2	1 544,64 10009,29/к				3 089,28				0 0	0 0
126	Текущие цены	Изолента	шт	1	5,02 32,56/к				5,02				0 0	0 0
127	Текущие цены	Клипсы	шт.	4	0,56 3,64/к				2,24				0 0	0 0
128	Текущие цены	Наконечник НШВИ-6	шт	6	0,35 2,29/к				2,10				0 0	0 0
129	Текущие цены	Провод ПВ-3 6.0	м	14	9,77 63,33/к				136,78				0 0	0 0
130	Текущие цены	Хомут пластик. 300мм	шт	6	0,39 2,50/к				2,34				0 0	0 0
Раздел 15. ТП-140 г.Учалы, ул.Лесная, 10 (Мухамедьянов И.Х.)														
131	ТЕР33-04-013-02	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	1 ответвление	1	102,80	22,60	78,64	9,00	102,80	22,60	78,64	9,00	1,97 1,97	0,74 0,74
132	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
133	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	157,73	106,53	12,92	0,98	14,20	9,59	1,16	0,09	8,96 0,81	0,06 0,01
134	ТЕРм08-03-603-01	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
135	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	81,00	27,91	3,82	0,16	81,00	27,91	3,82	0,16	2,32 2,32	0,01 0,01
Раздел 16. Материалы. ТП-140 г.Учалы, ул.Лесная, 10 (Мухамедьянов И.Х.)														
136	Текущие цены	Автомат выключатель 2п 63А	шт.	1	44,02 285,22/к				44,02				0 0	0 0
137	Текущие цены	Зажим анкерный РС 63	шт.	2	7,88 51,09/к				15,76				0 0	0 0
138	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645	шт.	2	9,58 62,11/к				19,16				0 0	0 0
139	Текущие цены	Лента монтажная Л 207	м	3	5,52 35,75/к				16,56				0 0	0 0
140	Текущие цены	СИП-4 2*16	м	24	4,81 31,18/к				115,44				0 0	0 0
141	Текущие цены	Скрепа для ленты НС-20-Т	шт.	2	0,99 6,44/к				1,98				0 0	0 0
142	Текущие цены	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт.	5	2,94 19,08/к				14,70				0 0	0 0
143	Текущие цены	Вводно-учётный щит ВУЩ с PLC модемом б/у №39061234	шт.	1	899,88 5831,21/к				899,88				0 0	0 0
Раздел 17. ТП-174 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 75 (Гадыльшин А.Ю.)														
144	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,16	241,68	176,47	45,93		38,67	28,24	7,35		15,2 2,43	0 0
145	ТЕРм08-02-412-04	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,18	157,73	106,53	12,92	0,98	28,39	19,18	2,33	0,18	8,96 1,61	0,06 0,01
146	ТЕРм08-03-603-01	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
147	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	2	14,63	14,04			29,26	28,08			1,12 2,24	0 0
148	ТЕРм08-03-600-01	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	1 шт.	1	6,24	3,51	2,15	0,16	6,24	3,51	2,15	0,16	0,28 0,28	0,01 0,01
149	ТЕРм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,005	543,39	364,31	100,22	2,61	2,72	1,82	0,50	0,01	30,64 0,15	0,16 0
150	ТЕРм08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,06	128,99	126,46			7,74	7,59			10,4 0,62	0 0
151	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
152	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 18. Материалы. ТП-174 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 75 (Гадыльшин А.Ю.)														
153	**Текущие цены**	Автомат 1п 63А	шт.	1	25,75 166,87/к				25,75				0 0	0 0
154	**Текущие цены**	Автомат 2п 50А	шт.	1	52,15 337,96/к				52,15				0 0	0 0
155	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф25мм	м	16	2,37 15,34/к				37,92				0 0	0 0
156	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт.	1	7,88 51,09/к				7,88				0 0	0 0
157	**Текущие цены**	Зажим ответвительный соед. NTD 101	шт.	2	15,30 99,17/к				30,60				0 0	0 0
158	**Текущие цены**	Корпус защитный КДЕ-1 с динрейкой	шт.	1	64,20 416,00/к				64,20				0 0	0 0
159	**Текущие цены**	Лента бандажная	м	3	5,52 35,75/к				16,56				0 0	0 0
160	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ 6	шт.	6	0,35 2,30/к				2,10				0 0	0 0
161	**Текущие цены**	Провод ПВ-3 1*6	шт.	0,5	9,77 63,32/к				4,89				0 0	0 0
162	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	18	5,71 37,03/к				102,78				0 0	0 0
163	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20-Т	шт.	2	1,64 10,60/к				3,28				0 0	0 0
164	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт.	5	3,53 22,85/к				17,65				0 0	0 0
165	**Текущие цены**	Эл. счётчик Меркурий 203.2T LBO № 45065390	шт.	1	723,03 4685,25/к				723,03				0 0	0 0
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									579 340,00	45 152,14	24 446,46	2 433,44	3127,71	198,37
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									581 436,48	45 152,14	24 446,46	2 433,44	3127,71	198,37
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									4 168 444,45	675 476,01	176 258,98	36 404,26	3127,71	198,37
Накладные расходы									596 565,88					
Сметная прибыль									377 552,12					
Итоги по акту:														
Итого Строительные работы									640 313,51				685,77	193,14
Итого Монтажные работы									3 872 161,09				1408,44	5,23
Итого Прочие затраты									630 087,85				1033,5	
Итого									5 142 562,45				3127,71	198,37
В том числе:														
Материалы									3 316 709,46					
Машины и механизмы									176 258,98					
ФОТ									711 880,27					
Накладные расходы									596 565,88					
Сметная прибыль									377 552,12					
НДС 20%									1 028 512,49					
ВСЕГО по акту									**6 171 074,94**				**3127,71**	**198,37**

Составил: Инженер сметчик_____Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер_____А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка ПЭЭ АО "УЭС"_____Н.З.Махмутова
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС"_____Ф.Ф.Давлетгареев
(должность, подпись, расшифровка)