Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	322006
Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка: Инвестиционная программа 2022 (наименование, адрес)		
Объект: Создание системы АСКУЭ счётчики однофазные прямого включения (наименование)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства

на Создание системы АСКУЭ счётчики однофазные прямого включения
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 6171,075 тыс. руб.

Составил инженер-сметчик (должность) (подпись) Л.А.Хусаинова (расшифровка подписи)

Проверил Главный инженер (должность) (подпись) А.А.Самигуллин (расшифровка подписи)

Номер		Конструктивные элементы и видыработ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ				
								январь-декабрь 2022 года			ИТОГО	
п.п.	поз. по смете							количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП-17												
1	1	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ТЕР33-04-041-02	1 ответвление	9,45	1	9,45	1	9,45	9,45	1	9,45
2	2	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ТЕР33-04-013-02	1 ответвление	102,8	1	102,8	1	102,8	102,8	1	102,8
3	3	Ящик	ТЕРм08-03-603-01	1 шт.	21,11	1	21,11	1	21,11	21,11	1	21,11
4	4	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	ТЕРм08-03-600-01	1 шт.	1,7	1	1,7	1	1,7	1,7	1	1,7
5	5	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	ТЕРм08-03-600-01	1 шт.	6,24	1	6,24	1	6,24	6,24	1	6,24
6	6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	ТЕРм08-02-144-03	100 шт.	150,83	0,06	9,05	0,06	9,05	9,05	0,06	9,05
7	7	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	2	8,58	2	8,58	8,58	2	8,58
8	8	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	2	155,06	2	155,06	155,06	2	155,06
Раздел 2. Материалы ТП-17												
9	9	Провод СИП-4 2*16	Текущие цены	м	3,96	16	63,36	16	63,36	63,36	16	63,36
10	10	Зажим ответвительный ZP 645	Текущие цены	шт	9,58	4	38,32	4	38,32	38,32	4	38,32
11	11	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (№43745814)	Текущие цены	шт.	996,77	1	996,77	1	996,77	996,77	1	996,77
12	12	Эл. счётчик Меркурий 203.2T LBO (№45065406)	Текущие цены	шт.	723,03	1	723,03	1	723,03	723,03	1	723,03
13	13	Лента бандажная	Текущие цены	м	5,52	3	16,56	3	16,56	16,56	3	16,56
14	14	Скрепа для ленты НС-20	Текущие цены	шт	0,99	2	1,98	2	1,98	1,98	2	1,98
15	15	Наконечник НШП-16	Текущие цены	шт.	2,45	6	14,7	6	14,7	14,7	6	14,7
16	16	Пломба пластиковая РОТОР-2	Текущие цены	шт.	1,16	2	2,32	2	2,32	2,32	2	2,32
Раздел 3. ТП-153												
17	17	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ТЕР33-04-041-02	1 ответвлени	9,45	87	822,15	87	822,15	822,15	87	822,15
18	18	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ТЕР33-04-013-02	1 ответвлени	102,8	87	8943,6	87	8943,6	8943,6	87	8943,6
19	19	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ТЕРм08-10-010-01	100 м	241,68	14,34	3465,69	14,34	3465,69	3465,69	14,34	3465,69
20	20	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	ТЕРм08-02-412-04	100 м	157,73	14,34	2261,85	14,34	2261,85	2261,85	14,34	2261,85
21	21	Ящик	ТЕРм08-03-603-01	1 шт.	21,11	87	1836,57	87	1836,57	1836,57	87	1836,57
22	22	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	87	373,23	87	373,23	373,23	87	373,23
23	23	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	87	6745,11	87	6745,11	6745,11	87	6745,11
Раздел 4. Материалы ТП-153												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	Текущие цены	шт.	1158,02	42	48636,84	42	48636,84	48636,84	42	48636,84
25	25	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	Текущие цены	шт.	1766,05	45	79472,25	45	79472,25	79472,25	45	79472,25
26	26	Гофра ПВХ ф25мм	Текущие цены	м	2,37	992	2351,04	992	2351,04	2351,04	992	2351,04
27	27	Гофра ПВХ ф25мм	Текущие цены	м	2,37	442	1047,54	442	1047,54	1047,54	442	1047,54
28	28	Зажим анкерный PC 63	Текущие цены	шт.	7,88	3	23,64	3	23,64	23,64	3	23,64
29	29	Зажим анкерный PC 63	Текущие цены	шт.	8,03	17	136,51	17	136,51	136,51	17	136,51
30	30	Зажим ответвительный NTD 101	Текущие цены	шт	15,3	166	2539,8	166	2539,8	2539,8	166	2539,8
31	31	Зажим ответвительный ZP 645	Текущие цены	шт	14,7	124	1822,8	124	1822,8	1822,8	124	1822,8
32	32	Зажим ответвительный ZP 645	Текущие цены	шт	14,84	42	623,28	42	623,28	623,28	42	623,28
33	33	Зажим ответвительный ZP 645	Текущие цены	шт	14,96	16	239,36	16	239,36	239,36	16	239,36
34	34	Монтажная лента ЛБН	Текущие цены	м	7,35	87	639,45	87	639,45	639,45	87	639,45
35	35	Наконечник штифтовой НШП-16	Текущие цены	шт.	4,47	186	831,42	186	831,42	831,42	186	831,42
36	36	Наконечник штифтовой НШП-16	Текущие цены	шт.	4,55	75	341,25	75	341,25	341,25	75	341,25
37	37	Провод СИП-4 2*16	Текущие цены	м	5,71	1898	10837,58	1898	10837,58	10837,58	1898	10837,58
38	38	Скрепа для ленты НС-20	Текущие цены	шт	1,59	62	98,58	62	98,58	98,58	62	98,58
39	39	Скрепа для ленты НС-20	Текущие цены	шт	1,68	21	35,28	21	35,28	35,28	21	35,28
40	40	Скрепа для ленты НС-20	Текущие цены	шт	1,69	4	6,76	4	6,76	6,76	4	6,76
41	41	Стяжки нейлоновые КСС	Текущие цены	шт.	3,62	372	1346,64	372	1346,64	1346,64	372	1346,64
42	42	Стяжки нейлоновые КСС	Текущие цены	шт.	3,67	126	462,42	126	462,42	462,42	126	462,42
43	43	Стяжки нейлоновые КСС	Текущие цены	шт.	3,69	24	88,56	24	88,56	88,56	24	88,56
44	44	Стяжки нейлоновые КСС	Текущие цены	шт.	3,7	158	584,6	158	584,6	584,6	158	584,6
45	45	Трубка термоусадочная	Текущие цены	м	6,33	10	63,3	10	63,3	63,3	10	63,3
Раздел 5. ТП-174												
46	46	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ТЕР33-04-041-02	1 ответвлени	9,45	86	812,7	86	812,7	812,7	86	812,7
47	47	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ТЕР33-04-013-02	1 ответвлени	102,8	86	8840,8	86	8840,8	8840,8	86	8840,8
48	48	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ТЕРм08-10-010-01	100 м	241,68	14,14	3417,36	14,14	3417,36	3417,36	14,14	3417,36
49	49	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	ТЕРм08-02-412-04	100 м	157,73	14,14	2230,3	14,14	2230,3	2230,3	14,14	2230,3
50	50	Ящик	ТЕРм08-03-603-01	1 шт.	21,11	86	1815,46	86	1815,46	1815,46	86	1815,46
51	51	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	86	368,94	86	368,94	368,94	86	368,94
52	52	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	86	6667,58	86	6667,58	6667,58	86	6667,58
Раздел 6. Материалы ТП-174												
53	53	Вводно-учетный щит ВУЩ-1	Текущие цены	шт.	1158,02	7	8106,14	7	8106,14	8106,14	7	8106,14
54	54	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	Текущие цены	шт.	1766,05	79	139517,95	79	139517,95	139517,95	79	139517,95
55	55	Гофра ПВХ ф25мм	Текущие цены	м	2,37	1414	3351,18	1414	3351,18	3351,18	1414	3351,18
56	56	Зажим анкерный PC 63	Текущие цены	шт.	8,03	10	80,3	10	80,3	80,3	10	80,3
57	57	Зажим ответвительный NTD 101	Текущие цены	шт	15,3	134	2050,2	134	2050,2	2050,2	134	2050,2
58	58	Зажим ответвительный ZP 645	Текущие цены	шт	14,84	152	2255,68	152	2255,68	2255,68	152	2255,68
59	59	Зажим ответвительный ZP 645	Текущие цены	шт	14,96	20	299,2	20	299,2	299,2	20	299,2
60	60	Зажим ответвительный ZP 645	Текущие цены	шт	15,02	22	330,44	22	330,44	330,44	22	330,44
61	61	Монтажная лента ЛБН	Текущие цены	м	7,35	86	632,1	86	632,1	632,1	86	632,1
62	62	Наконечник штифтовой НШП-16	Текущие цены	шт.	4,55	258	1173,9	258	1173,9	1173,9	258	1173,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	63	Провод СИП-4 2*16	Текущие цены	м	5,71	1852	10574,92	1852	10574,92	10574,92	1852	10574,92
64	64	Скрепа для ленты НС-20	Текущие цены	шт	1,68	76	127,68	76	127,68	127,68	76	127,68
65	65	Скрепа для ленты НС-20	Текущие цены	шт	1,69	10	16,9	10	16,9	16,9	10	16,9
66	66	Стяжки нейлоновые КСС	Текущие цены	шт.	3,67	456	1673,52	456	1673,52	1673,52	456	1673,52
67	67	Стяжки нейлоновые КСС	Текущие цены	шт.	3,69	60	221,4	60	221,4	221,4	60	221,4
68	68	Трубка термоусадочная	Текущие цены	м	6,33	6	37,98	6	37,98	37,98	6	37,98
69	69	Трубка термоусадочная	Текущие цены	м	3,35	1	3,35	1	3,35	3,35	1	3,35
Раздел 7. ТП-177												
70	70	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ТЕР33-04-041-02	1 ответвлени	9,45	38	359,1	38	359,1	359,1	38	359,1
71	71	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ТЕР33-04-013-02	1 ответвлени	102,8	38	3906,4	38	3906,4	3906,4	38	3906,4
72	72	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ТЕРм08-10-010-01	100 м	241,68	5,92	1430,75	5,92	1430,75	1430,75	5,92	1430,75
73	73	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	ТЕРм08-02-412-04	100 м	157,73	5,92	933,76	5,92	933,76	933,76	5,92	933,76
74	74	Ящик	ТЕРм08-03-603-01	1 шт.	21,11	38	802,18	38	802,18	802,18	38	802,18
75	75	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	38	163,02	38	163,02	163,02	38	163,02
76	76	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	38	2946,14	38	2946,14	2946,14	38	2946,14
Раздел 8. Материалы ТП-177												
77	77	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	Текущие цены	шт.	1766,05	38	67109,9	38	67109,9	67109,9	38	67109,9
78	78	Гофра ПВХ ф25мм	Текущие цены	м	2,37	592	1403,04	592	1403,04	1403,04	592	1403,04
79	79	Зажим ответвительный ZP 645	Текущие цены	шт	15,02	148	2222,96	148	2222,96	2222,96	148	2222,96
80	80	Монтажная лента ЛБН	Текущие цены	м	7,35	114	837,9	114	837,9	837,9	114	837,9
81	81	Наконечник штифтовой НШП-16	Текущие цены	шт.	4,57	114	520,98	114	520,98	520,98	114	520,98
82	82	Провод СИП-4 2*16	Текущие цены	м	5,71	684	3905,64	684	3905,64	3905,64	684	3905,64
83	83	Скрепа для ленты НС-20	Текущие цены	шт	1,69	114	192,66	114	192,66	192,66	114	192,66
84	84	Стяжки нейлоновые КСС	Текущие цены	шт.	3,7	228	843,6	228	843,6	843,6	228	843,6
85	85	Трубка термоусадочная	Текущие цены	м	9,88	1	9,88	1	9,88	9,88	1	9,88
Раздел 9. ТП-180												
86	86	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ТЕР33-04-041-02	1 ответвлени	9,45	27	255,15	27	255,15	255,15	27	255,15
87	87	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ТЕР33-04-013-02	1 ответвлени	102,8	27	2775,6	27	2775,6	2775,6	27	2775,6
88	88	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ТЕРм08-10-010-01	100 м	241,68	4,32	1044,06	4,32	1044,06	1044,06	4,32	1044,06
89	89	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	ТЕРм08-02-412-04	100 м	157,73	4,32	681,39	4,32	681,39	681,39	4,32	681,39
90	90	Ящик	ТЕРм08-03-603-01	1 шт.	21,11	27	569,97	27	569,97	569,97	27	569,97
91	91	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	27	115,83	27	115,83	115,83	27	115,83
92	92	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	27	2093,31	27	2093,31	2093,31	27	2093,31
Раздел 10. Материалы ТП-180												
93	93	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	Текущие цены	шт.	1766,05	27	47683,35	27	47683,35	47683,35	27	47683,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	94	Гофра ПВХ ф25мм	Текущие цены	м	2,37	432	1023,84	432	1023,84	1023,84	432	1023,84
95	95	Зажим анкерный РС 63	Текущие цены	шт.	8,03	1	8,03	1	8,03	8,03	1	8,03
96	96	Зажим ответвительный ZP 645	Текущие цены	шт	15,02	108	1622,16	108	1622,16	1622,16	108	1622,16
97	97	Монтажная лента ЛБН	Текущие цены	м	7,35	81	595,35	81	595,35	595,35	81	595,35
98	98	Наконечник штифтовой НШП-16	Текущие цены	шт.	4,57	81	370,17	81	370,17	370,17	81	370,17
99	99	Провод СИП-4 2*16	Текущие цены	м	5,71	486	2775,06	486	2775,06	2775,06	486	2775,06
100	100	Скрепа для ленты НС-20	Текущие цены	шт	1,69	81	136,89	81	136,89	136,89	81	136,89
101	101	Стяжки нейлоновые КСС	Текущие цены	шт.	3,7	162	599,4	162	599,4	599,4	162	599,4
102	102	Трубка термоусадочная	Текущие цены	м	9,88	0,5	4,94	0,5	4,94	4,94	0,5	4,94
Раздел 11. РП-4												
103	103	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	ТЕР33-04-041-02	1 ответвление	9,45	21	198,45	21	198,45	198,45	21	198,45
104	104	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ТЕР33-04-013-02	1 ответвление	102,8	21	2158,8	21	2158,8	2158,8	21	2158,8
105	105	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ТЕРм08-10-010-01	100 м	241,68	3,36	812,04	3,36	812,04	812,04	3,36	812,04
106	106	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	ТЕРм08-02-412-04	100 м	157,73	3,36	529,97	3,36	529,97	529,97	3,36	529,97
107	107	Ящик	ТЕРм08-03-603-01	1 шт.	21,11	21	443,31	21	443,31	443,31	21	443,31
108	108	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	ТЕРм08-03-600-01	1 шт.	6,24	1	6,24	1	6,24	6,24	1	6,24
109	109	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	22	94,38	22	94,38	94,38	22	94,38
110	110	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	22	1705,66	22	1705,66	1705,66	22	1705,66
Раздел 12. Материалы РП-4												
111	111	Вводно-учетный щит ВУЩ-1 (2022г.)	Текущие цены	шт.	1766,05	21	37087,05	21	37087,05	37087,05	21	37087,05
112	112	Эл.счетчик Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L2 №47254795	Текущие цены	шт.	1544,64	1	1544,64	1	1544,64	1544,64	1	1544,64
113	113	Гофра ПВХ ф25мм	Текущие цены	м	2,37	336	796,32	336	796,32	796,32	336	796,32
114	114	Зажим ответвительный ZP 645	Текущие цены	шт	15,03	84	1262,52	84	1262,52	1262,52	84	1262,52
115	115	Зажим ответвительный ZP 645 N	Текущие цены	шт	16,39	4	65,56	4	65,56	65,56	4	65,56
116	116	Монтажная лента ЛБН	Текущие цены	м	7,35	22	161,7	22	161,7	161,7	22	161,7
117	117	Наконечник штифтовой НШП-16	Текущие цены	шт.	4,57	66	301,62	66	301,62	301,62	66	301,62
118	118	Провод СИП-4 2*16	Текущие цены	м	5,71	378	2158,38	378	2158,38	2158,38	378	2158,38
119	119	Скрепа для ленты НС-20	Текущие цены	шт	1,69	22	37,18	22	37,18	37,18	22	37,18
120	120	Стяжки нейлоновые КСС	Текущие цены	шт.	3,7	132	488,4	132	488,4	488,4	132	488,4
121	121	Трубка термоусадочная	Текущие цены	шт	3,35	2	6,7	2	6,7	6,7	2	6,7
Раздел 13. РП-7												
122	122	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	ТЕРм08-03-600-01	1 шт.	6,24	2	12,48	2	12,48	12,48	2	12,48
123	123	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	2	8,58	2	8,58	8,58	2	8,58
124	124	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	2	155,06	2	155,06	155,06	2	155,06
Раздел 14. Материалы РП-7												
125	125	Эл.счетчик Меркурий 204 ARTM2-09 POB.L2	Текущие цены	шт.	1544,64	2	3089,28	2	3089,28	3089,28	2	3089,28
126	126	Изолента	Текущие цены	шт	5,02	1	5,02	1	5,02	5,02	1	5,02
127	127	Клипсы	Текущие цены	шт.	0,56	4	2,24	4	2,24	2,24	4	2,24
128	128	Наконечник НШВИ-6	Текущие цены	шт	0,35	6	2,1	6	2,1	2,1	6	2,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	129	Провод ПВ-3 6.0	Текущие цены	м	9,77	14	136,78	14	136,78	136,78	14	136,78
130	130	Хомут пластик. 300мм	Текущие цены	шт	0,39	6	2,34	6	2,34	2,34	6	2,34
Раздел 15. ТП-140 г.Учалы, ул.Лесная, 10 (Мухамедьянов И.Х.)												
131	131	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 2	ТЕР33-04-013-02	1 ответвление	102,8	1	102,8	1	102,8	102,8	1	102,8
132	132	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ТЕРм08-10-010-01	100 м	241,68	0,08	19,33	0,08	19,33	19,33	0,08	19,33
133	133	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	ТЕРм08-02-412-04	100 м	157,73	0,09	14,2	0,09	14,2	14,2	0,09	14,2
134	134	Ящик	ТЕРм08-03-603-01	1 шт.	21,11	1	21,11	1	21,11	21,11	1	21,11
135	135	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	ТЕРм08-03-526-02	1 шт.	81	1	81	1	81	81	1	81
Раздел 16. Материалы. ТП-140 г.Учалы, ул.Лесная, 10 (Мухамедьянов И.Х.)												
136	136	Автомат выключатель 2п 63А	Текущие цены	шт.	44,02	1	44,02	1	44,02	44,02	1	44,02
137	137	Зажим анкерный РС 63	Текущие цены	шт.	7,88	2	15,76	2	15,76	15,76	2	15,76
138	138	Зажим ответвительный ZP645	Текущие цены	шт.	9,58	2	19,16	2	19,16	19,16	2	19,16
139	139	Лента монтажная Л 207	Текущие цены	м	5,52	3	16,56	3	16,56	16,56	3	16,56
140	140	СИП-4 2*16	Текущие цены	м	4,81	24	115,44	24	115,44	115,44	24	115,44
141	141	Скрепа для ленты НС-20-Т	Текущие цены	шт.	0,99	2	1,98	2	1,98	1,98	2	1,98
142	142	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	Текущие цены	шт.	2,94	5	14,7	5	14,7	14,7	5	14,7
143	143	Вводно-учётный щит ВУЩ с PLC модемом б/у №39061234	Текущие цены	шт.	899,88	1	899,88	1	899,88	899,88	1	899,88
Раздел 17. ТП-174 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 75 (Гадыльшин А.Ю.)												
144	144	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	ТЕРм08-10-010-01	100 м	241,68	0,16	38,67	0,16	38,67	38,67	0,16	38,67
145	145	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	ТЕРм08-02-412-04	100 м	157,73	0,18	28,39	0,18	28,39	28,39	0,18	28,39
146	146	Ящик	ТЕРм08-03-603-01	1 шт.	21,11	1	21,11	1	21,11	21,11	1	21,11
147	147	Прибор или аппарат	ТЕРм08-03-575-01	1 шт.	14,63	2	29,26	2	29,26	29,26	2	29,26
148	148	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные	ТЕРм08-03-600-01	1 шт.	6,24	1	6,24	1	6,24	6,24	1	6,24
149	149	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	ТЕРм08-02-405-01	100 м	543,39	0,005	2,72	0,005	2,72	2,72	0,005	2,72
150	150	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	ТЕРм08-02-144-02	100 шт.	128,99	0,06	7,74	0,06	7,74	7,74	0,06	7,74
151	151	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	1	4,29	1	4,29	4,29	1	4,29
152	152	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	1	77,53	1	77,53	77,53	1	77,53
Раздел 18. Материалы. ТП-174 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 75 (Гадыльшин А.Ю.)												
153	153	Автомат 1п 63А	Текущие цены	шт.	25,75	1	25,75	1	25,75	25,75	1	25,75
154	154	Автомат 2п 50А	Текущие цены	шт.	52,15	1	52,15	1	52,15	52,15	1	52,15
155	155	Гофра ПВХ ф25мм	Текущие цены	м	2,37	16	37,92	16	37,92	37,92	16	37,92
156	156	Зажим анкерный РС 63	Текущие цены	шт.	7,88	1	7,88	1	7,88	7,88	1	7,88
157	157	Зажим ответвительный соед. NTD 101	Текущие цены	шт.	15,3	2	30,6	2	30,6	30,6	2	30,6
158	158	Корпус защитный КДЕ-1 с динрейкой	Текущие цены	шт.	64,2	1	64,2	1	64,2	64,2	1	64,2
159	159	Лента бандажная	Текущие цены	м	5,52	3	16,56	3	16,56	16,56	3	16,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160	160	Наконечник НШВИ 6	Текущие цены	шт.	0,35	6	2,1	6	2,1	2,1	6	2,1
161	161	Провод ПВ-3 1*6	Текущие цены	шт.	9,77	0,5	4,89	0,5	4,89	4,89	0,5	4,89
162	162	СИП-4 2*16	Текущие цены	м	5,71	18	102,78	18	102,78	102,78	18	102,78
163	163	Скрепа для ленты НС-20-Т	Текущие цены	шт.	1,64	2	3,28	2	3,28	3,28	2	3,28
164	164	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	Текущие цены	шт.	3,53	5	17,65	5	17,65	17,65	5	17,65
165	165	Эл. счётчик Меркурий 203.2T LBO № 45065390	Текущие цены	шт.	723,03	1	723,03	1	723,03	723,03	1	723,03
			Итого:				4168444,45		4168444,45	4168444,45		4168444,45
			Материалы:				3316709,46		3316709,46	3316709,46		3316709,46
			Машины и механизмы:				176258,98		176258,98	176258,98		176258,98
			ФОТ:				711880,27		711880,27	711880,27		711880,27
			Накладные расходы:				596565,88		596565,88	596565,88		596565,88
			Сметная прибыль:				377552,12		377552,12	377552,12		377552,12
			Итого до начисления лимитированных затрат:				5142562,45		5142562,45	5142562,45		5142562,45
			Всего:				**6171074,94**		**6171074,94**	**6171074,94**		**6171074,94**

Начальник участка ПЭЭ АО "УЭС" _____ Н.З.Махмутова