Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2022
Объект - Создание системы АСКУЭ счётчики трёхфазные косвенного включения

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
4	30.12.2022	10.01.2022	30.12.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 121 010,41 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ТП-130														
1	**ТЕРм08-03-600-02**	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1 шт.	1	3,28	2,63	0,65	0,05	3,28	2,63	0,65	0,05	0,21 0,21	0,003 0
2	**ТЕРм08-01-053-01**	Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ *Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3*	1 шт.	2	12,13	8,87	3,26	0,28	24,26	17,74	6,52	0,56	0,729 1,46	0,018 0,04
3	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7 0,7	0,01 0,01
4	**ТЕРм08-01-053-01**	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	2	58,89	29,55	10,89	0,93	117,78	59,10	21,78	1,86	2,43 4,86	0,06 0,12
5	**ТЕРм11-06-002-01**	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,07	143,45	129,97			10,04	9,10			9,27 0,65	0 0
6	**ТЕРм08-02-144-02**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,2	128,99	126,46			25,80	25,29			10,4 2,08	0 0
7	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
8	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 2. Материалы. ТП-130														
9	**Текущие цены**	Меркурий 234 ARTM-00 (03) PB.G №33713458	шт.	1	2 231,99 14463,27/к				2 231,99				0 0	0 0
10	**Текущие цены**	Трансформатор тока ТПЛ-10-М-0,5S	шт.	2	5 722,74 37083,34/к				11 445,48				0 0	0 0
11	**Текущие цены**	Провод ПВС 3*2,5	м	5	11,06 71,65/к				55,30				0 0	0 0
12	**Текущие цены**	Провод ПУГВ 6,0	м	2	7,03 45,53/к				14,06				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ 4	шт.	10	0,39 2,50/к				3,90				0 0	0 0
14	**Текущие цены**	Наконечник НВИ 5,5	шт.	10	0,62 4,00/к				6,20				0 0	0 0
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									14 031,53	204,38	31,10	2,63	14,16	0,17
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									14 239,92	275,92	41,99	3,55	19,12	0,23
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									94 835,99	4 293,32	328,05	55,24	19,12	0,23
Накладные расходы									3 600,60					
Сметная прибыль									2 405,42					
Итоги по акту:														
Итого Монтажные работы									97 503,23				13,85	0,23
Итого Прочие затраты									3 338,78				5,27	
Итого									100 842,01				19,12	0,23
В том числе:														
Материалы									90 214,62					
Машины и механизмы									328,05					
ФОТ									4 348,56					
Накладные расходы									3 600,60					
Сметная прибыль									2 405,42					
НДС 20%									20 168,40					
ВСЕГО по акту									**121 010,41**				**19,12**	**0,23**

Составил: Инженер сметчик_____Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер_____А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка ПЭЭ АО "УЭС" _____ Н.З.Махмутова
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС" _____Ф.Ф.Давлетгареев
(должность, подпись, расшифровка)