Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	322006
Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка: Инвестиционная программа 2022 (наименование, адрес)		
Объект: Создание системы АСКУЭ счётчики трёхфазные косвенного включения (наименование)		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства

на Создание системы АСКУЭ счётчики трёхфазные косвенного включения
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 121,010 тыс. руб.

Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова
должность подпись расшифровка подписи

Проверил Главный инженер А.А.Самигуллин
должность подпись расшифровка подписи

Номер		Конструктивные элементы и видыработ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ				
								январь-декабрь 2022 года			ИТОГО	
п.п.	поз. по смете							количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП-130												
1	1	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	ТЕРм08-03-600-02	1 шт.	3,28	1	3,28	1	3,28	3,28	1	3,28
2	2	Демонтаж. Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	ТЕРм08-01-053-01	1 шт.	12,13	2	24,26	2	24,26	24,26	2	24,26
3	3	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	ТЕРм08-03-600-02	1 шт.	11,62	1	11,62	1	11,62	11,62	1	11,62
4	4	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	ТЕРм08-01-053-01	1 шт.	58,89	2	117,78	2	117,78	117,78	2	117,78
5	5	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	ТЕРм11-06-002-01	100 м	143,45	0,07	10,04	0,07	10,04	10,04	0,07	10,04
6	6	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	ТЕРм08-02-144-02	100 шт.	128,99	0,2	25,8	0,2	25,8	25,8	0,2	25,8
7	7	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	1	4,29	1	4,29	4,29	1	4,29
8	8	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	1	77,53	1	77,53	77,53	1	77,53
Раздел 2. Материалы. ТП-130												
9	9	Меркурий 234 ARTM-00 (03) PB.G №33713458	Текущие цены	шт.	2231,99	1	2231,99	1	2231,99	2231,99	1	2231,99
10	10	Трансформатор тока ТПЛ-10-М-0,5S	Текущие цены	шт.	5722,74	2	11445,48	2	11445,48	11445,48	2	11445,48
11	11	Провод ПВС 3*2,5	Текущие цены	м	11,06	5	55,3	5	55,3	55,3	5	55,3
12	12	Провод ПУГВ 6,0	Текущие цены	м	7,03	2	14,06	2	14,06	14,06	2	14,06
13	13	Наконечник НШВИ 4	Текущие цены	шт.	0,39	10	3,9	10	3,9	3,9	10	3,9
14	14	Наконечник НВИ 5,5	Текущие цены	шт.	0,62	10	6,2	10	6,2	6,2	10	6,2
		Итого:					94835,99		94835,99	94835,99		94835,99
		Материалы:					90214,62		90214,62	90214,62		90214,62
		Машины и механизмы:					328,05		328,05	328,05		328,05
		ФОТ:					4348,56		4348,56	4348,56		4348,56
		Накладные расходы:					3600,6		3600,6	3600,6		3600,6
		Сметная прибыль:					2405,42		2405,42	2405,42		2405,42
		Итого до начисления лимитированных затрат:					100842,01		100842,01	100842,01		100842,01
		Всего:					**121010,41**		**121010,41**	**121010,41**		**121010,41**

Начальник участка ПЭЭ АО "УЭС" _____ Н.З.Махмутова