Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	0322005
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	по ОКПО	
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная прграмма 2022
Объект - Создание системы АСКУЭ счётчики трёхфазные полукосвенного включения

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	30.12.2022	10.01.2022	30.12.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 187 299,82 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ТП-17														
1	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	2	11,62	8,78	2,15	0,16	23,24	17,56	4,30	0,32	0,7 1,4	0,01 0,02
2	**ТЕРм08-01-053-01**	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	3	58,89	29,55	10,89	0,93	176,67	88,65	32,67	2,79	2,43 7,29	0,06 0,18
3	**ТЕРм08-02-144-03**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,2	150,83	147,87			30,17	29,57			12,16 2,43	0 0
4	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	2	4,29	4,21			8,58	8,42			0,3 0,6	0 0
5	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2	77,53	77,53			155,06	155,06			3,9 7,8	0 0
Раздел 2. Материалы. ТП-17														
6	**Текущие цены**	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.L2 №45253530	шт.	1	1 724,54 11175,00/к				1 724,54				0 0	0 0
7	**Текущие цены**	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R №45488810	шт.	1	1 445,09 9364,18/к				1 445,09				0 0	0 0
8	**Текущие цены**	Трансформатор тока ТТИ-30 200/5 №34450, 34482, 9434	шт.	3	90,87 588,81/к				272,61				0 0	0 0
9	**Текущие цены**	DIN-рейка оцинкованная	шт.	2	1,52 9,87/к				3,04				0 0	0 0
10	**Текущие цены**	Наконечник НШП-16	шт.	20	2,45 15,87/к				49,00				0 0	0 0
11	**Текущие цены**	Пломба пластиковая РОТОР-2	шт.	9	1,16 7,54/к				10,44				0 0	0 0
Раздел 3. ТП-30														
12	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7 0,7	0,01 0,01
13	**ТЕРм08-01-053-01**	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	3	58,89	29,55	10,89	0,93	176,67	88,65	32,67	2,79	2,43 7,29	0,06 0,18
14	**ТЕРм11-06-002-01**	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,09	143,45	129,97			12,91	11,70			9,27 0,83	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕРм08-02-144-01	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	100 шт.	0,1	119,07	116,74			11,91	11,67			9,6 0,96	0 0
16	ТЕРм08-02-144-02	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,1	128,99	126,46			12,90	12,65			10,4 1,04	0 0
17	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
18	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 4. Материалы. ТП-30														
19	Текущие цены	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R (№44879598)	шт.	1	1 445,09 9364,17/к				1 445,09				0 0	0 0
20	Текущие цены	Трансформатор тока 100/5 (№07062634, №07062635)	шт.	2	73,19 474,26/к				146,38				0 0	0 0
21	Текущие цены	Трансформатор тока 100/5 (№524147)	шт.	1	90,02 583,33/к				90,02				0 0	0 0
22	Текущие цены	Наконечник НШВИ 2,5	шт.	10	0,31 2,00/к				3,10				0 0	0 0
23	Текущие цены	Наконечник НШВИ 5,5-5	шт.	10	0,62 4,00/к				6,20				0 0	0 0
24	Текущие цены	Провод ПВС 3*2,5	м	6	11,06 71,65/к				66,36				0 0	0 0
25	Текущие цены	Провод ПуГВ 6,0	м	3	7,03 45,53/к				21,09				0 0	0 0
26	Текущие цены	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт	5	3,14 20,33/к				15,70				0 0	0 0
Раздел 5. ТП-304														
27	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7 0,7	0,01 0,01
28	ТЕРм08-01-053-01	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	3	58,89	29,55	10,89	0,93	176,67	88,65	32,67	2,79	2,43 7,29	0,06 0,18
29	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
30	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 6. Материалы. ТП-304														
31	Текущие цены	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	шт.	1	1 445,09 9364,17/к				1 445,09				0 0	0 0
32	Текущие цены	Трансформатор тока ТТИ-30 200/5	шт.	3	90,87 588,81/к				272,61				0 0	0 0
Раздел 7. ТП-305														
33	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7 0,7	0,01 0,01
34	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
35	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 8. Материалы. ТП-305														
36	Текущие цены	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	шт.	1	1 445,09 9364,17/к				1 445,09				0 0	0 0
Раздел 9. ТП-306														
37	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7 0,7	0,01 0,01
38	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
39	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 10. Материалы. ТП-306														
40	Текущие цены	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	шт.	1	1 445,09 9364,17/к				1 445,09				0 0	0 0
Раздел 11. ТП-322														
41	ТЕРм08-03-600-02	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные *Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для*	1 шт.	1	3,28	2,63	0,65	0,05	3,28	2,63	0,65	0,05	0,21 0,21	0,003 0
42	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7 0,7	0,01 0,01
43	ТЕРм08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,08	150,83	147,87			12,07	11,83			12,16 0,97	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44	ТЕРм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,05	143,45	129,97			7,17	6,50			9,27 0,46	0 0
45	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
46	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 12. Материалы. ТП-322														
47	**Текущие цены**	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	шт.	1	1 972,09 12779,17/к				1 972,09				0 0	0 0
48	**Текущие цены**	Наконечник НШП-16	шт.	8	4,57 29,59/к				36,56				0 0	0 0
49	**Текущие цены**	Провод ПВ-3 1*10	м	3	13,89 90,00/к				41,67				0 0	0 0
50	**Текущие цены**	СИП-4 4*16	м	2	13,16 85,25/к				26,32				0 0	0 0
Раздел 13. РП-7														
51	ТЕРм08-03-600-02	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	2	11,62	8,78	2,15	0,16	23,24	17,56	4,30	0,32	0,7 1,4	0,01 0,02
52	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	2	4,29	4,21			8,58	8,42			0,3 0,6	0 0
53	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	2	77,53	77,53			155,06	155,06			3,9 7,8	0 0
Раздел 14. Материалы. РП-7														
54	**Текущие цены**	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	шт.	1	1 972,09 12779,16/к				1 972,09				0 0	0 0
55	**Текущие цены**	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	шт.	1	1 972,09 12779,17/к				1 972,09				0 0	0 0
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									17 388,74	1 167,18	118,01	9,86	72,87	0,63
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									17 403,68	1 167,18	118,01	9,86	72,87	0,63
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									127 657,17	22 293,14	916,22	188,33	72,87	0,63
Накладные расходы									17 198,48					
Сметная прибыль									11 227,53					
Итоги по акту:														
Итого Строительные работы									241,25					
Итого Монтажные работы									128 520,74				37,77	0,63
Итого Прочие затраты									27 321,19				35,1	
Итого									156 083,18				72,87	0,63
В том числе:														
Материалы									104 447,81					
Машины и механизмы									916,22					
ФОТ									22 481,47					
Накладные расходы									17 198,48					
Сметная прибыль									11 227,53					
НДС 20%									31 216,64					
ВСЕГО по акту									**187 299,82**				**72,87**	**0,63**

Составил: Инженер сметчик_____Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер_____А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка ПЭЭ АО "УЭС"_____Н.З.Махмутова
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС"_____Ф.Ф.Давлетгареев
(должность, подпись, расшифровка)