Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	322006
Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Стройка: Инвестиционная программа 2022		
наименование, адрес		
Объект: Создание системы АСКУЭ счётчики трёхфазные полукосвенного включения		
наименование		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства

на Создание системы АСКУЭ счётчики трёхфазные полукосвенного включения
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 187,300 тыс. руб.

Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова
должность подпись расшифровка подписи

Проверил Главный инженер А.А.Самигуллин
должность подпись расшифровка подписи

Номер		Конструктивные элементы и видыработ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ				
								январь-декабрь 2022 года			ИТОГО	
п.п.	поз. по смете							количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. ТП-17												
1	1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	ТЕРм08-03-600-02	1 шт.	11,62	2	23,24	2	23,24	23,24	2	23,24
2	2	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	ТЕРм08-01-053-01	1 шт.	58,89	3	176,67	3	176,67	176,67	3	176,67
3	3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	ТЕРм08-02-144-03	100 шт.	150,83	0,2	30,17	0,2	30,17	30,17	0,2	30,17
4	4	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	2	8,58	2	8,58	8,58	2	8,58
5	5	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	2	155,06	2	155,06	155,06	2	155,06
Раздел 2. Материалы. ТП-17												
6	6	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.L2 №45253530	Текущие цены	шт.	1724,54	1	1724,54	1	1724,54	1724,54	1	1724,54
7	7	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R №45488810	Текущие цены	шт.	1445,09	1	1445,09	1	1445,09	1445,09	1	1445,09
8	8	Трансформатор тока ТТИ-30 200/5 №34450, 34482, 9434	Текущие цены	шт.	90,87	3	272,61	3	272,61	272,61	3	272,61
9	9	DIN-рейка оцинкованная	Текущие цены	шт.	1,52	2	3,04	2	3,04	3,04	2	3,04
10	10	Наконечник НШП-16	Текущие цены	шт.	2,45	20	49	20	49	49	20	49
11	11	Пломба пластиковая РОТОР-2	Текущие цены	шт.	1,16	9	10,44	9	10,44	10,44	9	10,44
Раздел 3. ТП-30												
12	12	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	ТЕРм08-03-600-02	1 шт.	11,62	1	11,62	1	11,62	11,62	1	11,62
13	13	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	ТЕРм08-01-053-01	1 шт.	58,89	3	176,67	3	176,67	176,67	3	176,67
14	14	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	ТЕРм11-06-002-01	100 м	143,45	0,09	12,91	0,09	12,91	12,91	0,09	12,91
15	15	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2	ТЕРм08-02-144-01	100 шт.	119,07	0,1	11,91	0,1	11,91	11,91	0,1	11,91
16	16	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	ТЕРм08-02-144-02	100 шт.	128,99	0,1	12,9	0,1	12,9	12,9	0,1	12,9
17	17	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	1	4,29	1	4,29	4,29	1	4,29
18	18	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	1	77,53	1	77,53	77,53	1	77,53
Раздел 4. Материалы. ТП-30												
19	19	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R (№44879598)	Текущие цены	шт.	1445,09	1	1445,09	1	1445,09	1445,09	1	1445,09
20	20	Трансформатор тока 100/5 (№07062634, №07062635)	Текущие цены	шт.	73,19	2	146,38	2	146,38	146,38	2	146,38
21	21	Трансформатор тока 100/5 (№524147)	Текущие цены	шт.	90,02	1	90,02	1	90,02	90,02	1	90,02
22	22	Наконечник НШВИ 2,5	Текущие цены	шт.	0,31	10	3,1	10	3,1	3,1	10	3,1
23	23	Наконечник НШВИ 5,5-5	Текущие цены	шт.	0,62	10	6,2	10	6,2	6,2	10	6,2
24	24	Провод ПВС 3*2,5	Текущие цены	м	11,06	6	66,36	6	66,36	66,36	6	66,36
25	25	Провод ПуГВ 6,0	Текущие цены	м	7,03	3	21,09	3	21,09	21,09	3	21,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	Текущие цены	шт	3,14	5	15,7	5	15,7	15,7	5	15,7
Раздел 5. ТП-304												
27	27	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	ТЕРм08-03-600-02	1 шт.	11,62	1	11,62	1	11,62	11,62	1	11,62
28	28	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	ТЕРм08-01-053-01	1 шт.	58,89	3	176,67	3	176,67	176,67	3	176,67
29	29	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	1	4,29	1	4,29	4,29	1	4,29
30	30	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	1	77,53	1	77,53	77,53	1	77,53
Раздел 6. Материалы. ТП-304												
31	31	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	Текущие цены	шт.	1445,09	1	1445,09	1	1445,09	1445,09	1	1445,09
32	32	Трансформатор тока ТТИ-30 200/5	Текущие цены	шт.	90,87	3	272,61	3	272,61	272,61	3	272,61
Раздел 7. ТП-305												
33	33	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	ТЕРм08-03-600-02	1 шт.	11,62	1	11,62	1	11,62	11,62	1	11,62
34	34	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	1	4,29	1	4,29	4,29	1	4,29
35	35	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	1	77,53	1	77,53	77,53	1	77,53
Раздел 8. Материалы. ТП-305												
36	36	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	Текущие цены	шт.	1445,09	1	1445,09	1	1445,09	1445,09	1	1445,09
Раздел 9. ТП-306												
37	37	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	ТЕРм08-03-600-02	1 шт.	11,62	1	11,62	1	11,62	11,62	1	11,62
38	38	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	1	4,29	1	4,29	4,29	1	4,29
39	39	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	1	77,53	1	77,53	77,53	1	77,53
Раздел 10. Материалы. ТП-306												
40	40	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	Текущие цены	шт.	1445,09	1	1445,09	1	1445,09	1445,09	1	1445,09
Раздел 11. ТП-322												
41	41	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	ТЕРм08-03-600-02	1 шт.	3,28	1	3,28	1	3,28	3,28	1	3,28
42	42	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	ТЕРм08-03-600-02	1 шт.	11,62	1	11,62	1	11,62	11,62	1	11,62
43	43	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	ТЕРм08-02-144-03	100 шт.	150,83	0,08	12,07	0,08	12,07	12,07	0,08	12,07
44	44	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	ТЕРм11-06-002-01	100 м	143,45	0,05	7,17	0,05	7,17	7,17	0,05	7,17
45	45	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	1	4,29	1	4,29	4,29	1	4,29
46	46	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	1	77,53	1	77,53	77,53	1	77,53
Раздел 12. Материалы. ТП-322												
47	47	Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	Текущие цены	шт.	1972,09	1	1972,09	1	1972,09	1972,09	1	1972,09
48	48	Наконечник НШП-16	Текущие цены	шт.	4,57	8	36,56	8	36,56	36,56	8	36,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	49	Провод ПВ-3 1*10	Текущие цены	м	13,89	3	41,67	3	41,67	41,67	3	41,67
50	50	СИП-4 4*16	Текущие цены	м	13,16	2	26,32	2	26,32	26,32	2	26,32
Раздел 13. РП-7												
51	51	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	ТЕРм08-03-600-02	1 шт.	11,62	2	23,24	2	23,24	23,24	2	23,24
52	52	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	ТЕРм10-03-002-14	1 плата	4,29	2	8,58	2	8,58	8,58	2	8,58
53	53	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	ТЕРп02-02-002-01	1 функция	77,53	2	155,06	2	155,06	155,06	2	155,06
Раздел 14. Материалы. РП-7												
54	54	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	Текущие цены	шт.	1972,09	1	1972,09	1	1972,09	1972,09	1	1972,09
55	55	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM2-03 PBR.R	Текущие цены	шт.	1972,09	1	1972,09	1	1972,09	1972,09	1	1972,09
		Итого:					127657,17		127657,17	127657,17		127657,17
		Материалы:					104447,81		104447,81	104447,81		104447,81
		Машины и механизмы:					916,22		916,22	916,22		916,22
		ФОТ:					22481,47		22481,47	22481,47		22481,47
		Накладные расходы:					17198,48		17198,48	17198,48		17198,48
		Сметная прибыль:					11227,53		11227,53	11227,53		11227,53
		Итого до начисления лимитированных затрат:					156083,18		156083,18	156083,18		156083,18
		Всего:					**187299,82**		**187299,82**	**187299,82**		**187299,82**

Начальник участка ПЭЭ АО "УЭС" _____ Н.З.Махмутова