Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2022
Объект - Создание системы АСКУЭ счётчики трёхфазные прямого включения

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	30.12.2022	10.01.2022	30.12.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 8 020 373,36 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ТП-17														
1	**ТЕР33-04-041-03**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	6	15,03	10,64	4,39		90,18	63,84	26,34		1,03 6,18	0 0
2	**ТЕР33-04-013-03**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	6	190,17	38,08	144,27	16,66	1 141,02	228,48	865,62	99,96	3,32 19,92	1,37 8,22
3	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,74	241,68	176,47	45,93		178,84	130,59	33,99		15,2 11,25	0 0
4	**ТЕРм08-02-412-04**	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,74	157,73	106,53	12,92	0,98	116,72	78,83	9,56	0,73	8,96 6,63	0,06 0,04
5	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	7	21,11	14,30	2,79	0,16	147,77	100,10	19,53	1,12	1,14 7,98	0,01 0,07
6	**ТЕРм08-03-600-02**	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего*	1 шт.	3	3,28	2,63	0,65	0,05	9,84	7,89	1,95	0,15	0,21 0,63	0,003 0,01
7	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	3	11,62	8,78	2,15	0,16	34,86	26,34	6,45	0,48	0,7 2,1	0,01 0,03
8	**ТЕРм08-02-144-03**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,54	150,83	147,87			81,45	79,85			12,16 6,57	0 0
9	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	9	4,29	4,21			38,61	37,89			0,3 2,7	0 0
10	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	9	77,53	77,53			697,77	697,77			3,9 35,1	0 0
Раздел 2. Материалы. ТП-17														
11	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	90	11,91 77,200/к				1 071,90				0 0	0 0
12	**Текущие цены**	Гофра ПВХ 32мм	м	50	6,02 39,00/к				301,00				0 0	0 0
13	**Текущие цены**	Корпус КВУ-3	шт	1	213,73 1385,00/к				213,73				0 0	0 0
14	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	36	9,58 62,11/к				344,88				0 0	0 0
15	**Текущие цены**	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 234 ARTM-01 POB L2 №45056617	шт.	1	1 373,52 8900,44/к				1 373,52				0 0	0 0
16	**Текущие цены**	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 234 ARTM-01 PBR L2 №40728121	шт.	1	1 468,59 9516,47/к				1 468,59				0 0	0 0
17	**Текущие цены**	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный Меркурий 234 ARTM-01 POBR L2 №45041639	шт.	1	1 658,72 10748,51/к				1 658,72				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
18	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 (№46136157, 46108180, 46136160)	шт.	3	2 009,86 13023,87/к				6 029,58				0 0	0 0
19	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 (№45041627, 44009111, 44009210)	шт.	3	1 841,16 11930,70/к				5 523,48				0 0	0 0
20	**Текущие цены**	Лента бандажная	м	22	5,52 35,75/к				121,44				0 0	0 0
21	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	18	0,99 6,44/к				17,82				0 0	0 0
22	**Текущие цены**	Наконечник НШП-16	шт.	54	2,45 15,87/к				132,30				0 0	0 0
23	**Текущие цены**	Пломба пластиковая РОТОР-2	шт.	9	1,16 7,54/к				10,44				0 0	0 0
Раздел 3. ТП-153														
24	**ТЕР33-04-041-03**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	46	15,03	10,64	4,39		691,38	489,44	201,94		1,03 47,38	0 0
25	**ТЕР33-04-013-03**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	46	190,17	38,08	144,27	16,66	8 747,82	1 751,68	6 636,42	766,36	3,32 152,72	1,37 63,02
26	**ТЕРм08-02-144-03**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	3,68	724,90	147,87	574,07	73,93	2 667,63	544,16	2 112,58	272,06	12,16 44,75	0 0
27	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	46	44,67	8,78	35,20	4,42	2 054,82	403,88	1 619,20	203,32	0,7 32,2	0,01 0,46
28	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	46	4,29	4,21			197,34	193,66			0,3 13,8	0 0
29	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	46	77,53	77,53			3 566,38	3 566,38			3,9 179,4	0 0
Раздел 4. Материалы. ТП-153														
30	**Текущие цены**	Эл. счетчик Меркурий 238 F04	шт.	46	3 337,45 21626,67/к				153 522,70				0 0	0 0
31	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт	46	8,03 52,04/к				369,38				0 0	0 0
32	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645 N	шт	176	16,39 106,18/к				2 884,64				0 0	0 0
33	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	36	15,02 97,35/к				540,72				0 0	0 0
34	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	148	7,35 47,63/к				1 087,80				0 0	0 0
35	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НША16-14	шт.	360	3,69 23,93/к				1 328,40				0 0	0 0
36	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	132	13,16 85,25/к				1 737,12				0 0	0 0
37	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	136	1,69 10,96/к				229,84				0 0	0 0
38	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	м	8	3,35 21,71/к				26,80				0 0	0 0
Раздел 5. ТП-174														
39	**ТЕР33-04-041-03**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	36	15,03	10,64	4,39		541,08	383,04	158,04		1,03 37,08	0 0
40	**ТЕР33-04-013-03**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	36	190,17	38,08	144,27	16,66	6 846,12	1 370,88	5 193,72	599,76	3,32 119,52	1,37 49,32
41	**ТЕРм08-02-144-03**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	2,88	724,90	147,87	574,07	73,93	2 087,71	425,87	1 653,32	212,92	12,16 35,02	0 0
42	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	36	4,29	4,21			154,44	151,56			0,3 10,8	0 0
43	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	36	77,53	77,53			2 791,08	2 791,08			3,9 140,4	0 0
44	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	36	44,67	8,78	35,20	4,42	1 608,12	316,08	1 267,20	159,12	0,7 25,2	0,01 0,36
Раздел 6. Материалы. ТП-174														
45	**Текущие цены**	Эл. счетчик Меркурий 238 F04	шт.	36	3 337,45 21626,67/к				120 148,20				0 0	0 0
46	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт	36	8,03 52,04/к				289,08				0 0	0 0
47	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645 N	шт	124	16,39 106,18/к				2 032,36				0 0	0 0
48	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645	шт	20	15,02 97,35/к				300,40				0 0	0 0
49	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	72	7,35 47,63/к				529,20				0 0	0 0
50	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НША16-14	шт.	272	3,69 23,93/к				1 003,68				0 0	0 0
51	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	92	13,16 85,25/к				1 210,72				0 0	0 0
52	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	18	1,68 10,89/к				30,24				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	80	1,69 10,96/к				135,20				0 0	0 0
54	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	м	3	3,35 21,71/к				10,05				0 0	0 0
Раздел 7. ТП-177														
55	**ТЕР33-04-041-03**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	41	15,03	10,64	4,39		616,23	436,24	179,99		1,03 42,23	0 0
56	**ТЕР33-04-013-03**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	41	190,17	38,08	144,27	16,66	7 796,97	1 561,28	5 915,07	683,06	3,32 136,12	1,37 56,17
57	**ТЕРм08-02-144-03**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	2,32	724,90	147,87	574,07	73,93	1 681,77	343,06	1 331,84	171,52	12,16 28,21	0 0
58	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	41	4,29	4,21			175,89	172,61			0,3 12,3	0 0
59	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	41	77,53	77,53			3 178,73	3 178,73			3,9 159,9	0 0
60	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	41	44,67	8,78	35,20	4,42	1 831,47	359,98	1 443,20	181,22	0,7 28,7	0,01 0,41
Раздел 8. Материалы. ТП-177														
61	**Текущие цены**	Эл. счетчик Меркурий 238 F04	шт.	41	3 337,45 21626,67/к				136 835,45				0 0	0 0
62	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645 N	шт	82	16,39 106,18/к				1 343,98				0 0	0 0
63	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	123	7,35 47,63/к				904,05				0 0	0 0
64	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НША16-14	шт.	232	3,69 23,93/к				856,08				0 0	0 0
65	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	37,5	13,16 85,25/к				493,50				0 0	0 0
66	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	123	1,69 10,96/к				207,87				0 0	0 0
Раздел 9. ТП-180														
67	**ТЕР33-04-041-03**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	9	15,03	10,64	4,39		135,27	95,76	39,51		1,03 9,27	0 0
68	**ТЕР33-04-013-03**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	9	190,17	38,08	144,27	16,66	1 711,53	342,72	1 298,43	149,94	3,32 29,88	1,37 12,33
69	**ТЕРм08-02-144-03**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,64	724,90	147,87	574,07	73,93	463,94	94,64	367,40	47,32	12,16 7,78	0 0
70	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	9	44,67	8,78	35,20	4,42	402,03	79,02	316,80	39,78	0,7 6,3	0,01 0,09
71	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	9	4,29	4,21			38,61	37,89			0,3 2,7	0 0
72	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	9	77,53	77,53			697,77	697,77			3,9 35,1	0 0
Раздел 10. Материалы. ТП-180														
73	**Текущие цены**	Эл. счетчик Меркурий 238 F04	шт.	9	3 337,45 21626,67/к				30 037,05				0 0	0 0
74	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт	9	8,03 52,04/к				72,27				0 0	0 0
75	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645 N	шт	18	16,39 106,18/к				295,02				0 0	0 0
76	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	27	7,35 47,63/к				198,45				0 0	0 0
77	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НША16-14	шт.	64	3,69 23,93/к				236,16				0 0	0 0
78	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	37,5	13,16 85,25/к				493,50				0 0	0 0
79	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20	шт	27	1,69 10,96/к				45,63				0 0	0 0
Раздел 11. ТП-304														
80	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7 0,7	0,01 0,01
81	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
82	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 12. Материалы. ТП-304														
83	**Текущие цены**	Меркурий 234 ARTM-01 POBR.L	шт.	1	1 468,59 9516,46/к				1 468,59				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 13. ТП-305														
84	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7 0,7	0,01 0,01
85	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
86	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 14. Материалы. ТП-305														
87	**Текущие цены**	Меркурий 234 ARTM-01 POBR.L2	шт.	1	1 468,59 9516,47/к				1 468,59				0 0	0 0
Раздел 15. ТП-306														
88	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7 0,7	0,01 0,01
89	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
90	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 16. Материалы. ТП-306														
91	**Текущие цены**	Меркурий 234 ARTM-01 POBR.L2	шт.	1	1 468,59 9516,46/к				1 468,59				0 0	0 0
Раздел 17. ТП-322														
92	**ТЕРм08-03-600-02**	Демонтаж. Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)*	1 шт.	8	3,28	2,63	0,65	0,05	26,24	21,04	5,20	0,40	0,21 1,68	0,003 0,02
93	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	8	11,62	8,78	2,15	0,16	92,96	70,24	17,20	1,28	0,7 5,6	0,01 0,08
94	**ТЕРм08-03-526-02**	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	3	81,00	27,91	3,82	0,16	243,00	83,73	11,46	0,48	2,32 6,96	0,01 0,03
95	**ТЕРм08-02-144-03**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	1,32	150,83	147,87			199,10	195,19			12,16 16,05	0 0
96	**ТЕРм11-06-002-01**	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,3	143,45	129,97			43,04	38,99			9,27 2,78	0 0
97	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	8	4,29	4,21			34,32	33,68			0,3 2,4	0 0
98	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	8	77,53	77,53			620,24	620,24			3,9 31,2	0 0
Раздел 18. Материалы. ТП-322														
99	**Текущие цены**	Эл. счетчик Меркурий 234 ARTV2-01 POBR.L2	шт.	8	2 573,04 16673,33/к				20 584,32				0 0	0 0
100	**Текущие цены**	Автомат 3п на 40А	шт	3	33,52 217,19/к				100,56				0 0	0 0
101	**Текущие цены**	Наконечник кабельный ТА 16-18-5,4	шт	20	1,82 11,81/к				36,40				0 0	0 0
102	**Текущие цены**	Наконечник медный ТМЛ-10-8-5	м	30	3,23 20,90/к				96,90				0 0	0 0
103	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ 10	шт	50	0,51 3,28/к				25,50				0 0	0 0
104	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НША16-14	шт.	20	3,69 23,93/к				73,80				0 0	0 0
105	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НШП16	шт.	12	4,57 29,59/к				54,84				0 0	0 0
106	**Текущие цены**	Провод ПВ-3 1*10	м	27	13,89 90,00/к				375,03				0 0	0 0
107	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	3	13,16 85,25/к				39,48				0 0	0 0
Раздел 19. РП-4														
108	**ТЕР33-04-041-03**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 4	1 ответвление	16	15,03	10,64	4,39		240,48	170,24	70,24		1,03 16,48	0 0
109	**ТЕР33-04-013-03**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	16	190,17	38,08	144,27	16,66	3 042,72	609,28	2 308,32	266,56	3,32 53,12	1,37 21,92
110	**ТЕРм08-02-144-03**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	1,76	724,90	147,87	574,07	73,93	1 275,82	260,25	1 010,36	130,12	12,16 21,4	0 0
111	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	16	4,29	4,21			68,64	67,36			0,3 4,8	0 0
112	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	16	77,53	77,53			1 240,48	1 240,48			3,9 62,4	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
113	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	16	44,67	8,78	35,20	4,42	714,72	140,48	563,20	70,72	0,7 11,2	0,01 0,16
Раздел 20. Материалы. РП-4														
114	**Текущие цены**	Эл. счетчик Меркурий 238 F04	шт.	16	3 337,45 21626,67/к				53 399,20				0 0	0 0
115	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP 645 N	шт	64	16,39 106,18/к				1 048,96				0 0	0 0
116	**Текущие цены**	Монтажная лента ЛБН	м	32	7,35 47,63/к				235,20				0 0	0 0
117	**Текущие цены**	Наконечник штифтовой НША16-14	шт.	176	3,69 23,93/к				649,44				0 0	0 0
118	**Текущие цены**	Провод СИП-4 4*16	м	40	13,16 85,25/к				526,40				0 0	0 0
119	**Текущие цены**	Трубка термоусадочная	упак.	0,5	9,88 64,00/к				4,94				0 0	0 0
Раздел 21. РП-7														
120	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,31	241,68	176,47	45,93		74,92	54,71	14,24		15,2 4,71	0 0
121	**ТЕРм08-02-412-04**	Затягивание провода в проложенные трубы и рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,31	157,73	106,53	12,92	0,98	48,90	33,02	4,01	0,30	8,96 2,78	0,06 0,02
122	**ТЕРм11-06-002-01**	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	1,19	143,45	129,97			170,71	154,66			9,27 11,03	0 0
123	**ТЕРм08-02-144-02**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,5	128,99	126,46			64,50	63,23			10,4 5,2	0 0
124	**ТЕРм08-03-673-04**	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	78,22	29,72	44,53	3,82	78,22	29,72	44,53	3,82	2,37 2,37	0,29 0,29
125	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
126	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	9	11,62	8,78	2,15	0,16	104,58	79,02	19,35	1,44	0,7 6,3	0,01 0,09
127	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	9	4,29	4,21			38,61	37,89			0,3 2,7	0 0
128	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	9	77,53	77,53			697,77	697,77			3,9 35,1	0 0
Раздел 22. Материалы. РП-7														
129	**Текущие цены**	Гофра ф32мм	м	31	3,35 21,72/к				103,85				0 0	0 0
130	**Текущие цены**	Изолента	шт	3	5,02 32,56/к				15,06				0 0	0 0
131	**Текущие цены**	Клипсы	шт.	32	0,56 3,64/к				17,92				0 0	0 0
132	**Текущие цены**	КДЕ-3	шт	1	99,69 646,00/к				99,69				0 0	0 0
133	**Текущие цены**	Корпус металлический ЩМПг-160.80.40	шт	1	3 279,32 21250,00/к				3 279,32				0 0	0 0
134	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ-6	шт	44	0,35 2,29/к				15,40				0 0	0 0
135	**Текущие цены**	Провод ПВ-3 6.0	м	136	9,77 63,33/к				1 328,72				0 0	0 0
136	**Текущие цены**	Термотрубка ф10 1м	м	30	2,78 18,00/к				83,40				0 0	0 0
137	**Текущие цены**	Хомут пластик. 300мм	шт	44	0,39 2,50/к				17,16				0 0	0 0
138	**Текущие цены**	Эл. счетчик Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.L2	шт.	9	2 573,04 16673,33/к				23 157,36				0 0	0 0
Раздел 23. ТП 184 г.Учалы, пер.Васильковый, 7 (Мингажева Г.Н.)														
139	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
140	**ТЕРм08-02-412-10**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	83,03	53,39	12,92	0,98	7,47	4,81	1,16	0,09	4,49 0,4	0,06 0,01
141	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
142	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
143	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 24. Материалы. ТП 184 г.Учалы, пер.Васильковый, 7 (Мингажева Г.Н.)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
144	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	6	9,58 62,11/к				57,48				0 0	0 0
145	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	9	4,81 31,18/к				43,29				0 0	0 0
146	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №46136173	шт.	1	2 009,86 13023,87/к				2 009,86				0 0	0 0
Раздел 25. ТП-174 г.Учалы, ул.Васильковая, 42 (Зайнитдинов Г.Г.)														
147	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
148	**ТЕРм08-02-412-10**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	83,03	53,39	12,92	0,98	7,47	4,81	1,16	0,09	4,49 0,4	0,06 0,01
149	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
150	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
151	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 26. Материалы. ТП-174 г.Учалы, ул.Васильковая, 42 (Зайнитдинов Г.Г.)														
152	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. неизол.маг.проводов с изолир. проводами NTD 101	шт.	4	15,30 99,17/к				61,20				0 0	0 0
153	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	2	9,58 62,11/к				19,16				0 0	0 0
154	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	9	4,81 31,18/к				43,29				0 0	0 0
155	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №46136102	шт.	1	2 009,86 13023,87/к				2 009,86				0 0	0 0
Раздел 27. ТП-176 г.Учалы, ул.Р.Хисаметдиновой, 16 (Сенин А.В.)														
156	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
157	**ТЕРм08-02-412-10**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	83,03	53,39	12,92	0,98	7,47	4,81	1,16	0,09	4,49 0,4	0,06 0,01
158	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
159	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
160	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 28. Материалы. ТП-176 г.Учалы, ул.Р.Хисаметдиновой, 16 (Сенин А.В.)														
161	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	6	9,58 62,11/к				57,48				0 0	0 0
162	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	9	4,81 31,18/к				43,29				0 0	0 0
163	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом б/у сч. №43745652	шт.	1	996,77 6459,08/к				996,77				0 0	0 0
Раздел 29. ТП-140 г.Учалы, пер.Фабричный, 1 (Ишмаков Г.З.)														
164	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
165	**ТЕРм08-02-412-10**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	83,03	53,39	12,92	0,98	7,47	4,81	1,16	0,09	4,49 0,4	0,06 0,01
166	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
167	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
168	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 30. Материалы. ТП-140 г.Учалы, пер.Фабричный, 1 (Ишмаков Г.З.)														
169	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. неизол.маг.проводов с изолир. проводами NTD 101	шт.	4	15,30 99,17/к				61,20				0 0	0 0
170	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	9	4,81 31,18/к				43,29				0 0	0 0
171	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом б/у сч. №43722827	шт.	1	2 009,86 13023,87/к				2 009,86				0 0	0 0
Раздел 31. ТП-304 с.Учалы, ул.Ж.Сунагатуллина, 4 (Юмагужин И.Р.)														
172	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
173	**ТЕРм08-02-412-10**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	83,03	53,39	12,92	0,98	7,47	4,81	1,16	0,09	4,49 0,4	0,06 0,01
174	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
175	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
176	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 32. Материалы. ТП-304 с.Учалы, ул.Ж.Сунагатуллина, 4 (Юмагужин И.Р.)														
177	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	6	9,58 62,11/к				57,48				0 0	0 0
178	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	9	4,81 31,18/к				43,29				0 0	0 0
179	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №46136130	шт.	1	2 009,86 13023,87/к				2 009,86				0 0	0 0
Раздел 33. ТП-301 с.Учалы, ул.Ургуновская, 50 (Фатыхов Р.Ф.)														
180	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
181	**ТЕРм08-02-412-10**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,09	83,03	53,39	12,92	0,98	7,47	4,81	1,16	0,09	4,49 0,4	0,06 0,01
182	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
183	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
184	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 34. Материалы. ТП-301 с.Учалы, ул.Ургуновская, 50 (Фатыхов Р.Ф.)														
185	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	6	9,58 62,11/к				57,48				0 0	0 0
186	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	9	4,81 31,18/к				43,29				0 0	0 0
187	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №45056614	шт.	1	2 009,86 13023,87/к				2 009,86				0 0	0 0
Раздел 35. ТП-178 г.Учалы, ул.Медовая, 5 (Аллаярова Р.Х.)														
188	**ТЕР33-04-041-02**	Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2	1 ответвление	1	9,45	6,82	2,63		9,45	6,82	2,63		0,66 0,66	0 0
189	**ТЕР33-04-013-03**	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям: с помощью механизмов при количестве проводов в ответвлении 4	1 ответвление	1	190,17	38,08	144,27	16,66	190,17	38,08	144,27	16,66	3,32 3,32	1,37 1,37
190	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
191	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
192	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
193	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 36. Материалы. ТП-178 г.Учалы, ул.Медовая, 5 (Аллаярова Р.Х.)														
194	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	4	9,58 62,11/к				38,32				0 0	0 0
195	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт.	2	7,88 51,09/к				15,76				0 0	0 0
196	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	18	4,81 31,18/к				86,58				0 0	0 0
197	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №46136132	шт.	1	2 009,86 13023,87/к				2 009,86				0 0	0 0
Раздел 37. ТП-150 г.Учалы, ул.Бурзянская, 29 (Шарипов Д.И.)														
198	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
199	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
200	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
201	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 38. Материалы. ТП-150 г.Учалы, ул.Бурзянская, 29 (Шарипов Д.И.)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
202	**Текущие цены**	Зажим ответв. соед. ZP645	шт.	4	9,58 62,11/к				38,32				0 0	0 0
203	**Текущие цены**	ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №46108312	шт.	1	2 009,86 13023,87/к				2 009,86				0 0	0 0
Раздел 39. ТП-93 с.Учалы, ул.Западная, 25 (Чуркина З.М.)														
204	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,18	241,68	176,47	45,93		43,50	31,76	8,27		15,2 2,74	0 0
205	**ТЕРм08-02-412-04**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,21	157,73	106,53	12,92	0,98	33,12	22,37	2,71	0,21	8,96 1,88	0,06 0,01
206	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
207	**ТЕРм08-03-575-01**	Прибор или аппарат	1 шт.	2	14,63	14,04			29,26	28,08			1,12 2,24	0 0
208	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7 0,7	0,01 0,01
209	**ТЕРм08-02-405-01**	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,025	543,39	364,31	100,22	2,61	13,58	9,11	2,51	0,07	30,64 0,77	0,16 0
210	**ТЕРм08-02-144-02**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,14	128,99	126,46			18,06	17,70			10,4 1,46	0 0
211	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
212	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 40. Материалы. ТП-93 с.Учалы, ул.Западная, 25 (Чуркина З.М.)														
213	**Текущие цены**	Автомат 3п 40А	шт.	1	36,02 233,44/к				36,02				0 0	0 0
214	**Текущие цены**	Автомат 3п 32А	шт.	1	37,36 242,08/к				37,36				0 0	0 0
215	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф32мм	м	18	2,91 18,85/к				52,38				0 0	0 0
216	**Текущие цены**	Корпус защитный КДЕ-3	шт.	1	101,15 655,42/к				101,15				0 0	0 0
217	**Текущие цены**	Монтажная лента 19*0,7	м	5	7,35 47,63/к				36,75				0 0	0 0
218	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ 6	шт.	14	0,35 2,30/к				4,90				0 0	0 0
219	**Текущие цены**	Провод ПВ-3 1*6	шт.	2,5	10,34 67,00/к				25,85				0 0	0 0
220	**Текущие цены**	СИП-4 4*16	м	21	13,04 84,49/к				273,84				0 0	0 0
221	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20-Т	шт.	4	1,64 10,60/к				6,56				0 0	0 0
222	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт.	6	3,53 22,85/к				21,18				0 0	0 0
223	**Текущие цены**	Шина нулевая	шт.	1	14,96 96,92/к				14,96				0 0	0 0
224	**Текущие цены**	Эл.счетчик Меркурий 234 ARTM2-01 POBR.L2 №46182726	шт.	1	1 885,42 12217,50/к				1 885,42				0 0	0 0
Раздел 41. РП-5 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 10 (Курамшин И.И.)														
225	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
226	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
227	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
228	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 42. Материалы. РП-5 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 10 (Курамшин И.И.)														
229	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50 93,97/к				58,00				0 0	0 0
230	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт.	1	7,88 51,09/к				7,88				0 0	0 0
231	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241891	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
Раздел 43. ТП-242 с.Учалы, ул.Зайнуллина, 32А (Усманов Д.В.)														
232	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
233	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
234	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
235	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 44. Материалы. ТП-242 с.Учалы, ул.Зайнуллина, 32А (Усманов Д.В.)														
236	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50 93,97/к				58,00				0 0	0 0
237	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241914	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
Раздел 45. ТП-157 г.Учалы, ул.Ирандыкская, 9 (Зайнуллин А.Ж.)														
238	**ТЕРм08-03-603-01**	Демонтаж. Ящик *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	1 шт.	1	11,96	10,01	1,95	0,11	11,96	10,01	1,95	0,11	0,798 0,8	0,007 0,01
239	**ТЕРм08-10-010-01**	*Демонтаж труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей* *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	100 м	0,08	155,68	123,53	32,15		12,45	9,88	2,57		10,64 0,85	0 0
240	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
241	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
242	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
243	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 46. Материалы. ТП-157 г.Учалы, ул.Ирандыкская, 9 (Зайнуллин А.Ж.)														
244	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50 93,97/к				58,00				0 0	0 0
245	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241935	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
Раздел 47. ТП-50 г.Учалы, ул.Чехова, 30А (Чеботарёва О.А.)														
246	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,18	241,68	176,47	45,93		43,50	31,76	8,27		15,2 2,74	0 0
247	**ТЕРм08-02-412-04**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2	100 м	0,21	157,73	106,53	12,92	0,98	33,12	22,37	2,71	0,21	8,96 1,88	0,06 0,01
248	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
249	**ТЕРм08-03-575-01**	Прибор или аппарат	1 шт.	2	14,63	14,04			29,26	28,08			1,12 2,24	0 0
250	**ТЕРм08-03-600-02**	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	11,62	8,78	2,15	0,16	11,62	8,78	2,15	0,16	0,7 0,7	0,01 0,01
251	**ТЕРм08-02-405-01**	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,025	543,39	364,31	100,22	2,61	13,58	9,11	2,51	0,07	30,64 0,77	0,16 0
252	**ТЕРм08-02-144-02**	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2	100 шт.	0,14	128,99	126,46			18,06	17,70			10,4 1,46	0 0
253	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
254	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 48. Материалы. ТП-50 г.Учалы, ул.Чехова, 30А (Чеботарёва О.А.)														
255	**Текущие цены**	Автомат 3п 40А	шт.	1	36,02 233,44/к				36,02				0 0	0 0
256	**Текущие цены**	Автомат 3п 32А	шт.	1	37,36 242,08/к				37,36				0 0	0 0
257	**Текущие цены**	Гофра ПВХ ф32мм	м	18	2,91 18,85/к				52,38				0 0	0 0
258	**Текущие цены**	Зажим анкерный РА 54-1500	шт.	2	52,88 342,69/к				105,76				0 0	0 0
259	**Текущие цены**	Зажим ответвительный соед. NTD 101	шт.	4	15,30 99,17/к				61,20				0 0	0 0
260	**Текущие цены**	Корпус защитный КДЕ-3	шт.	1	101,15 655,42/к				101,15				0 0	0 0
261	**Текущие цены**	Кронштейн СА 2000 М	шт.	1	21,97 142,34/к				21,97				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
262	**Текущие цены**	Монтажная лента 19*0,7	м	5	7,35 47,63/к				36,75				0 0	0 0
263	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ 6	шт.	14	0,35 2,30/к				4,90				0 0	0 0
264	**Текущие цены**	Провод ПВ-3 1*6	шт.	2,5	10,34 67,00/к				25,85				0 0	0 0
265	**Текущие цены**	СИП-4 4*16	м	21	13,04 84,49/к				273,84				0 0	0 0
266	**Текущие цены**	Скрепа для ленты НС-20-Т	шт.	4	1,64 10,60/к				6,56				0 0	0 0
267	**Текущие цены**	Стяжки нейлоновые КСС 9*920	шт.	6	3,53 22,85/к				21,18				0 0	0 0
268	**Текущие цены**	Шина нулевая	шт.	1	14,96 96,92/к				14,96				0 0	0 0
Раздел 49. ТП-95 с.Учалы, ул.Горная, 14 (Будаев Е.М.)														
269	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
270	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
271	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
272	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 50. Материалы. ТП-95 с.Учалы, ул.Горная, 14 (Будаев Е.М.)														
273	**Текущие цены**	Зажим анкерный РС 63	шт.	2	7,88 51,09/к				15,76				0 0	0 0
274	**Текущие цены**	СИП-4 2*16	м	8	5,71 37,03/к				45,68				0 0	0 0
275	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50 93,97/к				58,00				0 0	0 0
276	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241911	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
Раздел 51. ТП-189 г.Учалы, ул.Братьев Закировых, 4 (Динисламова С.С.)														
277	**ТЕРм08-03-603-01**	Демонтаж. Ящик *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	1 шт.	1	11,96	10,01	1,95	0,11	11,96	10,01	1,95	0,11	0,798 0,8	0,007 0,01
278	**ТЕРм08-10-010-01**	Демонтаж труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	100 м	0,08	155,68	123,53	32,15		12,45	9,88	2,57		10,64 0,85	0 0
279	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
280	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
281	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
282	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 52. Материалы. ТП-189 г.Учалы, ул.Братьев Закировых, 4 (Динисламова С.С.)														
283	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50 93,97/к				58,00				0 0	0 0
284	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241878	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
Раздел 53. ТП-152 г.Учалы, ул.Первомайская, 63 (Хажеев Ш.С.)														
285	**ТЕРм08-03-603-01**	Демонтаж. Ящик *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	1 шт.	1	11,96	10,01	1,95	0,11	11,96	10,01	1,95	0,11	0,798 0,8	0,007 0,01
286	**ТЕРм08-10-010-01**	Демонтаж труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей *(Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.1 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)*	100 м	0,08	155,68	123,53	32,15		12,45	9,88	2,57		10,64 0,85	0 0
287	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
288	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
289	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
290	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 54. Материалы. ТП-152 г.Учалы, ул.Первомайская, 63 (Хажеев Ш.С.)														
291	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50 93,97/к				58,00				0 0	0 0
292	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241963	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
Раздел 55. ТП-49 г.Учалы, ул.Победы, 22 (Советкина И.П.)														
293	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
294	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
295	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
296	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 56. Материалы ТП-49 г.Учалы, ул.Победы, 22 (Советкина И.П.)														
297	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,50 93,97/к				58,00				0 0	0 0
298	**Текущие цены**	Вводно-учётный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241963	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
Раздел 57. ТП-176 г.Учалы, ул.Телевизионная, 16 (Сафин Р.К.)														
299	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
300	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
301	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
302	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 58. Материалы ТП-176 г.Учалы, ул.Телевизионная, 16 (Сафин Р.К.)														
303	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241913	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
304	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,59 94,54/к				58,36				0 0	0 0
Раздел 59. ТП-94 с.Учалы, ул.Элеваторная, 33 (Баймухаметов К.Я.)														
305	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
306	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
307	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
308	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 60. Материалы ТП-94 с.Учалы, ул.Элеваторная, 33 (Баймухаметов К.Я.)														
309	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241900	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
310	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,59 94,54/к				58,36				0 0	0 0
Раздел 61. ТП-304 с.Учалы, ул.Г.Усманова, 8 (Кутуев М.Г.)														
311	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
312	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
313	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
314	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 62. Материалы. ТП-304 с.Учалы, ул.Г.Усманова, 8 (Кутуев М.Г.)														
315	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241902	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
316	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,59 94,54/к				58,36				0 0	0 0
Раздел 63. ТП-50 г.Учалы, ул.Центральная, 141 (ММРО "Юныс")														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
317	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
318	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
319	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
320	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 64. Материалы. ТП-50 г.Учалы, ул.Центральная, 141 (ММРО "Юныс")														
321	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241706	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
322	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,59 94,54/к				58,36				0 0	0 0
Раздел 65. ТП-148 г.Учалы, пер.Вишневый, 21 (Зарипов Д.И.)														
323	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
324	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
325	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
326	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 66. Материалы ТП-148 г.Учалы, пер.Вишневый, 21 (Зарипов Д.И.)														
327	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241924	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
328	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,89 96,50/к				59,56				0 0	0 0
Раздел 67. ТП-46 г.Учалы, ул.Некрасова, 16 (Валеев Ф.Р.)														
329	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
330	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
331	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
332	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 68. Материалы. ТП-46 г.Учалы, ул.Некрасова, 16 (Валеев Ф.Р.)														
333	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241942	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
334	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,89 96,50/к				59,56				0 0	0 0
Раздел 69. РП-5 г.Учалы, ул.Первомайская, 14 (Фаткуллин Р.Ш.)														
335	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
336	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
337	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
338	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 70. Материалы РП-5 г.Учалы, ул.Первомайская, 14 (Фаткуллин Р.Ш.)														
339	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241698	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
340	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93 96,76/к				59,72				0 0	0 0
Раздел 71. ТП-95 с.Учалы, ул.Ташкина, 8 (Нургалиев Р.Р.)														
341	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
342	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
343	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
344	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 72. Материалы ТП-95 с.Учалы, ул.Ташкина, 8 (Нургалиев Р.Р.)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
345	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241743	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
346	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93 96,76/к				59,72				0 0	0 0
Раздел 73. ТП-189 г.Учалы, ул.Н.Зулькарная, 7 (Ахметшин И.Ф.)														
347	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
348	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
349	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
350	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 74. Материалы ТП-189 г.Учалы, ул.Н.Зулькарная, 7 (Ахметшин И.Ф.)														
351	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47219763	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
352	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93 96,76/к				59,72				0 0	0 0
Раздел 75. ТП-197 г.Учалы, пер.Привокзальный, 3 (Бегенов Р.К.)														
353	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
354	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
355	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
356	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 76. Материалы ТП-197 г.Учалы, пер.Привокзальный, 3 (Бегенов Р.К.)														
357	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241883	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
358	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93 96,76/к				59,72				0 0	0 0
Раздел 77. ТП-153 г.Учалы, пер.Спортивный, 25 (Багаутдинова Р.М.)														
359	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
360	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
361	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
362	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 78. Материалы ТП-153 г.Учалы, пер.Спортивный, 25 (Багаутдинова Р.М.)														
363	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47219775	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
364	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93 96,76/к				59,72				0 0	0 0
Раздел 79. РП-5 г.Учалы, пер.Дорожный, 17 (Фанин Ф.А.)														
365	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
366	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
367	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
368	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 80. Материалы РП-5 г.Учалы, пер.Дорожный, 17 (Фанин Ф.А.)														
369	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241968	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
370	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93 96,76/к				59,72				0 0	0 0
Раздел 81. ТП-Г12 г.Учалы, ул.В.Терешковой, 5 (Суяргулов Р.Р.)														
371	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
372	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
373	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
374	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 82. Материалы ТП-Г12 г.Учалы, ул.В.Терешковой, 5 (Суяргулов Р.Р.)														
375	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47219721	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
376	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93 96,76/к				59,72				0 0	0 0
Раздел 83. ТП-148 г.Учалы, пер.Миасский, 7 (Искакова Г.Н.)														
377	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
378	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
379	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
380	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 84. Материалы ТП-148 г.Учалы, пер.Миасский, 7 (Искакова Г.Н.)														
381	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241907	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
382	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93 96,76/к				59,72				0 0	0 0
Раздел 85. ТП-163 г.Учалы, ул.Молодёжная, 4 (Аскаров В.К.)														
383	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
384	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
385	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
386	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 86. Материалы ТП-163 г.Учалы, ул.Молодёжная, 4 (Аскаров В.К.)														
387	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 с PLC модемом сч. №47241955	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
388	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	14,93 96,76/к				59,72				0 0	0 0
Раздел 87. ТП-Г12 г.Учалы, ул.М.Карима, 21 (Хасанова Э.Р.)														
389	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
390	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
391	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
392	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 88. Материалы ТП-Г12 г.Учалы, ул.М.Карима, 21 (Хасанова Э.Р.)														
393	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47241917	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
394	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,03 97,40/к				60,12				0 0	0 0
Раздел 89. ТП-242 с.Учалы, ул.Зайнуллина, 1Б (Камалитдинов В.Р.)														
395	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
396	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
397	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
398	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 90. Материалы ТП-242 с.Учалы, ул.Зайнуллина, 1Б (Камалитдинов В.Р.)														
399	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47241931	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
400	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,03 97,40/к				60,12				0 0	0 0
Раздел 91. ТП-81 с.Учалы, ул.Октябрьская, 47 (Хуснутдинова Л.А.)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
401	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
402	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
403	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
404	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 92. Материалы ТП-81 с.Учалы, ул.Октябрьская, 47 (Хуснутдинова Л.А.)														
405	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47241692	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
406	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,03 97,40/к				60,12				0 0	0 0
Раздел 93. ТП-166 г.Учалы, ул.Горняков, 15 (Кзыргалин Р.Х.)														
407	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
408	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
409	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
410	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 94. Материалы ТП-166 г.Учалы, ул.Горняков, 15 (Кзыргалин Р.Х.)														
411	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47219779	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
412	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645 N	шт.	4	16,39 106,18/к				65,56				0 0	0 0
Раздел 95. ТП-304 с.Учалы, ул.Ж.Сунагатуллина, 5 (Шарафутдинов И.В.)														
413	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
414	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
415	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
416	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 96. Материалы ТП-304 с.Учалы, ул.Ж.Сунагатуллина, 5 (Шарафутдинов И.В.)														
417	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47219730	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
418	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,03 97,40/к				60,12				0 0	0 0
Раздел 97. ТП-304 с.Учалы, ул.Ишмандыкская, 13 (Сальманова Ф.Р.)														
419	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
420	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
421	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
422	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 98. Материалы ТП-304 с.Учалы, ул.Ишмандыкская, 13 (Сальманова Ф.Р.)														
423	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47241783	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
424	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,04 97,49/к				60,16				0 0	0 0
Раздел 99. ТП-42 г.Учалы, ул.Советская, 76А (Глазунов А.С.)														
425	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
426	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
427	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
428	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 100. Материалы ТП-42 г.Учалы, ул.Советская, 76А (Глазунов А.С.)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
429	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47219756	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
430	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645 N	шт.	4	16,39 106,18/к				65,56				0 0	0 0
Раздел 101. ТП-151 г.Учалы, ул.Машиностроителей, 6 (Гибадуллин И.М.)														
431	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
432	ТЕРм08-03-603-01	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
433	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
434	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 102. Материалы ТП-151 г.Учалы, ул.Машиностроителей, 6 (Гибадуллин И.М.)														
435	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47241787	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
436	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645 N	шт.	4	16,39 106,18/к				65,56				0 0	0 0
Раздел 103. ТП-179 г.Учалы, ул.Брусничная, 14 (Яриева Л.С.)														
437	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
438	ТЕРм08-03-603-01	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
439	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
440	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 104. Материалы ТП-179 г.Учалы, ул.Брусничная, 14 (Яриева Л.С.)														
441	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47233642	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
442	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,04 97,49/к				60,16				0 0	0 0
Раздел 105. ТП-305 с.Учалы, ул.Ягодная, 19 (Солодянкина Р.Г.)														
443	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
444	ТЕРм08-03-603-01	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
445	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
446	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 106. Материалы ТП-305 с.Учалы, ул.Ягодная, 19 (Солодянкина Р.Г.)														
447	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47233724	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
448	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,04 97,49/к				60,16				0 0	0 0
Раздел 107. ТП-88 с.Учалы, ул.Чкалова, 51 (Гафарова К.В.)														
449	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
450	ТЕРм08-03-603-01	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
451	ТЕРм10-03-002-14	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
452	ТЕРп02-02-002-01	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 108. Материалы ТП-88 с.Учалы, ул.Чкалова, 51 (Гафарова К.В.)														
453	Текущие цены	Вводно-учетный щит ВУЩ Меркурий с PLC модемом сч. №47241857	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
454	Текущие цены	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,04 97,49/к				60,16				0 0	0 0
Раздел 109. ТП-90 с.Учалы, ул.Школьная, 12А (Солодянкин О.Н.)														
455	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
456	ТЕРм08-03-603-01	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
457	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
458	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 110. Материалы ТП-90 с.Учалы, ул.Школьная, 12А (Солодянкин О.Н.)														
459	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 Меркурий с PLC модемом сч. №47241779	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
460	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,05 97,52/к				60,20				0 0	0 0
Раздел 111. ТП-177 г.Учалы, ул.Х.Мухутдинова, 9 (Муликов М.Х.)														
461	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
462	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
463	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
464	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 112. Материалы ТП-177 г.Учалы, ул.Х.Мухутдинова, 9 (Муликов М.Х.)														
465	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 Меркурий с PLC модемом сч. №47219727	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
466	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,05 97,52/к				60,20				0 0	0 0
Раздел 113. ТП-104 с.Учалы, ул.Кирова, 5 (Нутфуллина А.З.)														
467	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
468	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
469	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
470	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 114. Материалы ТП-104 с.Учалы, ул.Кирова, 5 (Нутфуллина А.З.)														
471	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 Меркурий с PLC модемом сч. №47241767	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
472	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645 N	шт.	4	16,39 106,18/к				65,56				0 0	0 0
Раздел 115. ТП-154 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 60 (Ихсанова Д.Д.)														
473	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
474	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
475	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
476	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 116. Материалы ТП-154 г.Учалы, ул.М.Джалиля, 60 (Ихсанова Д.Д.)														
477	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 Меркурий с PLC модемом сч. №47241885	шт.	1	3 570,52 23137,00/к				3 570,52				0 0	0 0
478	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645	шт.	4	15,05 97,52/к				60,20				0 0	0 0
Раздел 117. ТП-241 с.Учалы, ул.Зайнуллина, 37 (Хабибуллина Э.Т.)														
479	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
480	**ТЕРм08-03-603-01**	Ящик	1 шт.	1	21,11	14,30	2,79	0,16	21,11	14,30	2,79	0,16	1,14 1,14	0,01 0,01
481	**ТЕРм10-03-002-14**	Проверка коммутации, сигнализации станций на одной плате	1 плата	1	4,29	4,21			4,29	4,21			0,3 0,3	0 0
482	**ТЕРп02-02-002-01**	Функциональная настройка общего программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	77,53	77,53			77,53	77,53			3,9 3,9	0 0
Раздел 118. Материалы ТП-241 с.Учалы, ул.Зайнуллина, 37 (Хабибуллина Э.Т.)														
483	**Текущие цены**	Вводно-учетный щит ВУЩ-3 Меркурий с PLC модемом сч. №44009165	шт.	1	1 884,24 12209,88/к				1 884,24				0 0	0 0
484	**Текущие цены**	Зажим ответвительный ZP645 N	шт.	4	16,39 106,18/к				65,56				0 0	0 0
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									812 086,52	31 854,54	35 276,89	4 090,67	2101,27	215,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									819 045,57	31 854,54	35 276,89	4 090,67	2101,27	215,16
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									5 759 238,99	610 970,08	275 865,28	78 459,05	2101,27	215,16
Накладные расходы									570 730,59					
Сметная прибыль									353 674,89					
Итоги по акту:														
Итого Строительные работы									767 677,50				673,88	212,35
Итого Монтажные работы									5 230 076,49				549,89	2,81
Итого Прочие затраты									685 890,48				877,5	
Итого									6 683 644,47				2101,27	215,16
В том числе:														
Материалы									4 872 403,63					
Машины и механизмы									275 865,28					
ФОТ									689 429,13					
Накладные расходы									570 730,59					
Сметная прибыль									353 674,89					
НДС 20%									1 336 728,89					
ВСЕГО по акту									**8 020 373,36**				**2101,27**	**215,16**

Составил: Инженер сметчик_____Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер_____А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка ПЭЭ АО "УЭС" _____ Н.З.Махмутова
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС" _____Ф.Ф.Давлетгареев
(должность, подпись, расшифровка)