Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2022
Объект - Создание системы АСКУЭ УСПД

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	30.12.2022	10.01.2022	30.12.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 890 492,00 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ТП-17														
1	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	78,22	29,72	44,53	3,82	78,22	29,72	44,53	3,82	2,37 2,37	0,29 0,29
2	ТЕРм10-06-068-16	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	1	381,58	374,10			381,58	374,10			20 20	0 0
3	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	81,00	27,91	3,82	0,16	162,00	55,82	7,64	0,32	2,32 4,64	0,01 0,02
4	ТЕРм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,185	143,45	129,97			26,54	24,04			9,27 1,72	0 0
5	ТЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,01	980,22	763,44	45,83	1,31	9,80	7,63	0,46	0,01	60,88 0,61	0,08 0
6	ТЕРм08-02-144-03	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2	100 шт.	0,2	150,83	147,87			30,17	29,57			12,16 2,43	0 0
Пуско-наладочные работы														
7	ТЕРп02-02-001-01	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	1 инсталляция	1	49,45	49,45			49,45	49,45			2,49 2,49	0 0
8	ТЕРп02-02-004-01	Автономная наладка АС: I категории сложности	1 система	1	104,20	104,20			104,20	104,20			5,25 5,25	0 0
9	ТЕРп02-02-006-01	Предварительные испытания АС: I категории сложности	1 система	1	126,47	126,47			126,47	126,47			6,37 6,37	0 0
10	ТЕРп02-02-007-01	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности	1 система	1	240,08	240,08			240,08	240,08			12,07 12,07	0 0
11	ТЕРп02-02-005-01	Комплексная наладка АС: I категории сложности	1 система	1	89,49	89,49			89,49	89,49			4,5 4,5	0 0
12	ТЕРп02-02-003-01	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	54,87	54,87			54,87	54,87			2,76 2,76	0 0
Раздел 2. Материалы ТП-17														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
13	**Текущие цены**	Автомат 40А 3п	шт	2	59,70 386,83/к				119,40				0 0	0 0
14	**Текущие цены**	Изолента ПВХ 15мм	шт	1	3,51 22,72/к				3,51				0 0	0 0
15	**Текущие цены**	Кабель ВВГ 5*2,5	м	1	13,89 90,00/к				13,89				0 0	0 0
16	**Текущие цены**	Провод ПВС 3*2,5	м	7,5	11,06 71,65/к				82,95				0 0	0 0
17	**Текущие цены**	Провод ПуГВ 6,0	м	5	7,03 45,53/к				35,15				0 0	0 0
18	**Текущие цены**	Кабель витая пара	м	5	3,73 24,20/к				18,65				0 0	0 0
19	**Текущие цены**	Коннектор RJ-45	100 шт	0,1	50,48 327,10/к				5,05				0 0	0 0
20	**Текущие цены**	Розетка модульная с заземлением, на DIN-рейку	шт	1	43,98 285,00/к				43,98				0 0	0 0
21	**Текущие цены**	УСПД "Меркурий 250.12 GRL"	шт	1	6 442,00 41744,18/к				6 442,00				0 0	0 0
22	**Текущие цены**	Щит ЩМП-40.40.30	шт	1	412,76 2674,70/к				412,76				0 0	0 0
23	**Текущие цены**	Наконечник НШП-16	шт.	20	2,45 15,87/к				49,00				0 0	0 0
Раздел 3. ТП-304														
24	**ТЕРм10-06-068-15**	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 шт.	1	610,53	598,56			610,53	598,56			32 32	0 0
25	**ТЕРм10-06-068-16**	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	1	381,58	374,10			381,58	374,10			20 20	0 0
26	**ТЕРм08-03-526-02**	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	81,00	27,91	3,82	0,16	162,00	55,82	7,64	0,32	2,32 4,64	0,01 0,02
27	**ТЕРм08-10-010-01**	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,08	241,68	176,47	45,93		19,33	14,12	3,67		15,2 1,22	0 0
28	**ТЕРм08-02-412-03**	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,08	104,56	74,79	6,46	0,49	8,36	5,98	0,52	0,04	6,29 0,5	0,03 0
29	**ТЕРм11-06-002-01**	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,22	143,45	129,97			31,56	28,59			9,27 2,04	0 0
30	**ТЕРм08-03-591-10**	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,02	980,22	763,44	45,83	1,31	19,60	15,27	0,92	0,03	60,88 1,22	0,08 0
Пуско-наладочные работы														
31	**ТЕРп02-02-001-01**	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	1 инсталляция	1	49,45	49,45			49,45	49,45			2,49 2,49	0 0
32	**ТЕРп02-02-004-01**	Автономная наладка АС: I категории сложности	1 система	1	104,20	104,20			104,20	104,20			5,25 5,25	0 0
33	**ТЕРп02-02-006-01**	Предварительные испытания АС: I категории сложности	1 система	1	126,47	126,47			126,47	126,47			6,37 6,37	0 0
34	**ТЕРп02-02-007-01**	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности	1 система	1	240,08	240,08			240,08	240,08			12,07 12,07	0 0
35	**ТЕРп02-02-005-01**	Комплексная наладка АС: I категории сложности	1 система	1	89,49	89,49			89,49	89,49			4,5 4,5	0 0
36	**ТЕРп02-02-003-01**	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	54,87	54,87			54,87	54,87			2,76 2,76	0 0
Раздел 4. Материалы ТП-304														
37	**Текущие цены**	Автомат 32А 3п	шт	2	31,79 206,030/к				63,58				0 0	0 0
38	**Текущие цены**	Гофра ф20 мм	м	8	1,25 8,13/к				10,00				0 0	0 0
39	**Текущие цены**	Замок навесной	шт	1	45,21 292,94/к				45,21				0 0	0 0
40	**Текущие цены**	Кабель витая пара	м	30	3,73 24,20/к				111,90				0 0	0 0
41	**Текущие цены**	Коннектор RJ-45	100 шт	0,1	50,48 327,10/к				5,05				0 0	0 0
42	**Текущие цены**	Радиомаршрутизатор Mikrotik	шт	1	730,39 4732,92/к				730,39				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	Текущие цены	Розетка модульная с заземлением, на DIN-рейку	шт	2	43,98 285,00/к				87,96				0 0	0 0
44	Текущие цены	Скрепа для ленты	шт	2	0,99 6,44/к				1,98				0 0	0 0
45	Текущие цены	УСПД "Меркурий 250.12 GRL"	шт	1	6 442,00 41744,18/к				6 442,00				0 0	0 0
46	Текущие цены	Радиокарта Mikrotik	шт	1	878,60 5693,30/к				878,60				0 0	0 0
47	Текущие цены	Скрепа для ленты	шт	2	0,99 6,44/к				1,98				0 0	0 0
Раздел 5. ТП-305														
48	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	78,22	29,72	44,53	3,82	78,22	29,72	44,53	3,82	2,37 2,37	0,29 0,29
49	ТЕРм10-06-068-15	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 шт.	1	610,53	598,56			610,53	598,56			32 32	0 0
50	ТЕРм10-06-068-16	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	1	381,58	374,10			381,58	374,10			20 20	0 0
51	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	81,00	27,91	3,82	0,16	162,00	55,82	7,64	0,32	2,32 4,64	0,01 0,02
52	ТЕРм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,3	143,45	129,97			43,04	38,99			9,27 2,78	0 0
53	ТЕРм08-03-591-10	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,02	980,22	763,44	45,83	1,31	19,60	15,27	0,92	0,03	60,88 1,22	0,08 0
Пуско-наладочные работы														
54	ТЕРп02-02-001-01	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	1 инсталляция	1	49,45	49,45			49,45	49,45			2,49 2,49	0 0
55	ТЕРп02-02-004-01	Автономная наладка АС: I категории сложности	1 система	1	104,20	104,20			104,20	104,20			5,25 5,25	0 0
56	ТЕРп02-02-006-01	Предварительные испытания АС: I категории сложности	1 система	1	126,47	126,47			126,47	126,47			6,37 6,37	0 0
57	ТЕРп02-02-007-01	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности	1 система	1	240,08	240,08			240,08	240,08			12,07 12,07	0 0
58	ТЕРп02-02-005-01	Комплексная наладка АС: I категории сложности	1 система	1	89,49	89,49			89,49	89,49			4,5 4,5	0 0
59	ТЕРп02-02-003-01	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	54,87	54,87			54,87	54,87			2,76 2,76	0 0
Раздел 6. Материалы ТП-305														
60	Текущие цены	Автомат 32А 3п	шт	2	53,31 345,48/к				106,62				0 0	0 0
61	Текущие цены	Замок навесной	шт	1	45,21 292,94/к				45,21				0 0	0 0
62	Текущие цены	Кабель витая пара	м	30	3,73 24,20/к				111,90				0 0	0 0
63	Текущие цены	Коннектор RJ-45	100 шт	0,1	50,48 327,10/к				5,05				0 0	0 0
64	Текущие цены	Радиокарта Mikrotik	шт	1	878,60 5693,30/к				878,60				0 0	0 0
65	Текущие цены	Радиомаршрутизатор Mikrotik	шт	1	730,39 4732,91/к				730,39				0 0	0 0
66	Текущие цены	Розетка модульная с заземлением, на DIN-рейку	шт	2	43,98 285,00/к				87,96				0 0	0 0
67	Текущие цены	Скрепа для ленты	шт	2	0,99 6,44/к				1,98				0 0	0 0
68	Текущие цены	УСПД "Меркурий 250.12 GRL"	шт	1	6 445,65 41767,84/к				6 445,65				0 0	0 0
69	Текущие цены	Шина "N" нулевая с изол.	шт	1	12,88 83,46/к				12,88				0 0	0 0
70	Текущие цены	Щит ЩМП-40.40.30	шт	1	412,76 2674,70/к				412,76				0 0	0 0
Раздел 7. ТП-306														
71	ТЕРм08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	1 шт.	1	78,22	29,72	44,53	3,82	78,22	29,72	44,53	3,82	2,37 2,37	0,29 0,29
72	ТЕРм10-06-068-15	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 шт.	1	610,53	598,56			610,53	598,56			32 32	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	**ТЕРм10-06-068-16**	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	1	381,58	374,10			381,58	374,10			20 20	0 0
74	**ТЕРм08-03-526-02**	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	2	81,00	27,91	3,82	0,16	162,00	55,82	7,64	0,32	2,32 4,64	0,01 0,02
75	**ТЕРм11-06-002-01**	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,3	143,45	129,97			43,04	38,99			9,27 2,78	0 0
76	**ТЕРм08-03-591-10**	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,01	980,22	763,44	45,83	1,31	9,80	7,63	0,46	0,01	60,88 0,61	0,08 0
Пуско-наладочные работы														
77	**ТЕРп02-02-001-01**	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	1 инсталляция	1	49,45	49,45			49,45	49,45			2,49 2,49	0 0
78	**ТЕРп02-02-004-01**	Автономная наладка АС: I категории сложности	1 система	1	104,20	104,20			104,20	104,20			5,25 5,25	0 0
79	**ТЕРп02-02-006-01**	Предварительные испытания АС: I категории сложности	1 система	1	126,47	126,47			126,47	126,47			6,37 6,37	0 0
80	**ТЕРп02-02-007-01**	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности	1 система	1	240,08	240,08			240,08	240,08			12,07 12,07	0 0
81	**ТЕРп02-02-005-01**	Комплексная наладка АС: I категории сложности	1 система	1	89,49	89,49			89,49	89,49			4,5 4,5	0 0
82	**ТЕРп02-02-003-01**	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	54,87	54,87			54,87	54,87			2,76 2,76	0 0
Раздел 8. Материалы ТП-306														
83	**Текущие цены**	Автомат 32А 3п	шт	2	53,31 345,48/к				106,62				0 0	0 0
84	**Текущие цены**	Замок навесной	шт	1	45,21 292,94/к				45,21				0 0	0 0
85	**Текущие цены**	Кабель витая пара	м	30	2,24 14,52/к				67,20				0 0	0 0
86	**Текущие цены**	Коннектор RJ-45	100 шт	0,1	50,48 327,10/к				5,05				0 0	0 0
87	**Текущие цены**	Модем Huawei E8372h-320 3G/4G	шт	1	506,17 3280,00/к				506,17				0 0	0 0
88	**Текущие цены**	Розетка модульная с заземлением, на DIN-рейку	шт	1	43,98 285,00/к				43,98				0 0	0 0
89	**Текущие цены**	Скрепа для ленты	шт	2	0,99 6,44/к				1,98				0 0	0 0
90	**Текущие цены**	УСПД "Меркурий 250.12 GRL"	шт	1	6 445,65 41767,84/к				6 445,65				0 0	0 0
91	**Текущие цены**	Шина "N" нулевая с изол.	шт	1	12,88 83,46/к				12,88				0 0	0 0
92	**Текущие цены**	Щит ЩМП-40.40.30	шт	1	412,76 2674,70/к				412,76				0 0	0 0
Раздел 9. ТП-322														
93	**ТЕРм10-06-068-15**	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 шт.	1	610,53	598,56			610,53	598,56			32 32	0 0
94	**ТЕРм10-06-068-16**	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	1	381,58	374,10			381,58	374,10			20 20	0 0
95	**ТЕРм08-03-526-01**	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	1 шт.	1	50,00	18,77	1,40		50,00	18,77	1,40		1,56 1,56	0 0
96	**ТЕРм11-06-002-01**	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,3	143,45	129,97			43,04	38,99			9,27 2,78	0 0
97	**ТЕРм08-03-591-10**	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт.	0,01	980,22	763,44	45,83	1,31	9,80	7,63	0,46	0,01	60,88 0,61	0,08 0
Пуско-наладочные работы														
98	**ТЕРп02-02-001-01**	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	1 инсталляция	1	49,45	49,45			49,45	49,45			2,49 2,49	0 0
99	**ТЕРп02-02-004-01**	Автономная наладка АС: I категории сложности	1 система	1	104,20	104,20			104,20	104,20			5,25 5,25	0 0
100	**ТЕРп02-02-006-01**	Предварительные испытания АС: I категории сложности	1 система	1	126,47	126,47			126,47	126,47			6,37 6,37	0 0
101	**ТЕРп02-02-007-01**	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности	1 система	1	240,08	240,08			240,08	240,08			12,07 12,07	0 0
102	**ТЕРп02-02-005-01**	Комплексная наладка АС: I категории сложности	1 система	1	89,49	89,49			89,49	89,49			4,5 4,5	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
103	ТЕРп02-02-003-01	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	54,87	54,87			54,87	54,87			2,76 2,76	0 0
Раздел 10. Материалы ТП-322														
104	**Текущие цены**	Автомат 16А 1п	шт	1	20,88 135,29/к				20,88				0 0	0 0
105	**Текущие цены**	Блок питания 24V, 0.8A	шт	1	120,08 778,14/к				120,08				0 0	0 0
106	**Текущие цены**	Блок питания TELEOFIS PS12-500s	шт	1	50,15 325,00/к				50,15				0 0	0 0
107	**Текущие цены**	Кабель витая пара	м	30	3,97 25,72/к				119,10				0 0	0 0
108	**Текущие цены**	Конвертер TELEOFIS ER108-L4U2(H)	шт	1	1 099,54 7125,00/к				1 099,54				0 0	0 0
109	**Текущие цены**	Коннектор RJ-45 (100шт)	100 шт	0,06	39,65 256,95/к				2,38				0 0	0 0
110	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ 6	шт	100	0,35 2,30/к				35,00				0 0	0 0
111	**Текущие цены**	Наконечник медный ТМ 16-8-6	шт	10	3,40 22,00/к				34,00				0 0	0 0
112	**Текущие цены**	Наконечник медный ТМЛ 10-8-5	шт	10	2,74 17,75/к				27,40				0 0	0 0
113	**Текущие цены**	Наконечник НШВИ 10	шт	20	0,46 3,00/к				9,20				0 0	0 0
114	**Текущие цены**	Радиомаршрутизатор Mikro Tik	шт	1	744,11 4821,84/к				744,11				0 0	0 0
115	**Текущие цены**	Розетка "Хит" наружная, белая, 1-м, 16А, с з/к, изолир. пласт	шт	1	10,49 68,00/к				10,49				0 0	0 0
116	**Текущие цены**	Стяжка пласт. 4,8*300	шт	100	0,80 5,20/к				80,00				0 0	0 0
Раздел 11. РП-7														
2	ТЕРм10-06-068-15	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1 шт.	1	610,53	598,56			610,53	598,56			32 32	0 0
118	ТЕРм10-06-068-16	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	1	381,58	374,10			381,58	374,10			20 20	0 0
119	ТЕРм08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	1 шт.	1	81,00	27,91	3,82	0,16	81,00	27,91	3,82	0,16	2,32 2,32	0,01 0,01
120	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,4	241,68	176,47	45,93		96,67	70,59	18,37		15,2 6,08	0 0
121	ТЕРм08-02-412-03	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м	0,4	104,56	74,79	6,46	0,49	41,82	29,92	2,58	0,20	6,29 2,52	0,03 0,01
122	ТЕРм11-06-002-01	Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных	100 м	0,1	143,45	129,97			14,35	13,00			9,27 0,93	0 0
Пуско-наладочные работы														
123	ТЕРп02-02-001-01	Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения	1 инсталляция	1	49,45	49,45			49,45	49,45			2,49 2,49	0 0
124	ТЕРп02-02-004-01	Автономная наладка АС: I категории сложности	1 система	1	104,20	104,20			104,20	104,20			5,25 5,25	0 0
125	ТЕРп02-02-006-01	Предварительные испытания АС: I категории сложности	1 система	1	126,47	126,47			126,47	126,47			6,37 6,37	0 0
126	ТЕРп02-02-007-01	Приемосдаточные испытания АС: I категории сложности	1 система	1	240,08	240,08			240,08	240,08			12,07 12,07	0 0
127	ТЕРп02-02-005-01	Комплексная наладка АС: I категории сложности	1 система	1	89,49	89,49			89,49	89,49			4,5 4,5	0 0
128	ТЕРп02-02-003-01	Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1	1 функция	1	54,87	54,87			54,87	54,87			2,76 2,76	0 0
Раздел 12. Материалы РП-7														
129	**Текущие цены**	Автомат 32А 3п	шт	1	53,31 345,47/к				53,31				0 0	0 0
130	**Текущие цены**	Гофра 16мм серая	м	40	2,78 18,00/к				111,20				0 0	0 0
131	**Текущие цены**	Кабель витая пара	м	30	3,97 25,72/к				119,10				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
132	**Текущие цены**	Клипса 16мм	шт	50	0,31 2,00/к				15,50				0 0	0 0
133	**Текущие цены**	Коннектор RJ-45 (100 шт)	упак.	0,06	39,65 256,94/к				2,38				0 0	0 0
134	**Текущие цены**	Провод ПВ-3 6.0	м	10	9,77 63,32/к				97,70				0 0	0 0
135	**Текущие цены**	Провод ПВС 4*2,5	м	10	23,46 152,00/к				234,60				0 0	0 0
136	**Текущие цены**	Устройство сбора и передачи данных Меркурий 250.12 GRL №40826150	шт	1	11 533,11 74734,58/к				11 533,11				0 0	0 0
137	**Текущие цены**	Хомут пласт. 300мм	шт	50	0,39 2,50/к				19,50				0 0	0 0
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									57 439,89	9 970,09	197,73	13,23	540,24	0,97
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									57 357,60	9 970,09	197,73	13,23	540,24	0,97
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									498 562,35	191 226,32	1 546,25	253,75	540,24	0,97
Накладные расходы									143 369,45					
Сметная прибыль									100 144,87					
Итоги по акту:														
Итого Строительные работы									44 359,62					
Итого Монтажные работы									540 938,06				339,6	0,97
Итого Прочие затраты									156 778,99				200,64	
Итого									742 076,67				540,24	0,97
В том числе:														
Материалы									305 789,78					
Машины и механизмы									1 546,25					
ФОТ									191 480,07					
Накладные расходы									143 369,45					
Сметная прибыль									100 144,87					
НДС 20%									148 415,33					
ВСЕГО по акту									**890 492,00**				**540,24**	**0,97**

Составил: Инженер сметчик_____Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер_____А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник отдела автоматизации АО "УЭС" _____ В.В.Лисовцов
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС" _____Ф.Ф.Давлетгареев
(должность, подпись, расшифровка)