Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
Форма по ОКУД		0322005
по ОКПО		
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
Вид операции		

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2022
Объект - Строительство 2КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-322

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.12.2022	01.09.2022	30.12.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 1 125 101,04 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтаж КЛ														
1	**ТЕР01-02-119-03**	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли	100 м2	2	97,67	97,67			195,34	195,34			9,06 18,12	0 0
В земле														
2	**ТЕР01-02-057-03**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 *(Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15* *Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)*	100 м3 грунта	0,0648	3 374,49	3 374,49			218,67	218,67			342,24 22,18	0 0
3	**ТЕРм08-02-142-01**	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	0,4	407,93	64,45	342,19		163,17	25,78	136,88		5,3 2,12	0 0
4	**ТЕРм08-02-142-02**	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м кабеля	0,4	31,70	24,20	7,02		12,68	9,68	2,81		1,99 0,8	0 0
5	**ТЕРм08-02-141-03**	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м кабеля	0,8	430,91	138,14	216,81	15,35	344,73	110,51	173,45	12,28	11,36 9,09	0,94 0,75
6	**ТЕРм08-02-143-01**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	0,4	437,14	63,35	372,52	28,25	174,86	25,34	149,01	11,30	5,21 2,08	1,73 0,69
7	**ТЕРм08-02-143-02**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м кабеля	0,4	229,69	33,08	195,95	14,86	91,88	13,23	78,38	5,94	2,72 1,09	0,91 0,36
8	**ТЕР01-02-061-03**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,0648	1 147,08	1 147,08			74,33	74,33			121 7,84	0 0
По эстакадам														
9	**ТЕР01-02-031-03**	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1	100 ям	0,11	1 423,43	100,18	1 323,25	154,78	156,58	11,02	145,56	17,03	10,16 1,12	11,04 1,21
10	**ТЕРм38-01-003-04**	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,633686	10 166,57	1 459,20	436,89	18,38	6 442,41	924,67	276,85	11,65	120 76,04	1,34 0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	**ТЕР09-08-001-04**	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0,11	4 715,21	417,94	4 044,60	363,22	518,67	45,97	444,91	39,95	38,77 4,26	24,07 2,65
12	**ТЕРр69-11-1**	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	1 м3 раствора	0,913	37,38	24,65	12,73	8,39	34,13	22,51	11,62	7,66	2,5 2,28	0,69 0,63
13	**ТЕРм08-02-152-02**	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали	1 т	0,63336	948,05	656,64	186,36	3,27	600,46	415,89	118,03	2,07	54 34,2	0,2 0,13
14	**ТЕРм08-02-152-04**	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	100 шт.	2	504,07	276,28	171,64	0,16	1 008,14	552,56	343,28	0,32	22,72 45,44	0,01 0,02
15	**ТЕРм08-02-152-09**	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг	100 шт.	1,15	27,01	23,83	2,15	0,16	31,06	27,40	2,47	0,18	1,96 2,25	0,01 0,01
16	**ТЕРм08-02-151-01**	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	6,29	908,13	191,64	673,51	170,95	5 712,14	1 205,42	4 236,38	1 075,28	15,76 99,13	13,02 81,9
В ТП														
17	**ТЕРм08-02-165-07**	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	4	79,73	74,05	2,15	0,17	318,92	296,20	8,60	0,68	6,09 24,36	0 0
пнр														
18	**ТЕРп01-12-027-01**	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	2	70,43	70,43			140,86	140,86			4,86 9,72	0 0
19	**ТЕРп01-11-028-01**	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	4	5,18	5,18			20,72	20,72			0,32 1,28	0 0
Раздел 2. Материалы КЛ														
20	**Текущие цены**	Масло Huter	шт	1	111,28 365,00/к				111,28				0 0	0 0
21	**Текущие цены**	Бур AG-150	шт	1	594,51 1950,00/к				594,51				0 0	0 0
22	**Текущие цены**	Электроды ОК-46	кг	22,3	145,95 478,70/к				3 254,69				0 0	0 0
23	**Текущие цены**	Цемент М 400 35кг	шт	6	91,46 300,00/к				548,76				0 0	0 0
24	**Текущие цены**	Электроды ПРО-46 ф3мм	кг	5	167,68 550,00/к				838,40				0 0	0 0
25	**Текущие цены**	Мет.стойка 2,2м	шт	40	115,41 378,55/к				4 616,40				0 0	0 0
26	**Текущие цены**	Сольвент	л	10	46,34 152,00/к				463,40				0 0	0 0
27	**Текущие цены**	Скобы изготовленные	шт	1	126,93 416,34/к				126,93				0 0	0 0
28	**Текущие цены**	Уголок 45х45	м	232	58,44 191,67/к				13 558,08				0 0	0 0
29	**Текущие цены**	Круг отрезной 230*2,5*22	шт	6	29,01 95,15/к				174,06				0 0	0 0
30	**Текущие цены**	Кабель ААШв-10 3*120 мм2	м	709	187,76 615,84/к				133 121,84				0 0	0 0
31	**Текущие цены**	Песок фракции 0,3-2,5	т	22,5	345,53 1133,34/к				7 774,43				0 0	0 0
32	**Текущие цены**	Скоба для крепления к стене	шт	60	7,43 24,38/к				445,80				0 0	0 0
33	**Текущие цены**	Мет.полка подвесная	шт	115	29,97 98,30/к				3 446,55				0 0	0 0
34	**Текущие цены**	Кирпич красный полнотелый 1.0	шт	640	9,15 30,00/к				5 856,00				0 0	0 0
35	**Текущие цены**	Анкер-клин	шт	200	1,22 4,00/к				244,00				0 0	0 0
36	**Текущие цены**	Труба б/у ф114*3	т	0,326	6 017,02 19735,83/к				1 961,55				0 0	0 0
37	**Текущие цены**	Сверло ц/х ф7	шт	3	58,54 192,00/к				175,62				0 0	0 0
38	**Текущие цены**	Болты	кг	0,055	71,01 232,91/к				3,91				0 0	0 0
39	**Текущие цены**	Муфта КВтп-10 70/120	шт	4	1 866,13 6120,91/к				7 464,52				0 0	0 0
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									201 040,48	4 336,10	6 128,23	1 184,34	363,4	89,2
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									199 032,08	4 986,52	7 047,46	1 361,99	417,91	102,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									768 462,40	95 641,47	59 467,16	26 122,97	417,91	102,58
Накладные расходы									106 621,55					
Сметная прибыль									62 500,25					
Итоги по акту:														
Итого Строительные работы									686 426,95				151,62	6,14
Итого Монтажные работы									243 850,99				253,64	96,44
Итого Прочие затраты									7 306,26				12,65	
Итого									937 584,20				417,91	102,58
В том числе:														
Материалы									613 353,77					
Машины и механизмы									59 467,16					
ФОТ									121 764,44					
Накладные расходы									106 621,55					
Сметная прибыль									62 500,25					
НДС 20%									187 516,84					
ВСЕГО по акту									**1 125 101,04**				**417,91**	**102,58**

Составил: Инженер сметчик_____Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер_____А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО "УЭС" _____ Р.Ф.Музафин
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС" _____Ф.Ф.Давлетгареев
(должность, подпись, расшифровка)