Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

	Код
Форма по ОКУД	322006
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	

Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тел./факс : (34791) 2-19-48
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Инвестиционная программа 2022
наименование, адрес

Объект: Строительство 2КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-322
наименование

Договор подряда (контракт)	
номер	
дата	
Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства

на Строительство 2КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-322
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 1125,101 тыс. руб.

Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова
должность подпись расшифровка подписи

Проверил Главный инженер А.А.Самигуллин
должность подпись расшифровка подписи

Номер		Конструктивные элементы и видыработ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ				
								сентябрь-декабрь 2022 года			ИТОГО	
п.п.	поз. по смете							количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж КЛ												
1	1	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли	ТЕР01-02-119-03	100 м2	97,67	2	195,34	2	195,34	195,34	2	195,34
В земле												
2	2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 *(Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)*	ТЕР01-02-057-03	100 м3 грунта	3374,49	0,0648	218,67	0,0648	218,67	218,67	0,0648	218,67
3	3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	ТЕРм08-02-142-01	100 м кабеля	407,93	0,4	163,17	0,4	163,17	163,17	0,4	163,17
4	4	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	ТЕРм08-02-142-02	100 м кабеля	31,7	0,4	12,68	0,4	12,68	12,68	0,4	12,68
5	5	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	ТЕРм08-02-141-03	100 м кабеля	430,91	0,8	344,73	0,8	344,73	344,73	0,8	344,73
6	6	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	ТЕРм08-02-143-01	100 м кабеля	437,14	0,4	174,86	0,4	174,86	174,86	0,4	174,86
7	7	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	ТЕРм08-02-143-02	100 м кабеля	229,69	0,4	91,88	0,4	91,88	91,88	0,4	91,88
8	8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	ТЕР01-02-061-03	100 м3 грунта	1147,08	0,0648	74,33	0,0648	74,33	74,33	0,0648	74,33
По эстакадам												
9	9	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 1	ТЕР01-02-031-03	100 ям	1423,43	0,11	156,58	0,11	156,58	156,58	0,11	156,58
10	10	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	ТЕРм38-01-003-04	1 т конструкций	10166,57	0,633686	6442,41	0,633686	6442,41	6442,41	0,633686	6442,41
11	11	Установка металлических столбов высотой более 4 м: с погружением в бетонное основание	ТЕР09-08-001-04	100 столбов	4715,21	0,11	518,67	0,11	518,67	518,67	0,11	518,67
12	12	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	ТЕРр69-11-1	1 м3 раствора	37,38	0,913	34,13	0,913	34,13	34,13	0,913	34,13
13	13	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали	ТЕРм08-02-152-02	1 т	948,05	0,63336	600,46	0,63336	600,46	600,46	0,63336	600,46
14	14	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	ТЕРм08-02-152-04	100 шт.	504,07	2	1008,14	2	1008,14	1008,14	2	1008,14
15	15	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг	ТЕРм08-02-152-09	100 шт.	27,01	1,15	31,06	1,15	31,06	31,06	1,15	31,06
16	16	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг	ТЕРм08-02-151-01	100 м кабеля	908,13	6,29	5712,14	6,29	5712,14	5712,14	6,29	5712,14
В ТП												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *79,73 = 642,14 - 4,92 x 114,31*	ТЕРм08-02-165-07	1 шт.	79,73	4	318,92	4	318,92	318,92	4	318,92
пнр												
18	18	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	ТЕРп01-12-027-01	1 испытание	70,43	2	140,86	2	140,86	140,86	2	140,86
19	19	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	ТЕРп01-11-028-01	1 линия	5,18	4	20,72	4	20,72	20,72	4	20,72
Раздел 2. Материалы КЛ												
20	20	Масло Huter	Текущие цены	шт	111,28	1	111,28	1	111,28	111,28	1	111,28
21	21	Бур AG-150	Текущие цены	шт	594,51	1	594,51	1	594,51	594,51	1	594,51
22	22	Электроды ОК-46	Текущие цены	кг	145,95	22,3	3254,69	22,3	3254,69	3254,69	22,3	3254,69
23	23	Цемент М 400 35кг	Текущие цены	шт	91,46	6	548,76	6	548,76	548,76	6	548,76
24	24	Электроды ПРО-46 ф3мм	Текущие цены	кг	167,68	5	838,4	5	838,4	838,4	5	838,4
25	25	Мет.стойка 2,2м	Текущие цены	шт	115,41	40	4616,4	40	4616,4	4616,4	40	4616,4
26	26	Сольвент	Текущие цены	л	46,34	10	463,4	10	463,4	463,4	10	463,4
27	27	Скобы изготовленные	Текущие цены	шт	126,93	1	126,93	1	126,93	126,93	1	126,93
28	28	Уголок 45х45	Текущие цены	м	58,44	232	13558,08	232	13558,08	13558,08	232	13558,08
29	29	Круг отрезной 230*2,5*22	Текущие цены	шт	29,01	6	174,06	6	174,06	174,06	6	174,06
30	30	Кабель ААШв-10 3*120 мм2	Текущие цены	м	187,76	709	133121,84	709	133121,84	133121,84	709	133121,84
31	31	Песок фракции 0,3-2,5	Текущие цены	т	345,53	22,5	7774,43	22,5	7774,43	7774,43	22,5	7774,43
32	32	Скоба для крепления к стене	Текущие цены	шт	7,43	60	445,8	60	445,8	445,8	60	445,8
33	33	Мет.полка подвесная	Текущие цены	шт	29,97	115	3446,55	115	3446,55	3446,55	115	3446,55
34	34	Кирпич красный полнотелый 1.0	Текущие цены	шт	9,15	640	5856	640	5856	5856	640	5856
35	35	Анкер-клин	Текущие цены	шт	1,22	200	244	200	244	244	200	244
36	36	Труба б/у ф114*3	Текущие цены	т	6017,02	0,326	1961,55	0,326	1961,55	1961,55	0,326	1961,55
37	37	Сверло ц/х ф7	Текущие цены	шт	58,54	3	175,62	3	175,62	175,62	3	175,62
38	38	Болты	Текущие цены	кг	71,01	0,055	3,91	0,055	3,91	3,91	0,055	3,91
39	39	Муфта КВтп-10 70/120	Текущие цены	шт	1866,13	4	7464,52	4	7464,52	7464,52	4	7464,52
		Итого:					768462,4		768462,4	768462,4		768462,4
		Материалы:					613353,77		613353,77	613353,77		613353,77
		Машины и механизмы:					59467,16		59467,16	59467,16		59467,16
		ФОТ:					121764,44		121764,44	121764,44		121764,44
		Накладные расходы:					106621,55		106621,55	106621,55		106621,55
		Сметная прибыль:					62500,25		62500,25	62500,25		62500,25
		Итого до начисления лимитированных затрат:					937584,2		937584,2	937584,2		937584,2
		Всего:					**1125101,04**		**1125101,04**	**1125101,04**		**1125101,04**

Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО "УЭС" _____ Р.Ф.Музафин