Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

	Код
Форма по ОКУД	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт) номер	
дата	
Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Подрядчик (Субподрядчик) - АО "Учалинские электрические сети"
Стройка - Инвестиционная программа 2022
Объект - Строительство 2КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-130

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	30.12.2022	01.11.2022	30.12.2022

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная стоимость 891 617,70 руб.

№ пп	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Монтаж КЛ														
В земле														
1	**ТЕР01-01-004-06**	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 *(Прил.1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	1000 м3 грунта	0,0174	8 189,75	209,42	7 980,33	1 365,77	142,50	3,64	138,86	23,76	21,24 0,37	97,416 1,7
2	**ТЕР01-02-057-03**	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 *(Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15 Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)*	100 м3 грунта	0,1212	3 374,49	3 374,49			408,99	408,99			342,24 41,48	0 0
3	**ТЕРм08-02-142-01**	Устройство постели при одном кабеле в траншее	100 м кабеля	1,01	407,93	64,45	342,19		412,01	65,09	345,61		5,3 5,35	0 0
4	**ТЕРм08-02-142-02**	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	100 м кабеля	1,01	31,70	24,20	7,02		32,02	24,44	7,09		1,99 2,01	0 0
5	**ТЕРм08-02-141-03**	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	100 м кабеля	2,02	430,91	138,14	216,81	15,35	870,44	279,04	437,96	31,01	11,36 22,95	0,94 1,9
6	**ТЕРм08-02-143-01**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	100 м кабеля	1,01	437,14	63,35	372,52	28,25	441,51	63,98	376,25	28,53	5,21 5,26	1,73 1,75
7	**ТЕРм08-02-143-02**	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	100 м кабеля	1,01	229,69	33,08	195,95	14,86	231,99	33,41	197,91	15,01	2,72 2,75	0,91 0,92
8	**ТЕР01-02-061-03**	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,1212	1 147,08	1 147,08			139,03	139,03			121 14,67	0 0
9	**ТЕР01-01-033-03**	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,0174	995,18		995,18	145,25	17,32		17,32	2,53	0 0	10,36 0,18
По эстакадам														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10	**ТЕРм38-01-003-04**	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	1 т конструкций	0,402675	10 166,57	1 459,20	436,89	18,38	4 093,82	587,58	175,92	7,40	120 48,32	1,34 0,54
11	**ТЕРм08-02-152-02**	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали	1 т	0,402675	948,05	656,64	186,36	3,27	381,76	264,41	75,04	1,32	54 21,74	0,2 0,08
12	**ТЕРм08-02-152-04**	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	100 шт.	0,55	504,07	276,28	171,64	0,16	277,24	151,95	94,40	0,09	22,72 12,5	0,01 0,01
13	**ТЕРм08-02-152-09**	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг	100 шт.	0,39	27,01	23,83	2,15	0,16	10,53	9,29	0,84	0,06	1,96 0,76	0,01 0
14	**ТЕРм08-02-151-01**	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	3,7	908,13	191,64	673,51	170,95	3 360,08	709,07	2 491,99	632,52	15,76 58,31	13,02 48,17
В ТП														
15	**ТЕРм08-02-164-09**	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	2	671,06	125,49	520,59	73,65	1 342,12	250,98	1 041,18	147,30	10,32 20,64	4,51 9,02
16	**ТЕРм08-02-165-07**	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	1 шт.	2	79,73	74,05	2,15	0,17	159,46	148,10	4,30	0,34	6,09 12,18	0 0
пнр														
17	**ТЕРп01-12-027-01**	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	2	70,43	70,43			140,86	140,86			4,86 9,72	0 0
18	**ТЕРп01-11-028-01**	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	1 линия	4	5,18	5,18			20,72	20,72			0,32 1,28	0 0
Раздел 2. Материалы КЛ														
19	**Текущие цены**	Диск отрезной 125*1,6*22,23	шт	67	13,71 44,98/к				918,57				0 0	0 0
20	**Текущие цены**	Кабель ААШв 3*120 мм2	м	581	187,76 615,84/к				109 088,56				0 0	0 0
21	**Текущие цены**	Песок фракции 03-2,5	т	9	345,53 1133,34/к				3 109,77				0 0	0 0
22	**Текущие цены**	Уголок 45х45х4	м	9,5	34,22 112,23/к				325,09				0 0	0 0
23	**Текущие цены**	Уголок 45х45х4	м	138	58,44 191,67/к				8 064,72				0 0	0 0
24	**Текущие цены**	Мет. стойка	шт	11	115,41 378,55/к				1 269,51				0 0	0 0
25	**Текущие цены**	Мет. полка подвесная	шт	39	29,97 98,30/к				1 168,83				0 0	0 0
26	**Текущие цены**	Кирпич красный полнотелый 1.0	шт	1600	9,15 30,00/к				14 640,00				0 0	0 0
27	**Текущие цены**	Электроды ПРО-46 ф 3мм	кг	5	138,72 455,00/к				693,60				0 0	0 0
28	**Текущие цены**	Диск отрезной 125*1,6*22,23	шт	3	13,70 44,93/к				41,10				0 0	0 0
29	**Текущие цены**	Муфта КВтп-10 70/120	шт	3	1 866,13 6120,91/к				5 598,39				0 0	0 0
30	**Текущие цены**	Муфта КНтп-10 70/120	шт	1	2 138,58 7014,53/к				2 138,58				0 0	0 0
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									159 539,12	3 300,58	5 404,67	889,87	280,29	64,27
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам									158 832,45	3 795,67	6 215,38	1 023,35	322,34	73,91
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах									613 754,69	72 800,95	52 819,54	19 627,85	322,34	73,91
Накладные расходы									81 119,19					
Сметная прибыль									48 140,87					
Итоги по акту:														
Итого Строительные работы									541 236,43				120,57	2,78
Итого Монтажные работы									194 472,06				189,12	71,13
Итого Прочие затраты									7 306,26				12,65	
Итого									743 014,75				322,34	73,91
В том числе:														
Материалы									488 134,19					
Машины и механизмы									52 819,54					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	ФОТ								92 428,80					
	Накладные расходы								81 119,19					
	Сметная прибыль								48 140,87					
	НДС 20%								148 602,95					
	ВСЕГО по акту								**891 617,70**				**322,34**	**73,91**

Составил: Инженер сметчик_____Л.А.Хусаинова
(должность, подпись, расшифровка)

Согласовано: Главный инженер_____А.А.Самигуллин
(должность, подпись, расшифровка)

Сдал: Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО "УЭС" _____ Р.Ф.Музафин
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор АО "УЭС" _____Ф.Ф.Давлетгареев
(должность, подпись, расшифровка)