Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	322006
Заказчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик: АО "Учалинские электрические сети" 453701, РБ, г.Учалы, ул.Энергетиков, 1 тет./факс : (34791) 2-19-48	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Стройка: Инвестиционная программа 2022		
наименование, адрес		
Объект: Строительство 2КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-130		
наименование		
	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	
	дата	
	Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства

на Строительство 2КЛ-6кВ от ЦРП до ТП-130
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 891,618 тыс. руб.

Составил инженер-сметчик Л.А.Хусаинова
должность подпись расшифровка подписи

Проверил Главный инженер А.А.Самигуллин
должность подпись расшифровка подписи

Номер		Конструктивные элементы и видыработ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ				
								Ноябрь-декабрь 2022 года			ИТОГО	
п.п.	поз. по смете							количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтаж КЛ												
В земле												
1	1	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3 *(Прил.1.12 п.3.66 Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)*	ТЕР01-01-004-06	1000 м3 грунта	8189,75	0,0174	142,5	0,0174	142,5	142,5	0,0174	142,5
2	2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 *(Прил.1.12 п.3.189 Разработка грунта в местах, находящихся на расстоянии до 1 м от кабелей, проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб ОЗП=1,15; ТЗ=1,15; Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)*	ТЕР01-02-057-03	100 м3 грунта	3374,49	0,1212	408,99	0,1212	408,99	408,99	0,1212	408,99
3	3	Устройство постели при одном кабеле в траншее	ТЕРм08-02-142-01	100 м кабеля	407,93	1,01	412,01	1,01	412,01	412,01	1,01	412,01
4	4	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01	ТЕРм08-02-142-02	100 м кабеля	31,7	1,01	32,02	1,01	32,02	32,02	1,01	32,02
5	5	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг	ТЕРм08-02-141-03	100 м кабеля	430,91	2,02	870,44	2,02	870,44	870,44	2,02	870,44
6	6	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля	ТЕРм08-02-143-01	100 м кабеля	437,14	1,01	441,51	1,01	441,51	441,51	1,01	441,51
7	7	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего	ТЕРм08-02-143-02	100 м кабеля	229,69	1,01	231,99	1,01	231,99	231,99	1,01	231,99
8	8	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	ТЕР01-02-061-03	100 м3 грунта	1147,08	0,1212	139,03	0,1212	139,03	139,03	0,1212	139,03
9	9	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3	ТЕР01-01-033-03	1000 м3 грунта	995,18	0,0174	17,32	0,0174	17,32	17,32	0,0174	17,32
По эстакадам												
10	10	Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	ТЕРм38-01-003-04	1 т конструкций	10166,57	0,402675	4093,82	0,402675	4093,82	4093,82	0,402675	4093,82
11	11	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали	ТЕРм08-02-152-02	1 т	948,05	0,402675	381,76	0,402675	381,76	381,76	0,402675	381,76
12	12	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг	ТЕРм08-02-152-04	100 шт.	504,07	0,55	277,24	0,55	277,24	277,24	0,55	277,24
13	13	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,9 кг	ТЕРм08-02-152-09	100 шт.	27,01	0,39	10,53	0,39	10,53	10,53	0,39	10,53
14	14	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по непроходным эстакадам, масса 1 м кабеля: до 3 кг	ТЕРм08-02-151-01	100 м кабеля	908,13	3,7	3360,08	3,7	3360,08	3360,08	3,7	3360,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В ТП												
15	15	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2	ТЕРм08-02-164-09	1 шт.	671,06	2	1342,12	2	1342,12	1342,12	2	1342,12
16	16	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 *79,73 = 642,14 - 4,92 x 114,31*	ТЕРм08-02-165-07	1 шт.	79,73	2	159,46	2	159,46	159,46	2	159,46
пнр												
17	17	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	ТЕРп01-12-027-01	1 испытание	70,43	2	140,86	2	140,86	140,86	2	140,86
18	18	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	ТЕРп01-11-028-01	1 линия	5,18	4	20,72	4	20,72	20,72	4	20,72
Раздел 2. Материалы КЛ												
19	19	Диск отрезной 125*1,6*22,23	Текущие цены	шт	13,71	67	918,57	67	918,57	918,57	67	918,57
20	20	Кабель ААШв 3*120 мм2	Текущие цены	м	187,76	581	109088,56	581	109088,56	109088,56	581	109088,56
21	21	Песок фракции 03-2,5	Текущие цены	т	345,53	9	3109,77	9	3109,77	3109,77	9	3109,77
22	22	Уголок 45х45х4	Текущие цены	м	34,22	9,5	325,09	9,5	325,09	325,09	9,5	325,09
23	23	Уголок 45х45х4	Текущие цены	м	58,44	138	8064,72	138	8064,72	8064,72	138	8064,72
24	24	Мет. стойка	Текущие цены	шт	115,41	11	1269,51	11	1269,51	1269,51	11	1269,51
25	25	Мет. полка подвесная	Текущие цены	шт	29,97	39	1168,83	39	1168,83	1168,83	39	1168,83
26	26	Кирпич красный полнотелый 1.0	Текущие цены	шт	9,15	1600	14640	1600	14640	14640	1600	14640
27	27	Электроды ПРО-46 ф 3мм	Текущие цены	кг	138,72	5	693,6	5	693,6	693,6	5	693,6
28	28	Диск отрезной 125*1,6*22,23	Текущие цены	шт	13,7	3	41,1	3	41,1	41,1	3	41,1
29	29	Муфта КВтп-10 70/120	Текущие цены	шт	1866,13	3	5598,39	3	5598,39	5598,39	3	5598,39
30	30	Муфта КНтп-10 70/120	Текущие цены	шт	2138,58	1	2138,58	1	2138,58	2138,58	1	2138,58
		Итого:					613754,69		613754,69	613754,69		613754,69
		Материалы:					488134,19		488134,19	488134,19		488134,19
		Машины и механизмы:					52819,54		52819,54	52819,54		52819,54
		ФОТ:					92428,8		92428,8	92428,8		92428,8
		Накладные расходы:					81119,19		81119,19	81119,19		81119,19
		Сметная прибыль:					48140,87		48140,87	48140,87		48140,87
		Итого до начисления лимитированных затрат:					743014,75		743014,75	743014,75		743014,75
		Всего:					**891617,70**		**891617,70**	**891617,70**		**891617,70**

Начальник участка КЛ, ИЗПИ и РЗА АО "УЭС" _____ Р.Ф.Музафин