Утверждаю:
Председатель Совета
Главный инженер АО «УЭС»
_____ И.И. Мурсалимов
«____» _____ 201__ г.

ПРОТОКОЛ
технического Совета АО «Учалинские электрические сети»

06 февраля 2017г. г.Учалы
16-00ч. АБК АО «УЭС»

Председатель: Главный инженер АО «УЭС» Мурсалимов Ильдар Индусович;

Присутствовали:

Главный инженер	Мурсалимов И.И.;
Начальник ПТО	Сатаров В.М.;
Начальник ОТПП	Нориков С.В.;
Начальник участка ВЛ	Самигуллин А.А.;
И.о. начальника участка ТП и РП	Хасанов Р.С.;
Начальник участка ПЭЭ	Нафикова Р.М.;
Начальник участка механизации	Хасанов Р.С.;
Мастер РСУ	Мустафин Р.Р.;
Ведущий инженер	Кидрасов А.А.

1. **Повестка:**

Вопрос	Краткое описание вопроса	Актуальность	Дата	Докладчик	Ответственный за подготовку материалов
Необходимость замены вводов в жилые дома для подключения смонтированного электрического счетчика (ВУЩ) с АСКУЭ по ИП , определение исполнителя и источников финансирования	Необходимость замены вводов в жилые дома при монтаже ВУЩ с АСКУЭ .			Мурсалимов И.И Самигуллин А.А Нафикова Р.М	Главный инженер

2. **Решили:**

В целях :
- исключения блокировки электрических счетчиков с АСКУЭ в результате короткого замыкания, схлестывания неизолированных проводов при ветреной погоде ;
- исключения громоздких сооружений на вводной опоре при установке нескольких вводных траверс (возможен монтаж нескольких электросчетчиков на вводной опоре);

- исключения дополнительных затрат , материалов и средств при монтаже вводных траверс;
- обеспечение качества электроснабжения путем уменьшения количества контактных соединений;
- обеспечения безопасности , надежности электроснабжения ;
- недопущения несанкционированного подключения к электросетям (хищения);

Замену вводов, выполненных неизолированными проводами на СИП (кабель) при монтаже электросчетчиков с АСКУЭ производить персоналом АО « УЭС» с отнесением затрат на инвестиционный проект « Развитие и модернизация учета электрической энергии «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (Создание системы АСКУЭ)

Голосовали:
«За» - 9 человек;
«Против» - 0;
«Воздержались» – 0.

Протокол вел А.А. Кидрасов